Утверждена

Приказ И.О. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес:«Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за апрель месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			№45	04.05.2024г.	№1	13.06.2024г.		
						№2	20.03.2025г.		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»	291 380 000,00	290 580 000,00	155 695 841,49				18 683 500,98	174 379 342,47

Итого к оплате: 174 379 342,47 (Сто семьдесят четыре миллионов триста семьдесять девять тысяча триста сорок два) тенге 47 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н. Булеков

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

Договор: №45 от 04.05.2024 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на апрель 2025 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2024г	Выполнение 2025г		Остаток
				март	апрель	
1	Дом культура	1 145 677 170,72	800 000,00	116 200 657,53	164 844 283,47	863 832 229,72
2	Сцена	30 062 633,13				30 062 633,13
3	Наружные сети электроснабжения	116 657 136,46				116 657 136,46
4	Трнасформаторная подстанция	33 071 059,37			9 535 059,00	23 536 000,37
5	Наружные сети связи	1 917 122,40				1 917 122,40
6	Наружные сети водопровода и канализации	8 530 769,42				8 530 769,42
7	Тепловые сети	15 798 759,64				15 798 759,64
8	Выгреб емк 15м3	5 085 125,99				5 085 125,99
9	Наружные сети газопровода	3 150 474,56				3 150 474,56
10	Модульная котельная	46 731 320,51				46 731 320,51
11	Благоустройство и озеленение территории	78 438 888,25				78 438 888,25
	ИТОГО	**1 485 120 460,45**	**800 000,00**	**116 200 657,53**	**174 379 342,47**	**1 193 740 460,45**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н. Булеков

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Объект: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Договор: №45 от 04.05.2024 года

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены (лок 2-1-1)										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	334,764		53655,74	4892,14	17962010	1637712	11650567	4829747	24615096
		НР - 93%; СП - 8%				13961,27	1551,98	4673731	519547		1823339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	880,9578947		-634,11	--	-558624	--	--	-519518	-1164397
		НР - 93%; СП - 8%				-634,11	--	-558624	--		-86255	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	669,375		52940,07	4892,14	35436759	3274677	23295808	9211771	48220416
		НР - 93%; СП - 8%				13245,60	1551,98	8866274	1038857		3571885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	810,985		9141,83	448,86	7413887	364018	3528588	3380267	11657682
		НР - 93%; СП - 8%				4341,98	139,85	3521281	113416		863529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Перемычка монолитная Прм-1,2,3,4,5,6,7										
5	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	22,7664		106271,70	7484,68	2419424	170399	1512063	711129	3380998
		НР - 91%; СП - 8%				32370,62	1954,56	736962	44498		250444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,039218	323095,00	--	658861	--	658861	--	711570
		СП - 8%			--	--	--	--		52709	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,015546	333904,00	--	339095	--	339095	--	366223
		СП - 8%			--	--	--	--		27128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63671412	5446806	40984982	17613396	87787588
							17239624	1716318	--	6502779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63671412				
	Материалы		Тенге				39987027				
	Всего заработная плата		Тенге					18955942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				997956				
		Накладные расходы	Тенге				17613396				
		Сметная прибыль	Тенге				6502779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87787587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7908
		Сметная заработная плата	Тенге					18955942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87787587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7908
		Сметная заработная плата	Тенге					18955942			
		РАЗДЕЛ 2.Рамы									
		Рама Рм-1									
		Колонна									
8	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	13,4	62178,97	8064,93	833198	108070	554697	181806	1096204
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	170431	29355		81200	
9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,27024	299597,00	--	380560	--	380560	--	411005
		СП - 8%			--	--	--	--		30445	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34648	333904,00	--	115691	--	115691	--	124946
		СП - 8%			--	--	--	--		9255	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,02432	1623331,39	2500,63	39479	61	26604	11688	55261
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	12814	30		4093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель									
12	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	12,2	108118,80	10725,39	1319049	130849	754088	426078	1884737
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	434112	34105		139610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,62736	299597,00	--	787149	--	787149	--	850121
		СП - 8%			--	--	--	--		62972	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62044	333904,00	--	207167	--	207167	--	223740
		СП - 8%			--	--	--	--		16573	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса и МН 104-3/.Установка	т	0,08832	1623331,39	2500,63	143373	220	96617	42446	200685
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	46536	108		14866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Рама Рм-2							
		Колонна									
16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	4,59	62178,97	8064,93	285401	37018	190004	62275	375490
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	58379	10055		27814	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60072	299597,00	--	179974	--	179974	--	194372
		СП - 8%			--	--	--	--		14398	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15372	333904,00	--	51328	--	51328	--	55434
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00912	1623331,39	2500,63	14805	23	9977	4383	20723
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	4805	11		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель									
20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,48	108118,80	10725,39	484372	48050	276910	156461	692100
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	159412	12524		51267	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76812	299597,00	--	230126	--	230126	--	248536
		СП - 8%			--	--	--	--		18410	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27252	333904,00	--	90996	--	90996	--	98276
		СП - 8%			--	--	--	--		7280	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса и МН 104-3/.Установка	т	0,06024	1623331,39	2500,63	97789	151	65897	28951	136880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	31741	74		10139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Рама Рм-3							
		Ригель									
24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,56	108118,80	10725,39	276784	27457	158235	89407	395486
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	91092	7157		29295	
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19384	299597,00	--	58074	--	58074	--	62720
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0756	333904,00	--	25243	--	25243	--	27262
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00456	1623331,39	2500,63	7402	12	4987	2192	10361
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	2403	6		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Рама Рм-4							
		Колонна									
28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,65	62178,97	8064,93	102595	13307	68302	22387	134980
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	20986	3615		9999	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17068	299597,00	--	51135	--	51135	--	55226
		СП - 8%			--	--	--	--		4091	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04697	333904,00	--	15683	--	15683	--	16938
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00304	1623331,39	2500,63	4935	8	3325	1461	6908
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	1602	4		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ригель									
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,1	108118,80	10725,39	335168	33249	191612	108266	478908
		НР - 91%; СП - 8%			35582,98	2795,53	110307	8666		35475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,56578	299597,00	–	169506	–	169506	–	183066
		СП - 8%			–	–	–	–		13560	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14988	333904,00	–	50046	–	50046	–	54050
		СП - 8%			–	–	–	–		4004	
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,00456	1623331,39	2500,63	7402	12	4987	2192	10361
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	2403	6		768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стойка МСт-1									
36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	6,72	62178,97	8064,93	417843	54197	278176	91174	549738
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	85470	14722		40721	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,80112	299597,00	–	240013	–	240013	–	259214
		СП - 8%			–	–	–	–		19201	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22556	333904,00	–	75315	–	75315	–	81340
		СП - 8%			–	–	–	–		6025	
39	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,20896	1149652,03	2500,63	240231	523	228587	10354	270632
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	11121	257		20047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стойка МСт-2									
40	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	4,56	62178,97	8064,93	283536	36776	188763	61868	373036
		НР - 91%; СП - 8%			12718,73	2190,70	57997	9990		27632	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,54168	299597,00	–	162286	–	162286	–	175269
		СП - 8%			–	–	–	–		12983	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14433	333904,00	–	48192	–	48192	–	52047
		СП - 8%			–	–	–	–		3855	
43	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,06672	1149652,03	2500,63	76705	167	72987	3306	86412
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	3551	82		6401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7908551	490150	6113239	1306695	9952464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1305162	130767	--	737220	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7908551				
	Материалы		Тенге				3174758				
	Всего заработная плата		Тенге					1435929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2938484				
		Накладные расходы	Тенге				1306695				
		Сметная прибыль	Тенге				737220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9952466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					1435929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9952466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					1435929			
		РАЗДЕЛ 3.Сборные ж/б плиты покрытий									
				На отм.+3,300							
44	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	102	10659,46	2233,15	1087265	227781	115754	956398	2207156
		НР - 118%; СП - 8%			7291,47	654,67	743730	66776		163493	
45	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	79	8312,81	1694,77	656712	133887	81345	566346	1320903
		НР - 118%; СП - 8%			5588,35	487,02	441480	38475		97845	
46	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	926,51792	12259,00	--	11358183	--	11358183	--	12266838
		СП - 8%			--	--	--	--		908655	
		МС-1,2,3									
47	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,13948	104625,95	3771,34	14593	526	1781	11375	28046
		НР - 91%; СП - 8%			88083,07	1537,60	12286	214		2077	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13948	323095,00	--	45065	--	45065	--	48670
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
		Монолитный участок МУ-1									
49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	5,52	103396,29	3195,02	570748	17636	340326	198228	830494
		НР - 91%; СП - 8%			38548,22	914,18	212786	5046		61518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13968	409678,00	--	57224	--	57224	--	61802
		СП - 8%			--	--	--	--		4578	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,70176	299597,00	--	210245	--	210245	--	227065
		СП - 8%			--	--	--	--		16820	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13992	333904,00	--	46720	--	46720	--	50458
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
		Монолитный участок МУ-2									
53	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,76	114136,89	4912,65	315018	13559	178698	114814	464218
		НР - 91%; СП - 8%			44478,72	1234,70	122761	3408		34387	
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06981	409678,00	--	28600	--	28600	--	30888
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,35328	299597,00	--	105842	--	105842	--	114309
		СП - 8%			--	--	--	--		8467	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06798	333904,00	--	22699	--	22699	--	24515
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,51	28192,33	3187,60	14378	1626	9949	3041	18812
		НР - 92%; СП - 8%			5496,53	984,46	2803	502		1394	
		Монолитный участок МУ-3									
58	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,92	103396,29	3195,02	95125	2939	56722	33038	138416
		НР - 91%; СП - 8%			38548,22	914,18	35464	841		10253	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02327	409678,00	--	9533	--	9533	--	10296
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11776	299597,00	--	35281	--	35281	--	38103
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02266	333904,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14680797	397954	12711533	1883240	17889160
							1571310	115262	--	1325124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14680797				
	Материалы		Тенге				784574				
	Всего заработная плата		Тенге					1686572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11926958				
		Накладные расходы	Тенге				1883240				
		Сметная прибыль	Тенге				1325124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17889161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
		Сметная заработная плата	Тенге					1686572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17889161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
		Сметная заработная плата	Тенге					1686572			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		на отм.-2,100									
		Узел 399									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	62,72	766,21	58,76	48057	3685	34746	10495	63236
		НР - 94%; СП - 8%			153,47	24,54	9626	1539		4684	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	5,0176	49387,65	11,48	247807	58	208424	36965	307554
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	--	39325	--		22782	
		Узел 747									
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	947,63	766,21	58,76	726084	55683	524968	158567	955420
		НР - 94%; СП - 8%			153,47	24,54	145433	23255		70769	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	75,8104	49387,65	11,48	3744098	870	3149073	558506	4646812
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	--	594155	--		344208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4766046	60296	3917211	764533	5973022
							788539	24794	--	442443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4766046				
	Материалы		Тенге				3917211				
	Всего заработная плата		Тенге					813333			
		Накладные расходы	Тенге				764533				
		Сметная прибыль	Тенге				442443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5973022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					813333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5973022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					813333			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		на отм.0,000									
		Стены или перегородки									
66	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2313,562	2893,39	152,37	6694037	352517	1721082	3935647	11480056
		НР - 80%; СП - 8%			1997,11	129,29	4620438	299120		850373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6694037	352517	1721082	3935647	11480056
							4620438	299120	--	850373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6694037				
	Материалы		Тенге				1721082				
	Всего заработная плата		Тенге					4919558			
		Накладные расходы	Тенге				3935647				
		Сметная прибыль	Тенге				850373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11480057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1914
		Сметная заработная плата	Тенге					4919558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11480057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1914
		Сметная заработная плата	Тенге					4919558			
		РАЗДЕЛ 6.Шахта лифта									
		Монолитная стена. Вид 1									
67	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,25	75998,57	4863,05	170997	10942	107524	50593	239317
		НР - 91%; СП - 8%			23347,05	1362,54	52531	3066		17727	
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кп-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02576	43150,23	652,52	1112	17	105	904	2177
		НР - 91%; СП - 8%			38446,57	111,65	990	3		161	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051385	333904,00	--	17158	--	17158	--	18531
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
70	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,186445	299988,00	--	55931	--	55931	--	60406
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
		Монолитная стена. Вид 2									
71	1106-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	5	76875,00	4867,02	384375	24335	240534	115318	539668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			23901,13	1443,49	119506	7217		39975	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09071	333904,00	--	30288	--	30288	--	32711
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
73	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,323	299988,00	--	96896	--	96896	--	104648
		СП - 8%			--	--	--	--		7752	
		Монолитная стена. Вид 3									
74	1106-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,8	76875,00	4867,02	215250	13628	134699	64578	302214
		НР - 91%; СП - 8%			23901,13	1443,49	66923	4042		22386	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051235	333904,00	--	17108	--	17108	--	18477
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14622	299988,00	--	43864	--	43864	--	47373
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1032979	48922	744107	231393	1365522
							239950	14328	--	101150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032979				
	Материалы		Тенге				482861				
	Всего заработная плата		Тенге					254278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261245				
		Накладные расходы	Тенге				231393				
		Сметная прибыль	Тенге				101150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					254278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1365522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					254278			
		РАЗДЕЛ 7.Лестница Л-1									
		Фундамент ФМ-1									
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,84	48909,89	1711,53	41084	1438	31772	7768	52760
		НР - 91%; СП - 8%			9374,21	787,60	7874	662		3908	
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МН 113-6/.Установка	тП2Опорные подушки ОП-1	0,0152	1623331,39	2500,63	24675	38	16628	7305	34538
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	8009	19		2558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке /ПО-1/.Устройство	$м^3$	0,672	73997,17	8103,40	49726	5446	29790	14472	69334
		НР - 91%; СП - 8%			21562,20	2104,14	14490	1414		5136	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг /МН 118-6/.Установка	т	0,1872	1250774,59	2500,63	234145	468	204784	26502	281499
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	28893	230		20852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проступь ЛП-1,2									
81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	4,34	68074,67	4577,17	295444	19865	187532	84950	410826
		НР - 91%; СП - 8%			20287,24	1222,42	88047	5305		30432	
82	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3162	344381,00	–	108893	–	108893	–	117604
		СП - 8%			–	–	–	–		8711	
83	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17732	392931,00	–	69675	–	69675	–	75249
		СП - 8%			–	–	–	–		5574	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05208	333904,00	–	17390	–	17390	–	18781
		СП - 8%			–	–	–	–		1391	
85	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг /МН 105-6,МН 113-6/.Установка	т	0,6072	1250774,59	2500,63	759470	1519	664233	85962	913067
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	93718	746		67635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита ПМ-1,2									
86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,64	99668,19	3195,02	263124	8434	152923	94804	386563
		НР - 91%; СП - 8%			38548,22	914,18	101767	2413		28634	
87	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09184	409678,00	–	37625	–	37625	–	40635
		СП - 8%			–	–	–	–		3010	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	333904,00	–	4007	–	4007	–	4328
		СП - 8%			–	–	–	–		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МН 105-6/.Установка	т	0,008	1623331,39	2500,63	12987	20	8752	3845	18178
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	4215	10		1347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1918245	37228	1534004	325608	2423362
							347013	10799	--	179509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1918245				
	Материалы		Тенге				1296415				
	Всего заработная плата		Тенге					357812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237590				
		Накладные расходы	Тенге				325608				
		Сметная прибыль	Тенге				179509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2423362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					357812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2423362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					357812			
		РАЗДЕЛ 8.Землянные работы (Трансформаторная подстанция лок 4-2)									
90	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	148,893	348,15	348,15	51837	51837	--	11128	68002
		НР - 72%; СП - 8%			--	103,80	--	15455		5037	
91	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	8,40525	1724,61	651,17	14496	5473	33	7651	23919
		НР - 72%; СП - 8%			1069,61	194,69	8990	1636		1772	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,80175	4324,99	--	12118	--	--	8725	22510
		НР - 72%; СП - 8%			4324,99	--	12118	--		1667	
93	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	160,1	92,02	92,02	14732	14732	--	3839	20057
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,30	--	5331		1486	
94	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	160,1	253,15	253,15	40529	40530	--	10278	54872
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,16	--	14275		4065	
		Въезд и выезд									
95	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	25,44	348,15	348,15	8857	8857	--	1901	11619
		НР - 72%; СП - 8%			--	103,80	--	2641		861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,44	44,62	44,62	1135	1135	–	288	1536
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,71	–	400		114	
		Уплотненная подушка из гальки и валуны									
97	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки из (гальки и валуны) на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	79,31	931,10	927,68	73846	73574	11	18133	99337
		НР - 72%; СП - 8%			3,29	314,25	261	24923		7358	
98	211-701-0102 РСНБ РК 2022	ВАЛУНЫ	$м^3$	79,31	15184,00	–	1204243	–	1204243	–	1300582
		СП - 8%			–	–	–	–		96339	
		Обратная засыпка									
99	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	88,2105	44,62	44,62	3936	3936	–	998	5328
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,71	–	1386		394	
100	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	88,2105	98,63	98,63	8700	8700	–	2206	11779
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,74	–	3064		872	
101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88,2105	333,07	149,83	29380	13217	–	16465	49513
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	16164	6705		3668	
102	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	88,2105	141,71	117,71	12500	10384	290	3558	17342
		НР - 72%; СП - 8%			20,70	35,32	1826	3116		1284	
103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,6395	1881,17	–	12490	–	–	8993	23201
		НР - 72%; СП - 8%			1881,17	–	12490	–		1719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1488799	232375	1204577	94163	1709597
							51849	78932	–	126636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488799				
	Материалы		Тенге				333				
	Всего заработная плата		Тенге					130781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1204243				
		Накладные расходы	Тенге				94163				
		Сметная прибыль	Тенге				126636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					130781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1709598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					130781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 9. Фундаменты							
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,5	38626,50	1908,64	96566	4771	84950	7423	112309
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	6845	1312		8319	
105	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	3742,90	2079,45	303175	168436	64133	136786	475158
		НР - 118%; СП - 8%			871,68	559,44	70606	45315		35197	
106	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	16,47	53247,00	--	876978	--	876978	--	947136
		СП - 8%			--	--	--	--		70158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1276719	173207	1026061	144209	1534603
							77451	46627	--	113674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276719				
	Материалы		Тенге				149082				
	Всего заработная плата		Тенге					124078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				876978				
		Накладные расходы	Тенге				144209				
		Сметная прибыль	Тенге				113674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					124078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1534602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					124078			
				РАЗДЕЛ 10.Стены							
107	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	37,76	60576,68	4892,14	2287375	184727	1575470	544776	3058723
		НР - 93%; СП - 8%			13961,27	1551,98	527178	58603		226572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	99,3684211	-634,11	--	-63011	--	--	-58600	-131340
		НР - 93%; СП - 8%			-634,11	--	-63011	--		-9729	
109	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,3	58985,73	4892,14	607553	50389	420734	141746	809243
		НР - 93%; СП - 8%			13245,60	1551,98	136430	15985		59944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
110	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	1117,48	418,85	11175	4188	3265	5756	18285
		НР - 118%; СП - 8%			372,24	115,53	3722	1155		1354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	222-102-0204 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 6 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,908	101992,00	--	92609	--	92609	--	100018
		СП - 8%			--	--	--	--		7409	
112	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,152	109816,00	--	16692	--	16692	--	18027
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
113	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,032	102911,00	--	3293	--	3293	--	3556
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2955686	239304	2112063	633678	3876512
							604319	75743	--	287148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2955686				
	Материалы		Тенге				1999469				
	Всего заработная плата		Тенге					680062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112594				
		Накладные расходы	Тенге				633678				
		Сметная прибыль	Тенге				287148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3876512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					680062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3876512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					680062			
		РАЗДЕЛ 11. Покрытие									
114	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	10659,46	2233,15	63957	13399	6809	56259	129833
		НР - 118%; СП - 8%			7291,47	654,67	43749	3928		9617	
115	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	51,84	11904,00	--	617103	--	617103	--	666471
		СП - 8%			--	--	--	--		49368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				681060	13399	623912	56259	796304
							43749	3928	--	58985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				681060				
	Материалы		Тенге				6809				
	Всего заработная плата		Тенге					47677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				617103				
		Накладные расходы	Тенге				56259				
		Сметная прибыль	Тенге				58985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				796304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					47677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				796304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					47677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**144788193**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26889404**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7492158**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2516618**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72692772**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26988821**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10725041**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											144 788 193,10
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											146 960 015,99
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,7%											147 988 736,10
Непревиденные работы и затрат 2%											150 948 510,83
Итого сметная стоимость											150 948 510,83
В том числе в ценах на 2023 год 30% - К=1											45 284 553,25
В том числе в ценах на 2024 год 70% - К=1,075											113 588 754,40
Итого в текущих ценах											158 873 307,64
Налог на добавленную стоимость, 12%											19 064 796,92
Итого с НДС											**177 938 104,56**
Понижающий коэффициент - 2%											**- 3 558 762,09**
Итого к оплате с НДС											**174 379 342,47**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВР.И.О. Руководителя отдела _____ Н.Булеков

Заведующий ПТС _____ А. Абдолов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж. Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Redline Pro» ЖШС _____ Әлібек Ө.Н.