Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО «Өркен»
Субподрядчик: ТОО «СтройАзия Групп»

Наименование стройки: **«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА

Код		Код		Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№2	2023-10-16						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	796 688,48									
Акт № 1	0,00									
в .т.ч. сентябрь 2024	796 688,48	711 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 359,48	**796 688,48**

Генподрядчик ТОО «Өркен»

Директор Исмаилова Д.С.

Субподрядчик ТОО «СтройАзия Групп»

Директор Медеков Н.

Генподрядчик : ТОО «Өркен»

Субподрядчик: ТОО «СтройАзия Групп»

Стройка :«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Объект :«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»
Договор подряда (контракт) №2 от 2023-10-16

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Внутренние сети газоснабжения										
1		**Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка** НР - 88% СП - 8%	**счетчик**	1		6819,99	20,79	6820	21	1375	5316	13106
1,1		20254 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,079	2,079	5424,11	--	5424	--		971	
1,2		1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,07035	0,07035	2600,00		5424				
1,3		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17535	0,17535		47,00		3			
1,4		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,12285	0,12285		85,00		15			
1,5		147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	423,00	21,00		3			
1,6		147529 С	Шпильки	шт.	2	2	124,00				4		
1,7		149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	986,00				248		
1,8		187492 С	Хомуты для крепления труб	шт.	2	2	549,00				10		
1,9		274783 С	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	0,00001	533759,00				1098		
1,10		287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	0,0084	1150,00				5		
2		**С1245-802-0103 245-802-0103 СпрСЦ 01.2023**	**Счетчик газа QK G4T с МК** СП - 5%	**шт.**	1		27111,00	--	27111	--	27111	--	29280
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3		**Е11-160301-304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** НР - 88% СП - 8%	**м трубопровода**	10		704,57	37,88	7046	379	226	6451	14577
3,1		20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,295	2,95	644,09	14,21	6441	142		1080	
3,2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0662	0,662	2183,00		6440				
3,3		698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00084	0,0084		9441,00		79			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,00084	0,0084		2183,00		18			
3,4		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000735	0,00735		7421,00		55			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000735	0,00735		3119,00		23			
3,5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00462	0,0462		4495,00		208			

			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.ч	0,00462	0,0461		2183,00		101			
3,6		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04389	0,4389		85,00		37			
3,7		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	0,1	1054,00				105		
3,8		146643 С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	820690,00				16		
3,9		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0018	0,018	319,00				6		
3,10		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	692,00				37		
3,11		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0113	0,113	284,00				32		
3,12		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	692,00				30		
4		**С1241-101-0112 241-101-0112 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм** *СП - 8%*	**м**	**10**		**1111,00**	--	**11110**	--	**11110**	--	**11999**
							--	--	--	--		**889**	
5		**Е11-160301-302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	**м трубопровода**	**2**		**702,61** **644,09**	**37,88** **14,21**	**1405** **1288**	**75** **28**	**42**	**1290** **216**	**2911**
5,1		20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,295	0,59	2183,00		1288				
5,2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,0124							
5,3		698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00084	0,00168		9441,00		16			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00084	0,00168		2183,00		4			
5,4		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000735	0,00147		7421,00		11			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000735	0,00147		3119,00		5			
5,5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00462	0,00924		4495,00		42			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00462	0,00924		2183,00		20			
5,6		2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04389	0,08778		85,00		7			
5,7		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	0,02	1054,00				21		
5,8		146643 С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	820690,00				3		
1		**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
5,9		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0018	0,0036	319,00				1		
5,10		149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	692,00				7		
5,11		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0044	0,0088	284,00				2		
5,12		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	692,00				6		
6		**С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**2**		**610,00**	--	**1220**	--	**1220**	--	**1318**
							--	--	--	--		**98**	
7		**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** *НР - 90%, СП - 8%*	**м подводок**	**1,5**		**1117,05**	--	**1676**	--	**786**	**872**	**2752**
							593,05	--	**890**	--		**204**	
7,1		20229 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3538	0,5307	1676,00		889				
7,2		187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1,5	524,00				786		
8		**Е11-190501-101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Клапаны, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	**клапан**	**1**		**10522,57**	**412,02**	**10523**	**412**	**5137**	**5009**	**16775**
8,1		20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2785	2,2785	2183,00		4974				
8,2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,063	0,063							
8,3		2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,441	0,441		280,00		123			
8,4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063	0,063		4495,00		283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**92718**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

Земляные работы для прокладки кабеля

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта		21,78	74,49	74,49	1622	1623	--	370	2151
						--	23,58	--	514		159	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта		14,52	60,34	60,34	876	877	--	204	1167
						--	19,53	--	284		86	
2,1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	0,1292							
2,2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0089 47	0,129905		6744,00		876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00894	0,129905		2183,00		284			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля		85	383,70	242,24	32615	20590	--	15858	
						141,46	117,65	12024	10000		3878	52350
3,1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0648	5,508	2183,00		12024				
3,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0539	4,5815							
3,3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0538	4,58082		4495,00		20591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05389	4,58082		2183,00		10000			
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	$м^3$		7,26	5708,00	--	41440	--	41440	--	44755
						--	--	--	--		3315	
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля		133	555,38	239,93	73866	31911	7463	33057	
						259,34	85,87	34492	11421		8553	115476
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					490997	55287	386299	51619	215899
								49417	22281	--	43407	

			Раздел 1: Водопровод холодной воды В1									
214	1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,4 5,4	2432,68 2397,59	26,33 0,17	13136,00 12947,00	110,00 1,00	80,00	12689,00 2066,00	27891,00
215	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	5,4 5,4	279,00 279,00		1507,00 1507,00		1507,00	121,00 121,00	1628,00
216	3	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	35,6 35,6	423,00 423,00		15059,00 15059,00		15059,00	1205,00 1205,00	16264,00
217	4	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25 25	2626,39 2588,07	24,55 0,28	93499,00 92135,00	874,00 10,00	490,00	90302,00 14704,00	108505,00
218	5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	35,6 35,6	423,00 423,00		15059,00 15059,00		15059,00	1205,00 1205,00	16264,00
219	6	242-207-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7 7	4729,00 4729,00		33103,00 33103,00		33103,00	2648,00 2648,00	35751,00
220	7	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	4 4	71,00 71,00		284,00 284,00		284,00	23,00 23,00	307,00
221	8	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3 3	57,00 57,00		171,00 171,00		171,00	14,00 14,00	185,00
222	9	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1 1	24,00 24,00		24,00 24,00		24,00	2,00 2,00	26,00
223	10	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8 8	44,00 44,00		352,00 352,00		352,00	28,00 28,00	380,00
224	11	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	2 2	27,00 27,00		54,00 54,00		54,00	4,00 4,00	58,00
225	12	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	3 3	613,00 613,00		1839,00 1839,00		1839,00	147,00 147,00	1986,00
226	13	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	7 7	282,00 282,00		1974,00 1974,00		1974,00	158,00 158,00	2132,00
227	14	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041 0,041	107998,85 104440,46	0,00 0,00	4428,00 4282,00	0,00 0,00	146,00	4239,00 693,00	9360,00
228	15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41 41	150,49 145,35	1,73 0,00	6170,00 5959,00	71,00 0,00	140,00	5840,00 961,00	12971,00
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В1					186659,00	1055,00	70282,00	113070,00	233705,00
			Раздел 1: Система отопления									
			Итого по разделу 1: Система отопления									
356	1	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1 1	6819,99 5424,11	20,79 0,00	6820,00 5424,00	21,00 0,00	1375,00	5316,00 971,00	13107,00
357	2	245-802-0103 *СпрСЦ 01.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1 1	27111,00 27111,00		27111,00 27111,00		27111,00	2169,00 2169,00	29280,00
358	3	1116-0301-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10 10	704,57 644,09	37,88 14,21	7046,00 6441,00	379,00 142,00	226,00	6451,00 1080,00	14577,00
359	4	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x2,8 мм	м	10 10	1111,00 1111,00		11110,00 11110,00		11110,00	889,00 889,00	11999,00
360	5	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2 2	702,61 644,09	37,88 14,21	1405,00 1288,00	75,00 28,00	41,00	1290,00 216,00	2911,00

361	6	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	2	610,00		1220,00		1220,00	98,00	1318,00
362	7	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	1117,05 593,05	0,00 0,00	1676,00 890,00	0,00 0,00	786,00	872,00 204,00	2752,00
363	8	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	10522,57 4973,97	412,02 137,53	10523,00 4974,00	412,00 138,00	8137,00	5009,00 1243,00	16775,00
364	9	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580,00		21,00		21,00	2,00	23,00
365	10	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор(сигнализатор загазованости), масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2606,21 2522,92	0,00 0,00	2606,00 2523,00	0,00 0,00	83,00	1892,00 360,00	4828,00
366	11	Коммерческое *предложение*	Сигнализатор загазованности природного газа САКЗ-МК-2 ду32(СЗ-1,СЗ-2 и клапан КЗЗУГ-32-НД)	к-т	1	27448,93		27449,00		27449,00	2196,00	29645,00
367	12	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый. для воды. газа. нефтепродуктов,Г до +100°С. PN 16. марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00		10981,00		10981,00	878,00	11859,00
368	13	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	226,00		904,00		904,00	72,00	976,00
369	14	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137,00		137,00		137,00	11,00	148,00
370	15	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм(футляр). Прокладка	м трубопровода	0,6	931,86 816,01	67,52 24,98	559,00 490,00	41,00 15,00	29,00	495,00 84,00	1138,00
371	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1711,00		1027,00		1027,00	82,00	1109,00
372	17	246-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене	шт.	8	270,00		2160,00		2160,00	173,00	2333,00
373	18	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	331,00		331,00		331,00	26,00	357,00
374	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1	284,91 153,57	6,74 0,92	285,00 154,00	7,00 1,00	125,00	107,00 31,00	423,00
375	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	$м^2$	1	250,31 89,78	4,97 0,92	250,00 90,00	5,00 1,00	156,00	63,00 25,00	338,00
376	21	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	947,63 930,42	0,00 0,00	9476,00 9304,00	0,00 0,00	172,00	9118,00 1488,00	28082,00
377	22	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,025	227,00		6,00		6,00		6,00
			ИТОГО по акту					123103,00 31578,00	940,00 225,00	90587,00 0,00	30613,00 12298,00	166014,00
			Общая сметная стоимость									711329,00
			НДС	%	12,00							85359,48
			Итого с НДС									796688,48

Генподрядчик :

ТОО «Өркен»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмаилова Д.С

(должность подпись расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО «СтройАзия Групп»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Медеуов Н.

(должность подпись расшифровка подписи)