Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	192 591,41	215 702,38	192 591,41	215 702,38	192 591,41	215 702,38
	Всего к оплате подрядчику	**192 591,41**	**215 702,38**	**192 591,41**	**215 702,38**	**192 591,41**	**215 702,38**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км		0,0375	1 509 642	510 417	56612	19140	--	--	56612
						999 225	128 354	37471	4813		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м		37,5	1 828	--	68550	--	68550	--	68550
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм**	км		0,024	1 428 084	475 598	34274	11415	--	--	34274
						952 486	125 730	22860	3018		--	
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м		24	143	--	3432	--	3432	--	3432
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**162868**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**162868**
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**162 868**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										12 215
		Итого										**175 083**
		Сметная прибыль 5%										8 754
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										8 754
		Итого СМР										**192 591**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										192 591
		НДС (12%)										**23 111**
		Всего										**215 702,38**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Пономарева М.В.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқанр Д.М.**