Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей попр. Аль-Фараби, участок №5 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	101 581,48	113 771,26	101 581,48	113 771,26	101 581,48	113 771,26
	Всего к оплате подрядчику	**101 581,48**	**113 771,26**	**101 581,48**	**113 771,26**	**101 581,48**	**113 771,26**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей попр. Аль-Фараби, участок №5 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
15	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2		17 350 14 452	696 130	34700 28904	1392 260	4404	-- --	34700
16	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2		8 398 --	-- --	16796 --	-- --	16796	-- --	16796
17	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4 864 --	-- --	19456 --	-- --	19456	-- --	19456
18	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1 405 --	-- --	2810 --	-- --	2810	-- --	2810
19	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1		1 957 --	-- --	1957 --	-- --	1957	-- --	1957
20	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015		1 767 203 1 134 001	633 202 150 120	2651 1701	950 225	--	-- --	2651
21	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5		3 817 --	-- --	5726 --	-- --	5726	-- --	5726
22	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001		1 428 084 952 486	475 598 125 730	1428 952	476 126	--	-- --	1428
23	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1		380 --	-- --	380 --	-- --	380	-- --	380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									85904
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									85904

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**85 904**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										6 443
		Итого										**92 347**
		Сметная прибыль 5%										4 617
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										4 617
		Итого СМР										**101 581**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										101 581
		НДС (12%)										**12 190**
		Всего										**113 771,26**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.