Форма3

Заказчик: ДК "Жанайым" Мырзабаев Алмахан Абдусаттарович ИИН:810130301699

Подрядчик : ТОО «Азия Строй Энерджи»

Договор № №18 от 02.09.2019 г.

Наименование строительства и ее адрес : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. КОЖАКЕНТ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. Кожакент ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА	194 774,000		252 998,00000	166 914,13500		166 914,13500		166 914,13500	
	Итого к оплате за декабрь месяц								166 914,13500	

Генподрядчик:
ТОО «Азия Строй Энерджи» БИН:131040022900

Директор _____ Жаппарбергенова Г.Н.

Технадзор:
Каржаубаев Руслан
Бауыржанович
KZ32VJE00070431 от

Эксперт_____ Р.Каржаубаев

Генподрядчик: ТОО «Азия Строй Энерджи»
Наименование объекта: «СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. КОЖАКЕНТ ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА»
Договор: №18 от 02.09.2019

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. Кожакент ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА
Шифр стройки ФОК КОЖАКЕНТ
Наименование объекта - АС
Шифр объекта 7-1

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2019г.
(Локальный сметный расчет)

на АС
(наименование работ и затрат)

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2500		6.86	6.86	17160	17160	--	3370	22172
		НР - 72%; СП - 8%				--	1.87	--	4680		1642	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ										
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	35		42.65	42.65	1493	1493	--	392	2036
		НР - 72%; СП - 8%				--	15.57	--	545		151	
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	35		197.41	197.41	6909	6909	--	1816	9423
		НР - 72%; СП - 8%				--	72.06	--	2522		698	
		ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ										
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	35		42.65	42.65	1493	1493	--	392	2036
		НР - 72%; СП - 8%				--	15.57	--	545		151	
5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	35		197.41	197.41	6909	6909	--	1816	9423
		НР - 72%; СП - 8%				--	72.06	--	2522		698	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	970		153.64	145.41	149029	141044	--	31238	194688

		НР - 72%; СП - 8%			8.23	36.50	7985	35401		14421	
7	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	30	1242.40	123.32	37272	3700	--	25251	67525
		НР - 72%; СП - 8%			1119.08	49.95	33572	1499		5002	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	1000	49.84	49.84	49841	49841	--	13099	67975
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.19	--	18193		5035	
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1000	42.65	42.65	42647	42647	--	11208	58163
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.57	--	15567		4308	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	1986.395	49.84	49.84	99004	99004	--	26020	135026
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.19	--	36138		10002	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1589.116	34.93	34.93	55511	55511	--	14589	75708
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.75	--	20263		5608	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1589.116	159.33	75.52	253193	120012	--	135655	419956
		НР - 72%; СП - 8%			83.81	34.76	133181	55230		31108	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	397.279	860.22	--	341747	--	--	246058	634830
		НР - 72%; СП - 8%			860.22	--	341747	--		47024	
14	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49	166.52	159.04	8160	7793	4	1809	10767
		НР - 72%; СП - 8%			7.42	43.87	363	2150		798	
15	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	80.85	210.00	--	16979	--		--	18337
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1053382	519551	4	512713	1728065
							516849	184440	--	128004	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1053382				
Материалы			Тенге				3				
Всего заработная плата			Тенге					701289			
Транспортные расходы			Тенге				16979				
		Накладные расходы	Тенге				504928				
		Сметная прибыль	Тенге				124665				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1682974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
		Сметная заработная плата	Тенге					701289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1682974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
		Сметная заработная плата	Тенге					701289			

		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ.										
16	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1288		488.11	486.52	628685	626634	108	134645	824397
		НР - 72%; СП - 8%				1.51	143.68	1943	185064		61066	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	250		5179.39	300.98	1294847	75246	1083630	151599	1562162
		НР - 94%; СП - 8%				543.88	101.22	135971	25305		115716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	9.2	2794.00				25705		
17.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0184	4.6	2913.00				13400		
17.3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	14.9	2301.00				34285		
17.4	2113-0104-0104	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0.0248	6.2	162942.00				1010240		
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
18	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3		1679.71	928.61	5039	2786	--	3846	9596
		НР - 118%; СП - 8%				751.10	335.30	2253	1006		711	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3		2224.10	1256.37	6672	3769	--	5046	12656
		НР - 118%; СП - 8%				967.73	457.74	2903	1373		937	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ										
20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8		2322.24	1161.96	18578	9296	3126	11418	32396
		НР - 118%; СП - 8%				769.54	440.03	6156	3520		2400	
21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7		3519.41	1839.82	24636	12879	3919	15059	42871
		НР - 118%; СП - 8%				1119.72	703.41	7838	4924		3176	
22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	18.92		23414.14	1286.88	442995	24348	351952	66055	549775
		НР - 91%; СП - 8%				3525.12	311.47	66695	5893		40724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	19.2984	17049.00				329018		
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.114		68383.32	2226.12	7796	254	--	7090	16076
		НР - 93%; СП - 8%				66157.20	714.96	7542	82		1191	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.614		339907.12	1317.12	208703	809	164554	39753	268333
		НР - 91%; СП - 8%				70586.00	561.69	43340	345		19876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1	0.614	268004.00				164554		

25	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		34.6	23414.14	1286.88	810129	44526	643634	120799	1005402
		НР - 91%; СП - 8%				3525.12	311.47	121969	10777		74474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	35.292	17049.00				601693		
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1- 2 шт										
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1.86	21466.76	1092.54	39928	2032	35568	2524	45849
		НР - 91%; СП - 8%				1251.45	240.04	2328	446		3396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.8972	17049.00				32345		
27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		7.66	25708.18	635.26	196925	4866	158306	32312	247576
		НР - 91%; СП - 8%				4406.40	229.07	33753	1755		18339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.7749	18840.00				146479		
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.09454	19980.58	989.54	1889	94	27	1637	3808
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	321.47	1768	30		282	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 - 6 ШТ										
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1.72	21706.80	1332.58	37336	2292	32892	2710	43250
		НР - 91%; СП - 8%				1251.45	480.08	2152	826		3204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.7544	17049.00				29911		
30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		7.1	25937.25	864.32	184154	6137	146732	31430	232831
		НР - 91%; СП - 8%				4406.40	458.13	31285	3253		17247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	7.2065	18840.00				135770		
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		98	20302.05	1311.01	1989601	128479	28224	1725274	4012065
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	642.94	1832898	63008		297190	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3 - 2 ШТ										
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1.04	21706.80	1332.58	22575	1386	19887	1639	26151
		НР - 91%; СП - 8%				1251.45	480.08	1302	499		1937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.0608	17049.00				18086		
33	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4.64	25937.25	864.32	120349	4010	95893	20540	152160
		НР - 91%; СП - 8%				4406.40	458.13	20446	2126		11271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

33.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.7096	18840.00				88729		
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	98		20302.05	1311.01	1989601	128479	28224	1725274	4012065
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	642.94	1832898	63008		297190	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4 - 2 ШТ										
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.58		21706.80	1332.58	12590	773	11091	914	14584
		НР - 91%; СП - 8%				1251.45	480.08	726	278		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.5916	17049.00				10086		
36	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.64		25937.25	864.32	68474	2282	54559	11687	86574
		НР - 91%; СП - 8%				4406.40	458.13	11633	1209		6413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.6796	18840.00				50484		
37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	98		20302.05	1311.01	1989601	128479	28224	1725274	4012065
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	642.94	1832898	63008		297190	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5 - 4 ШТ										
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.06		21706.80	1332.58	23009	1413	20269	1670	26654
		НР - 91%; СП - 8%				1251.45	480.08	1327	509		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.0812	17049.00				18433		
39	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4.48		25937.25	864.32	116199	3872	92586	19832	146913
		НР - 91%; СП - 8%				4406.40	458.13	19741	2052		10882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.5472	18840.00				85669		
40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	98		20302.05	1311.01	1989601	128479	28224	1725274	4012065
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	642.94	1832898	63008		297190	
		ЛИСТ КЖ-12и										
41	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3.64		23725.61	1598.35	86361	5818	67712	13740	108109
		НР - 91%; СП - 8%				3525.12	622.95	12831	2268		8008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	3.7128	17049.00				63300		
		БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ										
42	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные БФ-1. Устройство	м3	1.3		40801.45	4683.50	53042	6089	30794	16628	75244
		НР - 91%; СП - 8%				12430.00	1626.09	16159	2114		5574	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.3195	18840.00				24859		
43	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные БФ-2. Устройство	м3	4		40801.45	4683.50	163206	18734	94752	51164	231520
		НР - 91%; СП - 8%				12430.00	1626.09	49720	6504		17150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.06	18840.00				76490		
44	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные БФ-3. Устройство	м3	1.1		40801.45	4683.50	44882	5152	26057	14070	63668
		НР - 91%; СП - 8%				12430.00	1626.09	13673	1789		4716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.1165	18840.00				21035		
45	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные БФ-4. Устройство	м3	2.4		40801.45	4683.50	97923	11240	56851	30699	138912
		НР - 91%; СП - 8%				12430.00	1626.09	29832	3903		10290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.436	18840.00				45894		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
46	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	33		23110.77	1637.40	762655	54034	603463	113806	946578
		НР - 91%; СП - 8%				3186.60	603.14	105158	19903		70117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	33.495	16819.00				563352		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТАМБУР										
47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3.3		6522.70	2462.70	21525	8127	10545	7168	30988
		НР - 93%; СП - 8%				864.45	1471.20	2853	4855		2295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	3.795	2776.00				10535		
48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9.28		23472.17	2065.07	217822	19164	180253	23278	260388
		НР - 91%; СП - 8%				1983.32	773.21	18405	7175		19288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	9.4192	18840.00				177458		
		ФУНДАМЕНТНАЯ СТЕНА										
49	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9.86		35754.98	3070.90	352544	30279	220150	103067	492060
		НР - 91%; СП - 8%				10356.48	1130.41	102115	11146		36449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	10.0079	18840.00				188549		
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ТАМБУРА										

50	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2.64		30625.75	2342.74	80852	6185	56122	18949	107785
		НР - 91%; СП - 8%				7024.72	862.75	18545	2278		7984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.6796	18840.00				50484		
51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	98		20302.05	1311.01	1989601	128479	28224	1725274	4012065
		НР - 91%; СП - 8%				18703.04	642.94	1832898	63008		297190	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	490		872.95	22.35	427747	10950	281337	128391	600629
		НР - 93%; СП - 8%				276.45	5.30	135460	2595		44491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	1176	223.00				262248		
53	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	62.6		2076.17	53.25	129968	3333	112693	14045	155534
		НР - 93%; СП - 8%				222.71	18.54	13942	1160		11521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	1.565	13098.00				20498		
53.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.2	137.72	226.00				31125		
53.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	262.92	223.00				58631		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					16658041	1651202	4800582	9843580	28621754
								10206253	632003	--	2120129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16658041				
	Материалы		Тенге					4800586				
	Всего заработная плата		Тенге						10838256			
		Накладные расходы	Тенге					9843583				
		Сметная прибыль	Тенге					2120130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28621753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9445
		Сметная заработная плата	Тенге						10838256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					28621753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9445
		Сметная заработная плата	Тенге						10838256			
		РАЗДЕЛ 3. КМ										
54	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	22.8		44782.14	14430.38	1021033	329013	134191	483644	1625051
		НР - 69%; СП - 8%				24466.20	6276.50	557829	143104		120374	
55	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	27.09		61482.65	33376.56	1665565	904171	132106	654244	2505393
		НР - 69%; СП - 8%				23229.54	11771.54	629288	318891		185585	

56	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	16.88		33322.94	13132.45	562491	221676	66630	257826	885943
		НР - 69%; СП - 8%				16243.20	5893.12	274185	99476		65625	
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1.58		81412.54	34115.28	128632	53902	16191	58559	202166
		НР - 69%; СП - 8%				37049.80	16663.96	58539	26329		14975	
58	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	16.8553		74596.74	36302.00	1257350	611881	288646	468676	1864108
		НР - 69%; СП - 8%				21169.80	19128.52	356823	322417		138082	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2470.9537		89.76	2.67	221797	6606	105633	76498	322159
		НР - 69%; СП - 8%				44.34	0.53	109558	1309		23864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.222386	427070.00				94974		
60	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	2470.9537		6270.50	127.85	15494117	315901	13407004	1344485	18185691
		НР - 69%; СП - 8%				716.81	71.76	1771212	177318		1347088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0.006	14.825722	904307.00				13407004		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**20350985**	**2443149**	**14150401**	**3343932**	**25590511**
								3757435	**1088843**	**--**	**1895593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15715914**				
	Материалы		Тенге					**13512637**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2059396**			
		Накладные расходы	Тенге					**1420983**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1370952**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18507849**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1596**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2059396**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4635071**				
	Материалы		Тенге					**637764**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2786882**			
		Накладные расходы	Тенге					**1922949**				
		Сметная прибыль	Тенге					**524642**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**7082661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1676**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2786882**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**25590511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3272**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4846278**			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
61	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	2106.17		1343.93	777.75	2830546	1638072	167190	1226894	4382035
		НР - 69%; СП - 8%				486.80	357.44	1025284	752824		324595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2830546**	**1638072**	**167190**	**1226894**	**4382035**
								1025284	**752824**	**--**	**324595**	

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2830546					
	Материалы		Тенге				167190					
	Всего заработная плата		Тенге					1778108				
		Накладные расходы	Тенге				1226894					
		Сметная прибыль	Тенге				324595					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4382035					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1778108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4382035					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1778108				
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА										
62	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8.46		3339.65	247.76	28253	2096	12686	13353	44935
		НР - 90%; СП - 8%				1592.29	161.46	13471	1366		3329	
63	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	157.6		2399.44	247.67	378152	39034	169545	175516	597962
		НР - 90%; СП - 8%				1075.97	161.46	169573	25446		44293	
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	103.3		1468.35	6.61	151681	683	104290	37554	204374
		НР - 80%; СП - 8%				452.16	2.27	46708	234		15139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	108.465	656.00				71153		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					558087	41812	286521	226423	847271
								229751	27046	--	62761	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				558087					
	Материалы		Тенге				286523					
	Всего заработная плата		Тенге					256797				
		Накладные расходы	Тенге				226423					
		Сметная прибыль	Тенге				62761					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847271					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге					256797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				847271					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге					256797				
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ.										
65	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	14.92		1710.06	258.84	25514	3862	7053	15364	44148
		НР - 90%; СП - 8%				978.52	165.67	14599	2472		3270	
66	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4.8		1478.02	262.91	7095	1262	1722	4442	12459
		НР - 90%; СП - 8%				856.51	171.65	4111	824		923	

67	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2.1		2874.12	682.76	6036	1434	2265	2634	9364
		НР - 90%; СП - 8%				1112.96	280.94	2337	590		694	
68	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30.87		1788.94	110.79	55225	3420	17121	33116	95408
		НР - 90%; СП - 8%				1123.55	68.40	34684	2111		7067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	93.5361	43.00				4022		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					93869	9978	28161	55556	161379
								55732	5997	--	11954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					93869				
		Материалы	Тенге					28159				
		Всего заработная плата	Тенге						61729			
		Накладные расходы	Тенге					55556				
		Сметная прибыль	Тенге					11954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					161379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						61729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					161379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						61729			
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ										
69	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1925		4351.42	2168.32	8376488	4174024	451332	3976540	13341270
		НР - 69%; СП - 8%				1948.64	1045.18	3751132	2011970		988242	
70	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	51.63744		22003.64	2566.90	1136212	132548	773336	258712	1506518
		НР - 93%; СП - 8%				4460.48	926.80	230328	47858		111594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	12.392986	16555.00				205166		
70.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	19.622227	28906.00				567200		
71	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	318		3490.48	301.43	1109973	95854	587783	428679	1661744
		НР - 93%; СП - 8%				1340.68	108.83	426336	34609		123092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	7.314	16555.00				121083		
71.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0504	16.0272	28906.00				463282		
72	1110-0402-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120		19929.92	81.00	2391591	9720	2165615	199700	2798594

		НР - 90%; СП - 8%				1802.13	46.94	216256	5633		207303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2.7239	326.868	218.00				71257		
72.2	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1.03	123.6	16356.00				2021602		
72.3	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.155	18.6	--				--		
72.4	2106-0902-0106	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	0.7953	95.436	176.00				16797		
		СТРЕМЯНКИ										
73	1109-0701-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0.43922		234055.24	63235.40	102802	27774	1828	53569	168880
		НР - 69%; СП - 8%				166660.00	10097.80	73200	4435		12510	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12.73738		89.76	2.67	1143	34	544	394	1661
		НР - 69%; СП - 8%				44.34	0.53	565	7		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.001146	427070.00				490		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12.73738		34.02	1.97	433	25	78	232	719
		НР - 69%; СП - 8%				25.92	0.53	330	7		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.001146	--				--		
		ПЕРЕМЫЧКИ										
76	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	25		520.47	309.44	13012	7736	1014	8389	23113
		НР - 118%; СП - 8%				170.50	113.86	4262	2847		1712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					13131653	4447715	3981530	4926215	19502499
								4702410	2107364	--	1444629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4652364				
		Материалы	Тенге					3528369				
		Всего заработная плата	Тенге						969037			
		Накладные расходы	Тенге					896107				
		Сметная прибыль	Тенге					443878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5992348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									820
		Сметная заработная плата	Тенге						969037			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8479289				
		Материалы	Тенге					453159				
		Всего заработная плата	Тенге						5840737			
		Накладные расходы	Тенге					4030109				
		Сметная прибыль	Тенге					1000752				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13510150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3569
		Сметная заработная плата	Тенге						5840737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					19502498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4389
		Сметная заработная плата	Тенге						6809774			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

		деталь 740 - 18,8 м2										
77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	18.8		227.83	43.32	4283	815	2098	1700	6461
		НР - 94%; СП - 8%				72.87	23.30	1370	438		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	0.9588	2188.00				2098		
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1.504		23262.40	7.20	34987	11	29378	5262	43469
		НР - 94%; СП - 8%				3722.22	--	5598	--		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	0.46624	2651.00				1236		
78.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.53408	16819.00				25802		
78.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3.008	766.00				2304		
79	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18.8		1129.55	131.65	21235	2475	12224	7409	30936
		НР - 94%; СП - 8%				347.64	71.62	6536	1346		2292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.57528	18575.00				10686		
80	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18.8		-222.20	-12.70	-4177	-239	-3561	-503	-5055
		НР - 94%; СП - 8%				-20.03	-8.42	-377	-158		-374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0102	0.19176	18575.00				3562		
81	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	19.74		170.95	1.62	3375	32	625	2575	6425
		НР - 94%; СП - 8%				137.70	1.06	2718	21		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0016	0.031584	19775.00				625		
		деталь 549 - 48,46 м2										
82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	256.12		227.83	43.32	58351	11096	28592	23153	88024
		НР - 94%; СП - 8%				72.87	23.30	18663	5968		6520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	13.06212	2188.00				28580		
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20.4896		23262.40	7.20	476637	148	400222	71691	592194
		НР - 94%; СП - 8%				3722.22	--	76267	--		43866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	6.351776	2651.00				16839		
83.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	20.899392	16819.00				351507		
83.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	40.9792	766.00				31390		
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256.12		759.36	43.00	194486	11014	95667	89312	306503
		НР - 94%; СП - 8%				342.83	28.14	87805	7208		22704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	5.224848	18274.00				95479		

85	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	256.12		2748.12	31.71	703849	8121	592803	101805	870106
		НР - 94%; СП - 8%				401.86	21.00	102925	5377		64452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0.5	128.06	334.00				42772		
85.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	261.2424	2105.00				549915		
86	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	268.926		329.86	1.21	88708	326	55768	30858	129132
		НР - 94%; СП - 8%				121.28	0.79	32614	214		9565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	13.849689	575.00				7964		
86.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	271.61526	176.00				47804		
		ДЕТАЛЬ 459 - 207,66 м2										
87	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	207.66		2748.12	31.71	570675	6584	480640	82542	705475
		НР - 94%; СП - 8%				401.86	21.00	83451	4360		52257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0.5	103.83	334.00				34679		
87.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	211.8132	2105.00				445867		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2152408	40383	1694456	415804	2773670
								417570	24775	--	205457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2152408				
	Материалы		Тенге					1694455				
	Всего заработная плата		Тенге						442345			
		Накладные расходы	Тенге					415804				
		Сметная прибыль	Тенге					205457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2773670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									410
		Сметная заработная плата	Тенге						442345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2773670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									410
		Сметная заработная плата	Тенге						442345			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.										
88	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	68.5		2399.44	247.67	164362	16966	73692	76287	259901
		НР - 90%; СП - 8%				1075.97	161.46	73704	11060		19252	
89	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	447.91		1512.65	139.17	677532	62335	190274	383929	1146378
		НР - 80%; СП - 8%				948.68	122.77	424923	54988		84917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	8.375917	19224.00				161019		
89.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	24.814214	1147.00				28462		

90	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	88.27		1246.67	131.95	110043	11648	28569	64186	188167
		НР - 80%; СП - 8%				791.05	117.89	69826	10406		13938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0151	1.332877	19224.00				25623		
90.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0277	2.445079	1147.00				2805		
91	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	319.32		2298.75	144.09	734037	46010	174321	443175	1271390
		НР - 80%; СП - 8%				1608.75	126.09	513706	40263		94177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	7.983	19224.00				153465		
91.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	17.690328	1147.00				20291		
92	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	42.82		3154.05	67.55	135057	2892	35589	78825	230992
		НР - 80%; СП - 8%				2255.40	45.65	96576	1955		17111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.04282	19224.00				823		
92.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.043	1.84126	18881.00				34765		
93	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Марши лестничные и площадки. Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	214.1		652.58	6.72	139717	1440	38496	80581	237922
		НР - 80%; СП - 8%				466.05	4.42	99781	945		17624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.134883	211453.00				28521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1960748	141290	540941	1126983	3334750
								1278517	119618	--	247019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1960748				
	Материалы		Тенге					540941				
	Всего заработная плата		Тенге						1398134			
		Накладные расходы	Тенге					1126984				
		Сметная прибыль	Тенге					247019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3334750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1398134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3334750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040
		Сметная заработная плата	Тенге						1398134			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
94	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	42.82		771.95	4.92	33055	211	25722	5806	41970
		НР - 80%; СП - 8%				166.32	3.18	7122	136		3109	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.59	25.2638	458.00				11571		
95	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности искусственными камнями	м2 поверхности облицовки	63		3711.72	46.12	233839	2906	24980	166261	432107
		НР - 80%; СП - 8%				3269.10	29.73	205953	1873		32008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.02	1.26	19338.00				24366		
95.2	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	63	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					266893	3116	50702	172067	474077
								213075	2009	--	35117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					266893				
	Материалы		Тенге					50702				
	Всего заработная плата		Тенге						215084			
		Накладные расходы	Тенге					172067				
		Сметная прибыль	Тенге					35117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					474077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									167
		Сметная заработная плата	Тенге						215084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					474077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									167
		Сметная заработная плата	Тенге						215084			
		РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦА. (АС. Л-17,18)										
		КРЫЛЬЦО №1										
96	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	13.8		6732.00	2462.70	92902	33985	46988	29976	132708
		НР - 93%; СП - 8%				864.45	1471.20	11929	20303		9830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.15	15.87	2958.00				46943		
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские В7,5. Устройство	м3	8.9		21420.85	2065.07	190646	18379	154615	22325	230008
		НР - 91%; СП - 8%				1983.32	773.21	17652	6882		17038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	9.0335	16819.00				151934		
98	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	45		2507.98	128.74	112859	5793	22639	81766	210195
		НР - 94%; СП - 8%				1876.15	56.85	84427	2558		15570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.918	19775.00				18153		
99	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	45		573.18	5.80	25793	261	9077	15562	44663
		НР - 94%; СП - 8%				365.67	2.22	16455	100		3308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.459	19775.00				9077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					422199	58419	233319	149629	617574
								130463	29842	--	45746	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					422199				
	Материалы		Тенге					233318				
	Всего заработная плата		Тенге						160305			
		Накладные расходы	Тенге					149628				
		Сметная прибыль	Тенге					45746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					617574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						160305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					617574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						160305			
		РАЗДЕЛ 12. ОТМОСТКА										
100	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**18.9**	**9004.05**	**2445.39**	**170177**	**46218**	**61682**	**84415**	**274959**
		НР - 94%; СП - 8%				**3295.08**	**1456.40**	**62277**	**27526**		**20367**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.29**	**5.481**	**2794.00**				**15314**		
100.2	**2101-0201-0602**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.09**	**1.701**	**2913.00**				**4955**		
100.3	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1**	**18.9**	**2188.00**				**41353**		
101	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**126**	**1424.91**	**102.20**	**179538**	**12877**	**147057**	**24763**	**220645**
		НР - 94%; СП - 8%				**155.58**	**53.49**	**19604**	**6740**		**16344**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0.0579**	**7.2954**	**19149.00**				**139700**		
102	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**		**126**	**249.42**	**5.42**	**31427**	**683**	**27989**	**2998**	**37178**
		НР - 94%; СП - 8%				**21.87**	**3.44**	**2755**	**434**		**2754**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0.0116**	**1.4616**	**19149.00**				**27988**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**381142**	**59777**	**236728**	**112176**	**532782**
								84636	**34699**	**--**	**39465**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					381142				
	Материалы		Тенге					236728				
	Всего заработная плата		Тенге						119335			
		Накладные расходы	Тенге					112175				
		Сметная прибыль	Тенге					39465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						119335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					532782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						119335			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ОТОПЛЕНИЕ										
103	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**1**	**1524.22**	**25.14**	**1524**	**25**	**1106**	**399**	**2077**

		НР - 98%; СП - 8%				393.23	14.03	393	14		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1098.00				1098		
104	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12		1696.46	25.14	20358	302	15337	4789	27159
		НР - 98%; СП - 8%				393.23	14.03	4719	168		2012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1270.00				15240		
105	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38		823.78	53.78	31304	2044	912	28856	64972
		НР - 98%; СП - 8%				746.00	28.86	28348	1097		4813	
106	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	1		8663.96	363.00	8664	363	6810	1686	11178
		НР - 98%; СП - 8%				1490.86	229.88	1491	230		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2305-1206-0205	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	1	6739.00				6739		
107	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9.3		20029.48	236.25	186274	2197	176270	9067	210969
		НР - 98%; СП - 8%				839.44	155.44	7807	1446		15627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	9.3	18781.00				174663		
108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51		87.69	1.10	4472	56	136	4194	9359
		НР - 98%; СП - 8%				83.92	--	4280	--		693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	0.51	128.00				65		
109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14		891.11	1.54	12476	22	1845	8498	22652
		НР - 80%; СП - 8%				757.76	1.02	10609	14		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	3.444	458.00				1577		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
110	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8		7427.24	58.54	59418	468	45306	13632	78894
		НР - 98%; СП - 8%				1705.54	33.24	13644	266		5844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8	5513.00				44104		

111	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		1800.54	45.89	7202	184	1648	5372	13580
		НР - 98%; СП - 8%				1342.58	27.80	5370	111		1006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.04	0.16	7653.00				1224		
112	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4		3833.29	60.12	15333	240	12545	2606	19374
		НР - 98%; СП - 8%				636.95	27.80	2548	111		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4	3036.00				12144		
113	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0.3		74368.10	1658.52	22310	498	14830	5548	30087
		НР - 76%; СП - 8%				23274.40	1059.20	6982	318		2229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1.032	0.3096	34368.00				10640		
113.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.039	0.0117	301627.00				3529		
114	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9.5		546.73	33.52	5194	318	1443	2699	8524
		НР - 76%; СП - 8%				361.37	12.45	3433	118		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	1.15	10.925	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					374529	6717	278188	87346	498825
								89624	3893	--	36950	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					39980				
		Материалы	Тенге					18118				
		Всего заработная плата	Тенге						21474			
		Накладные расходы	Тенге					16745				
		Сметная прибыль	Тенге					4538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					61263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						21474			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					334549				
		Материалы	Тенге					260070				
		Всего заработная плата	Тенге						72043			
		Сдача и испытание	Тенге					1415				
		Накладные расходы	Тенге					70602				
		Сметная прибыль	Тенге					32412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					437563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						72043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					498826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						93517			

РАЗДЕЛ 14.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

115	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10		2937.05	53.78	29370	538	21372	7594	39921
		НР - 98%; СП - 8%				746.00	28.86	7460	289		2957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10	2112.00				21120		
116	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17		3382.97	50.80	57510	864	46900	10041	72955
		НР - 98%; СП - 8%				573.29	29.39	9746	500		5404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	17	2743.00				46631		
117	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8		2357.64	28.85	18861	231	15060	3627	24287
		НР - 98%; СП - 8%				446.19	16.42	3570	131		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	8	1872.00				14976		
118	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8		2100.08	28.85	16801	231	13000	3627	22062
		НР - 98%; СП - 8%				446.19	16.42	3570	131		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	8	1615.00				12920		
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43		86.69	1.10	3728	47	73	3536	7845
		НР - 98%; СП - 8%				83.92	--	3608	--		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	0.43	128.00				55		
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12.3		891.11	1.54	10961	19	1622	7466	19901
		НР - 80%; СП - 8%				757.76	1.02	9320	12		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	3.0258	458.00				1386		
121	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2		36052.73	--	72105	--	71311	779	78715
		НР - 98%; СП - 8%				397.20	--	794	--		5831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	1436.00				2872		

122	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1		36052.73	--	36053	--	35656	389	39357
		НР - 98%; СП - 8%				397.20	--	397	--		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	1436.00				1436		
		Водомерный узел										
123	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		23029.60	575.10	23030	575	12110	10367	36069
		НР - 98%; СП - 8%				10344.50	234.52	10345	235		2672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2302-1105-0101	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--				--		
123.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--				--		
123.3	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	3	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					268419	2504	217104	47426	341112
								48810	1298	--	25267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10961				
		Материалы	Тенге					1621				
		Всего заработная плата	Тенге						9333			
		Накладные расходы	Тенге					7466				
		Сметная прибыль	Тенге					1474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9333			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					257458				
		Материалы	Тенге					215483				
		Всего заработная плата	Тенге						40775			
		Накладные расходы	Тенге					39959				
		Сметная прибыль	Тенге					23793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					321211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						40775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					341112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						50108			
		РАЗДЕЛ 15.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
124	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2357.64	28.85	2358	29	1883	453	3036
		НР - 98%; СП - 8%				446.19	16.42	446	16		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1	1872.00				1872		
125	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9		2100.08	28.85	18901	260	14625	4080	24819
		НР - 98%; СП - 8%				446.19	16.42	4016	148		1838	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	9	1615.00				14535		
126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0.89		891.11	1.54	793	1	118	540	1440
		НР - 80%; СП - 8%				757.76	1.02	674	1		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.21894	458.00				100		
127	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10		86.69	1.10	867	11	17	822	1824
		НР - 98%; СП - 8%				83.92	--	839	--		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	0.1	128.00				13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					22918	301	16643	5895	31119
								5975	165	--	2305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					793				
		Материалы	Тенге					117				
		Всего заработная плата	Тенге						675			
		Накладные расходы	Тенге					540				
		Сметная прибыль	Тенге					107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						675			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					22125				
		Материалы	Тенге					16525				
		Всего заработная плата	Тенге						5465			
		Накладные расходы	Тенге					5356				
		Сметная прибыль	Тенге					2198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					29680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					31120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6141			
		РАЗДЕЛ 16.КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
128	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7		807.58	1.82	5653	13	19	5515	12061
		НР - 98%; СП - 8%				803.00	0.91	5621	6		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0.998	6.986	--				--		
128.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.0039	0.0273	128.00				3		
129	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11		10951.50	45.11	120467	496	109776	10254	141178
		НР - 98%; СП - 8%				926.80	24.36	10195	268		10458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

129.1	2301-1306-0601	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	0.998	10.978	9850.00				108133		
129.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.0039	0.0429	128.00				5		
130	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16		14715.57	66.86	235449	1070	218067	16550	272159
		НР - 98%; СП - 8%				1019.48	36.01	16312	576		20160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0.998	15.968	13490.00				215408		
130.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.0157	0.2512	128.00				32		
131	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1		2901.15	131.88	2901	132	187	2615	5958
		НР - 98%; СП - 8%				2581.80	87.06	2582	87		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	0.4	--				--		
131.2	2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	1	--				--		
132	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		8698.90	50.30	8699	50	8040	629	10074
		НР - 98%; СП - 8%				609.04	33.13	609	33		746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	7908.00				7908		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					373169	1761	336089	35563	441430
								35318	971	--	32698	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					373169				
	Материалы		Тенге					336090				
	Всего заработная плата		Тенге						36289			
		Накладные расходы	Тенге					35563				
		Сметная прибыль	Тенге					32699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					441431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						36289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					441431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						36289			
		РАЗДЕЛ 17.ОГРАЖДЕНИЕ										
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	68.28		5976.45	2462.70	408072	168153	180894	148315	600898
		НР - 93%; СП - 8%				864.45	1471.20	59025	100454		44511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	78.522	2301.00				180679		
134	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	30.636		28318.09	2116.38	867553	64837	653020	157786	1107366
		НР - 91%; СП - 8%				4886.28	773.44	149696	23695		82027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	31.24872	18840.00				588726		

135	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2		31717.90	6877.78	63436	13756	1656	65608	139367
		НР - 118%; СП - 8%				24012.20	3787.86	48024	7576		10324	
136	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2		10992.66	144.66	21985	289	108	25663	51460
		НР - 118%; СП - 8%				10793.75	80.38	21588	161		3812	
137	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	43.78544		113123.67	2015.66	4953170	88257	422245	3094352	8691324
		НР - 69%; СП - 8%				101464.50	956.96	4442668	41901		643802	
		ОКРАСКА										
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1291.36594		89.76	2.67	115915	3452	55206	39979	168366
		НР - 69%; СП - 8%				44.34	0.53	57257	684		12472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.116223	427070.00				49635		
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1291.36594		34.02	1.97	43926	2542	7909	23570	72895
		НР - 69%; СП - 8%				25.92	0.53	33475	684		5400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.116223	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					6474057	341286	1321038	3555273	10831676
								4811733	175154	--	802348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1520887				
	Материалы		Тенге					898793				
	Всего заработная плата		Тенге						502318			
		Накладные расходы	Тенге					460921				
		Сметная прибыль	Тенге					158545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2140353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									358
		Сметная заработная плата	Тенге						502318			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4953170				
	Материалы		Тенге					422245				
	Всего заработная плата		Тенге						4484569			
		Накладные расходы	Тенге					3094352				
		Сметная прибыль	Тенге					643802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8691324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3801
		Сметная заработная плата	Тенге						4484569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					10831677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4159
		Сметная заработная плата	Тенге						4986886			
		РАЗДЕЛ 18.ПОКРЫТИЕ										
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1659+109 М2										
140	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	265.2		4324.79	1265.98	1146935	335738	773734	171409	1423812
		НР - 108%; СП - 8%				141.26	457.20	37463	121249		105468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

140.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	291.72	2651.00				773350		
140.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.05	13.26	29.00				385		
141	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основанияв плотном теле	265.2		5063.81	1311.76	1342923	347879	957581	176946	1641458
		НР - 108%; СП - 8%				141.26	476.53	37463	126375		121590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	323.544	2958.00				957043		
141.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.07	18.564	29.00				538		
142	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1768		2056.82	156.11	3636451	276005	3281794	201456	4144939
		НР - 108%; СП - 8%				44.49	61.02	78652	107882		307033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0966	170.7888	19149.00				3270435		
142.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.000011	0.019094	123005.00				2349		
143	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1768		928.06	0.09	1640816	153	1639820	910	1773064
		НР - 108%; СП - 8%				0.48	--	843	--		131338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0484	85.5712	19149.00				1638603		
143.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.000006	0.009901	123005.00				1218		
144	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	490		1939.75	43.47	950476	21301	557057	414656	1474343
		НР - 108%; СП - 8%				759.42	24.13	372118	11823		109211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	28.91	18575.00				537003		
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (БРУСЧАТКА)-493+70 М2										
145	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28.15		4324.79	1265.98	121743	35637	82129	18194	151132
		НР - 108%; СП - 8%				141.26	457.20	3977	12870		11195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	30.965	2651.00				82088		
145.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.05	1.4075	29.00				41		
146	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основанияв плотном теле	53.04		5063.81	1311.76	268585	69576	191516	35389	328292
		НР - 108%; СП - 8%				141.26	476.53	7493	25275		24318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

146.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.22	64.7088	2958.00				191409		
146.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.07	3.7128	29.00				108		
147	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	563		441.92	53.12	248801	29905	746	254207	543249
		НР - 108%; СП - 8%				387.48	30.60	218150	17228		40241	
148	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	224		1939.75	43.47	434503	9737	254655	189557	673986
		НР - 108%; СП - 8%				759.42	24.13	170111	5405		49925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	13.216	18575.00				245487		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					9791234	1125931	7739032	1462724	12154275
								926269	428107	--	900319	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9791234				
		Материалы	Тенге					2829997				
		Всего заработная плата	Тенге						1354376			
		Местные материалы	Тенге					4909038				
		Накладные расходы	Тенге					1462726				
		Сметная прибыль	Тенге					900317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12154276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									986
		Сметная заработная плата	Тенге						1354376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					12154276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									986
		Сметная заработная плата	Тенге						1354376			
		РАЗДЕЛ 19.Сети 10 кВ										
		ПРОВОД										
149	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.047		193717.88	123480.07	9105	5804	169	4769	14983
		НР - 80%; СП - 8%				66634.40	60189.04	3132	2829		1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3.4	0.1598	423.00				68		
149.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0035	0.000164	544415.00				90		
150	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.141		282450.00	--	39825	--	39825	--	43011
		СП - 8%				--	--	--	--		3186	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000В										
151	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9		50854.78	27076.06	457693	243685	71016	202860	713397
		НР - 72%; СП - 8%				15888.00	15417.48	142992	138757		52844	
152	1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3		1566.62	112.74	4700	338	390	2999	8314
		НР - 72%; СП - 8%				1324.00	64.30	3972	193		616	

153	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6754.51	260.25	13509	521	2396	7815	23029
		НР - 72%; СП - 8%			5296.00	130.78	10592	262		1706	
154	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН-10 кВ	шт	9	6921.43	--	62293	--	62293	--	67276
		СП - 8%			--	--	--	--		4983	
155	ПРАЙС-ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SZ24	шт	1	22860.36	--	22860	--		--	22860
					--	--	--	--	22860	--	
156	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИВОД ПРН3-10У1	ШТ	2	6867.14	--	13734	--		--	13734
					--	--	--	--	13734	--	
157	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830.00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
158	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	18271.04	10714.40	54813	32143	2003	33598	95485
		НР - 80%; СП - 8%			6888.96	7110.40	20667	21331		7073	
159	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37326.00	--	149304	--	149304	--	161248
		СП - 8%			--	--	--	--		11944	
160	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37782.00	--	75564	--	75564	--	81609
		СП - 8%			--	--	--	--		6045	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
161	ТПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	М	9	629.30	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
162	ТПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21	М	6	1202.14	--	7213	--	7213	--	7790
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
163	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ1	ШТ	2	2550.00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
164	ТПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-52	ШТ	2	4963.39	--	9927	--	9927	--	10721
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
165	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	ШТ	2	13706.25	--	27413	--	27413	--	29606
		СП - 8%			--	--	--	--		2193	
166	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	ШТ	2	8697.32	--	17395	--	17395	--	18786
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА3	ШТ	6	4171.07	--	25026	--	25026	--	27029
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
168	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА5	ШТ	6	3096.43	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
169	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ73	ШТ	3	16802.68	--	50408	--	50408	--	54441

		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
170	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ80	ШТ	1	3278.57	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
171	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРТСА ТМ96И	ШТ	1	7650.00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
172	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАЕРСА TMS60	ШТ	2	8014.29	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
173	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У1	ШТ	2	5464.29	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
174	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У 52	ШТ	1	3825.00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
175	ТПРАЙС-ЛИСТ	УПОР УП50	ШТ	1	1584.64	--	1585	--	1585	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
176	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	ШТ	4	1183.93	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
177	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х51	ШТ	1	637.50	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
178	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х62И	ШТ	1	901.61	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
179	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	ШТ	6	701.25	--	4208	--	4208	--	4544
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
180	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	ШТ	2	910.71	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
181	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	4018.00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
182	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0.5	503.00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
183	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154.00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
184	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.1	501.00	--	2555	--	2555	--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
185	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3480.00	--	52200	--	52200	--	56376
		СП - 8%			--	--	--	--		4176	
186	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777.00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
187	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14577.00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	

188	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	866.00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
189	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	1849.00	--	16641	--	16641	--	17972
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
190	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	12979.00	--	116811	--	116811	--	126156
		СП - 8%				--	--	--	--		9345	
191	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	7463.00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%				--	--	--	--		1791	
192	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	394.00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
193	2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	573.00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
		КТПН										
194	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		9.6	2022.30	--	19414	--	--	13978	36064
		НР - 72%; СП - 8%				2022.30	--	19414	--		2671	
195	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6.1	860.22	--	5247	--	--	3778	9747
		НР - 72%; СП - 8%				860.22	--	5247	--		722	
196	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		6.1	105.38	105.38	643	643	--	257	971
		НР - 72%; СП - 8%				--	58.42	--	356		72	
197	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		6.24	4290.17	402.20	26771	2510	20867	4378	33640
		НР - 94%; СП - 8%				543.88	202.44	3394	1263		2492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0368	0.229632	2794.00				642		
197.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0184	0.114816	2913.00				334		
197.3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0596	0.371904	2301.00				856		
197.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0248	0.154752	123005.00				19035		
198	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		4	2015.01	1263.91	8060	5056	--	6710	15952
		НР - 118%; СП - 8%				751.10	670.59	3004	2682		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
199	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		1.592	39421.00	--	62758	--	62758	--	67779

		СП - 8%				--	--	--	--		5021	
200	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты (ОТМОСТКА)	м3	2.37		5976.45	2462.70	14164	5837	6278	5148	20857
		НР - 93%; СП - 8%				864.45	1471.20	2049	3487		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	2.7255	2301.00				6271		
201	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9		651.00	--	5859	--	5859	--	6328
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
202	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1		97310.77	56623.70	97311	56624	4939	47374	156259
		НР - 72%; СП - 8%				35748.00	30048.68	35748	30049		11575	
203	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22		634.66	30.06	13963	661	9353	3067	18392
		НР - 72%; СП - 8%				179.48	14.15	3949	311		1362	
204	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		3325.07	200.51	9975	602	6681	2133	13077
		НР - 72%; СП - 8%				897.40	90.02	2692	270		969	
205	1308-0201-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1		4168.72	112.74	4169	113	84	2906	7641
		НР - 72%; СП - 8%				3972.00	64.30	3972	64		566	
206	ТПРАЙС-ЛИСТ	КОНЦЕВАЯ МУФТА НОТ3	ШТ	1		5919.64	--	5920	--	5920	--	6393
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
207	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1		622.75	12.72	623	13	80	386	1090
		НР - 72%; СП - 8%				529.60	7.07	530	7		81	
208	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы винтовые ВС-080 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1		2158.39	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
209	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.002297		309575.00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
210	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	29.4		219.05	212.34	6440	6243	--	2252	9387
		НР - 72%; СП - 8%				6.71	99.67	197	2930		695	
211	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29.4		860.22	--	25290	--	--	18209	46980
		НР - 72%; СП - 8%				860.22	--	25290	--		3480	
212	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60		642.01	562.57	38521	33754	--	17293	60279

		НР - 72%; СП - 8%			79.44	320.86	4766	19251		4465	
213	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	60	395.45	202.78	23727	12167	2822	10458	36919
		НР - 72%; СП - 8%			145.64	96.43	8738	5786		2735	
214	2306-0601-1321 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	0.06	7575954.00	--	454557	--	454557	--	490922
		СП - 8%			--	--	--	--		36365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				2526858	406711	1603547	390368	3133302
							300346	229829	216255	216078	
	Стоимость оборудования		Тенге				216255				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				216255				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1385666				
	Материалы		Тенге				97762				
	Всего заработная плата		Тенге					412902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				721477				
		Накладные расходы	Тенге				297289				
		Сметная прибыль	Тенге				134636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1817592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					412902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				924936				
	Материалы		Тенге				29318				
	Всего заработная плата		Тенге					117274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467362				
	Местные материалы		Тенге				287626				
		Накладные расходы	Тенге				93077				
		Сметная прибыль	Тенге				81441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1099454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					117274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3133301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					530175			

РАЗДЕЛ 20.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

215	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	10		48139.65	12770.28	481397	127703	205134	175320	709254
		НР - 80%; СП - 8%				14856.00	7059.06	148560	70591		52537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0.51	5.1	2025.00				10328		
215.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.002	0.02	499529.00				9991		
215.3	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0.45	4.5	39421.00				177395		
216	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2.3		28047.79	2116.38	64510	4868	48404	11846	82464
		НР - 91%; СП - 8%				4886.28	773.44	11238	1779		6108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

216.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.346	18575.00				43577		
217	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10		7012.12	3636.36	70121	36364	10180	36021	114633
		НР - 80%; СП - 8%				2357.73	2144.88	23577	21449		8491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.002	0.02	499529.00				9991		
218	2307-0103-0312 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ(НКУ) 07С-125-102 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	10		6095.00	--	60950	--	60950	--	65826
		СП - 8%				--	--	--	--		4876	
219	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-125	шт.	10		712.00	--	7120	--	7120	--	7690
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
220	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.95057		28426.73	14569.86	27022	13850	2169	11781	41907
		НР - 69%; СП - 8%				11575.30	6386.56	11003	6071		3104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.95057	--				--		
221	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальной опоры с кронштейнами	т	0.95057		643468.00	--	611661	--	611661	--	660594
		СП - 8%				--	--	--	--		48933	
222	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	10		3293.81	614.43	32938	6144	--	21815	59133
		НР - 72%; СП - 8%				2679.38	350.44	26794	3504		4380	
223	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	10		416.00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
224	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель, устанавливаемый наизоляционном основании, на ток до 100 А	шт	10		1624.72	2.72	16247	27	930	11009	29436
		НР - 72%; СП - 8%				1529.00	--	15290	--		2180	
225	2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Предохранитель ППТ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10		1113.00	--	11130	--	11130	--	12020
		СП - 8%				--	--	--	--		890	
226	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	140		614.14	39.30	85980	5502	23044	42973	139268
		НР - 72%; СП - 8%				410.24	16.08	57434	2251		10316	
227	2306-0902-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.14		79974.00	--	11196	--	11196	--	12092
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
228	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10		3325.07	200.51	33251	2005	22272	7109	43589
		НР - 72%; СП - 8%				897.40	90.02	8974	900		3229	

229	**1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**25**	**504.16**	**27.07**	**12604**	**677**	**6158**	**4374**	**18336**
		НР - 72%; СП - 8%			**230.76**	**12.22**	**5769**	**305**		**1358**	
230	**1308-0201-4202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 4**	**шт**	**10**	**35585.13**	**1014.66**	**355851**	**10147**	**71864**	**201331**	**601757**
		НР - 72%; СП - 8%			**27384.00**	**578.70**	**273840**	**5787**		**44575**	
231	**2306-1709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**10**	**1673.00**	**--**	**16730**	**--**	**16730**	**--**	**18068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	
232	**86-010308-0110**	**Парковый светильник VERSAILLES (3 м)**	**комплект**	**4**	**260891.00**	**7316.00**	**1043564**	**29264**	**974408**	**35651**	**1165552**
					9973.00	**2944.00**	**39892**	**11776**		**86337**	
32.1	8601-0308-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Парковый светильник VERSAILLES (3 м)	комплект	4	260891.00	7316.00	1043564	29264	974408	35651	1165552
		НР - 69%; СП - 8%			9973.00	2944.00	39892	11776		86337	
233	**1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**5514.47**	**112.74**	**77203**	**1578**	**1481**	**54032**	**141733**
		НР - 72%; СП - 8%			**5296.00**	**64.30**	**74144**	**900**		**10499**	
234	**2306-1703-1602 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КпТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**14**	**12570.00**	**--**	**175980**	**--**	**175980**	**--**	**190058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14078**	
235	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10**	**767.33**	**480.76**	**7673**	**4808**	**1276**	**2867**	**11384**
		НР - 72%; СП - 8%			**158.88**	**239.36**	**1589**	**2394**		**843**	
236	**2306-0144-0809 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.01**	**3362013.00**	**--**	**33620**	**--**	**33620**	**--**	**36310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2690**	
237	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**13131.74**	**1256.76**	**13132**	**1257**	**9125**	**2443**	**16821**
		НР - 72%; СП - 8%			**2750.00**	**643.00**	**2750**	**643**		**1246**	
238	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ЯЩИК ЯУО9201**	**ШТ**	**1**	**61352.50**	**--**	**61353**	**--**		**--**	**61353**
					--	**--**	**--**	**--**	**61353**	**--**	
239	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**2.5**	**35305.53**	**20287.53**	**88264**	**50719**	**4445**	**51044**	**150453**
		НР - 91%; СП - 8%			**13240.00**	**9196.95**	**33100**	**22992**		**11145**	
240	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ДЭС**	**КОМПЛ**	**1**	**813214.29**	**--**	**813214**	**--**		**--**	**813214**
					--	**--**	**--**	**--**	**813214**	**--**	
241	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**43.00**	**--**	**43**	**--**	**43**	**--**	**46**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	

242	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1889.00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
243	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	356.00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
244	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1336.27	112.74	1336	113	27	908	2423
		НР - 72%; СП - 8%			1196.25	64.30	1196	64		180	
245	ТПРАЙС-ЛИСТ	СЧЕТЧИК CE301	ШТ	1	25561.02	--	25561	--	25561	--	27606
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
246	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1	525.90	74.09	526	74	260	164	745
		НР - 72%; СП - 8%			192.30	35.37	192	35		55	
247	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3325.07	200.51	3325	201	2227	711	4359
		НР - 72%; СП - 8%			897.40	90.02	897	90		323	
248	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	370.13	18.05	370	18	134	162	575
		НР - 72%; СП - 8%			217.94	7.07	218	7		43	
249	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	5514.47	112.74	44116	902	846	30875	80990
		НР - 72%; СП - 8%			5296.00	64.30	42368	514		5999	
250	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	12570.00	--	100560	--	100560	--	108605
		СП - 8%			--	--	--	--		8045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				4400619	296218	2451007	702436	5441331
							778826	152053	874567	338277	
		Стоимость оборудования	Тенге				874567				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				874567				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1120429				
		Материалы	Тенге				139645				
		Всего заработная плата	Тенге					528851			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				435878				
		Накладные расходы	Тенге				380772				
		Сметная прибыль	Тенге				120096				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1621298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					528851			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1766940				
		Материалы	Тенге				1242571				
		Всего заработная плата	Тенге					384954			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19085				
		Накладные расходы	Тенге				309882				
		Сметная прибыль	Тенге				166146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2242968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					384954			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				638683				
	Материалы		Тенге				2169				
	Всего заработная плата		Тенге					17074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611661				
		Накладные расходы	Тенге				11781				
		Сметная прибыль	Тенге				52037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				702501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5441334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					930879			
		РАЗДЕЛ 21.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ									
251	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**67.2**	**219.05**	**212.34**	**14720**	**14269**	**--**	**5147**	**21457**
		НР - 72%; СП - 8%			**6.71**	**99.67**	**451**	**6698**		**1589**	
252	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**67.2**	**860.22**	**--**	**57807**	**--**	**--**	**41621**	**107382**
		НР - 72%; СП - 8%			**860.22**	**--**	**57807**	**--**		**7954**	
253	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**21.03**	**2651.00**	**--**	**55751**	**--**	**55751**	**--**	**60211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4460**	
254	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**291**	**642.01**	**562.57**	**186826**	**163709**	**--**	**83870**	**292352**
		НР - 72%; СП - 8%			**79.44**	**320.86**	**23117**	**93369**		**21656**	
255	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**401**	**395.45**	**202.78**	**158576**	**81314**	**18860**	**69891**	**246744**
		НР - 72%; СП - 8%			**145.64**	**96.43**	**58402**	**38669**		**18277**	
256	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**19**	**690.91**	**394.15**	**13127**	**7489**	**858**	**6081**	**20745**
		НР - 72%; СП - 8%			**251.56**	**192.92**	**4780**	**3666**		**1537**	
257	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километртрубо провода**	**0.019**	**146397.92**	**--**	**2782**	**--**	**33**	**2090**	**5261**
		НР - 76%; СП - 8%			**144704.00**	**--**	**2749**	**--**		**390**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	**2301-1399-9906**	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	**м**	**1000 19**	**--**				**--**		
258	**2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**	**м**	**8**	**59.00**	**--**	**472**	**--**	**472**	**--**	**510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	

259	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11	546.00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
260	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	494436.00	--	9889	--	9889	--	10680
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
261	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.28	314056.00	--	87936	--	87936	--	94971
		СП - 8%			--	--	--	--		7035	
262	2306-0137-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	1642414.00	--	98545	--	98545	--	106428
		СП - 8%			--	--	--	--		7884	
263	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	362058.00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**714159**	**266781**	**300073**	**208700**	**996688**
							147305	**142402**	**--**	**73829**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**576622**				
		Материалы	Тенге				**19719**				
		Всего заработная плата	Тенге					**222003**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**218093**				
		Накладные расходы	Тенге				**159842**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58917**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**795381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222003**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131059**				
		Материалы	Тенге				**32**				
		Всего заработная плата	Тенге					**67705**			
		Местные материалы	Тенге				**55751**				
		Накладные расходы	Тенге				**48857**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**194310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67705**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6478**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**518**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6996**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**996687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**289707**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**122436124**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29762180**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13536639**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6154147**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40433256**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16979**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1090821**		

- Накладные расходы	Тенге							**28607703**	

- Сметная прибыль	Тенге							8988540	

ИТОГО	121 345 303	1 090 821		122 436 124
Временные здания и сооружения -1,44% (1%)	1 213 453			1 213 453
ИТОГО	122 558 756	1 090 821	0	123 649 577
Удорожание строительства в зимнее время -1,35% (1,5.0,9%) к=1,34194%	1 654 543			1 654 543
Оплата труда в зонах экологического бедствия			23 726 357	23 726 357
ИТОГО в ценах 3кв. 2017г.	124 213 299	1 090 821	23 726 357	149 030 477
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. 100% К=1	124 213 299	1 090 821	23 726 357	149 030 477
НДС 12%			17 883 657,27	17 883 657,27
ВСЕГО с НДС	124 213 299	1 090 821	41 610 014	166 914 135

Технадзор:
Каржаубаев Руслан Бауыржанович
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г.

Эксперт _____ Р.Каржаубаев

Генподрядчик:
ТОО «Азия Строй Энерджи» БИН:131040022900

Директор _____ Жаппарбергенова Г.Н.