Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, 6**	**220740037762**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227**	**060940004614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г(Пождепо Сатпаев, 1 765 626 690,46)

Номер документа	Дата составления
8	**15.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	56 081 287,38	56 081 287,38	6 008 709,36
				Итого	1	x	56 081 287,38	6 008 709,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / Байгуров. /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2025

М.П.

Первый заместитель начальника
ДЧС области Ұлытау
Каналин У.М.

Начальник УОПи АСФ
Жошурменов Д.И.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель №16 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			№ 2	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №№220008/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период апрель 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**958 235 836,23**	**56 081 287,38**	**50 072 578,02**							**6 008 709,36**	**56 081 287,38**
Итого:	**958 235 836,23**	**56 081 287,38**	**50 072 578,02**							**6 008 709,36**	**56 081 287,38**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" **Байыров Е.А.** **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" **Мукашев И.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Первый зам. нач.
ДЧС обл. Улытау
Капанин Е.К.

Начальник ЧОП №СР
Кенуриев Д

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлык Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №220008/09 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 16

за **Апрель 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
			П-1 /лист КЖ1-16/										
1	55	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	12,5	32297,13	1975,16	403714,00	24689,00	349182,00	32364,00	470964,00	
						2387,45	457,69	29843,00	5721,00		34886,00		
			П1, В1 /лист КЖ1-16/										
2	62	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,8	32297,13	1975,16	58135,00	3555,00	50282,00	4660,00	67819,00	
						2387,45	457,69	4297,00	824,00		5024,00		
			Лоток Л-1 /лист КЖ1-16/										
3	65	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,13	32297,13	1975,16	68793,00	4207,00	59501,00	5515,00	80253,00	
						2387,45	457,69	5085,00	975,00		5945,00		
			Приямок Пр-1 /лист КЖ1-16/										
4	71	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	32297,13	1975,16	12919,00	790,00	11174,00	1036,00	15071,00	
						2387,45	457,69	955,00	183,00		1116,00		
5	72	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,24	66984,62	4524,98	150046,00	10136,00	95681,00	42445,00	207890,00	
						19744,92	1077,70	44229,00	2414,00		15399,00		
6	75	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0112	155811,31	30817,91	1745,00	345,00	198,00	1225,00	3208,00	
						107290,40	12950,58	1202,00	145,00		238,00		
			Приямок Пр-2 /лист КЖ1-16/										
7	77	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,07	32297,13	1975,16	2261,00	138,00	1955,00	181,00	2637,00	
						2387,45	457,69	167,00	32,00		195,00		
8	78	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,2	66984,62	4524,98	13397,00	905,00	8543,00	3790,00	18562,00	
						19744,92	1077,70	3949,00	216,00		1375,00		
9	81	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00352	155811,31	30817,91	548,00	109,00	62,00	385,00	1008,00	
						107290,40	12950,58	378,00	46,00		75,00		
			Приямок Пр-3 /лист КЖ1-16/										
10	83	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,07	32297,13	1975,16	2261,00	138,00	1955,00	181,00	2637,00	
						2387,45	457,69	167,00	32,00		195,00		
11	84	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,4	66984,62	4524,98	26794,00	1810,00	17086,00	7579,00	37123,00	
						19744,92	1077,70	7898,00	431,00		2750,00		
12	87	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00352	155811,31	30817,91	548,00	109,00	62,00	385,00	1008,00	
						107290,40	12950,58	378,00	46,00		75,00		
			Итого по разделу 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000					741161,00	46931,00	595681,00	99746,00	908180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								98548,00	11065,00	0,00	67273,00		
			Раздел 2: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Стены, перегородки										
13	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	138	59049,58	4982,94	8148842,00	687646,00	5781049,00	1736196,00	10675841,00	
						12174,98	1353,12	1680147,00	186731,00		790803,00		
14	30	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	439,38	9636,37	458,13	4234028,00	201294,00	2369049,00	1597050,00	6297563,00	
						3786,44	121,93	1663686,00	53574,00		466485,00		
			Итого по разделу 2: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					**12382870,00**	**888940,00**	**8150098,00**	**3333246,00**	**16973404,00**	
								3343833,00	**240305,00**	**0,00**	**1257288,00**		
			Раздел 3: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Несущие элементы парапета по осям "Б" и "Н" /лист КМ-23/										
15	64	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,7840455	80138,73	14282,97	303249,00	54048,00	89144,00	120936,00	458120,00	
						42297,81	4020,22	160057,00	15213,00		33935,00		
16	67	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	94,6011369	145,76	3,44	13789,00	325,00	5894,00	5254,00	20566,00	
						80,02	0,48	7570,00	45,00		1523,00		
			Итого по разделу 3: 02-01-03 Конструкции металлические					**317038,00**	**54373,00**	**95038,00**	**126190,00**	**478686,00**	
								167627,00	**15258,00**	**0,00**	**35458,00**		
			Раздел 4: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Устройство осмотровых канав ОС-1 /лист АР1-7,8,9/										
17	34	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	10	62427,15	3907,81	624272,00	39078,00	465775,00	119512,00	803287,00	
						11941,89	908,81	119419,00	9088,00		59503,00		
			Устройство осмотровых канав ОС-2 /лист АР1-7,8,9/										
18	48	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	15	62427,15	3907,81	936407,00	58617,00	698662,00	179267,00	1204928,00	
						11941,89	908,81	179128,00	13632,00		89254,00		
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Кровля /лист АР2-7,8,9/										
19	85	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	100	313,17	21,25	31317,00	2125,00	13950,00	14560,00	49547,00	
						152,42	5,84	15242,00	584,00		3670,00		
20	86	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	110	190753,00		20982830,00		20982830,00		22661456,00	
											1678626,00		
21	92	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6442024	405165,00		261008,00		261008,00		281889,00	
											20881,00		
			Итого по разделу 4: 02-01-04 Архитектурные решения					**22835834,00**	**99820,00**	**22422225,00**	**313339,00**	**25001107,00**	
								313789,00	**23304,00**	**0,00**	**1851934,00**		
			Раздел 5: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета №3)										
			02-01-04 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа. Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
22	10	1115-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	$м^2$	23,5	15470,66	294,09	363561,00	6911,00	48161,00	249373,00	661969,00	
						13127,16	137,36	308488,00	3228,00		49035,00		
			Итого по разделу 5: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета №3)					**363561,00**	**6911,00**	**48161,00**	**249373,00**	**661969,00**	
								308488,00	**3228,00**	**0,00**	**49035,00**		
			ИТОГО по акту					**36640464,00**	**1096975,00**	**31311203,00**	**4121894,00**	**44023346,00**	
								4232285,00	**293160,00**	**0,00**	**3260988,00**		
			Временные здания и сооружения 2,4%									**1056560,30**	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									**1329857,24**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**928195,27**	
			ИТОГО									**47337958,81**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									52707976,86	
			СКИДКА (5%)									2635398,84	
			ИТОГО с учетом скидки									50072578,02	
			НДС 12%									6008709,36	
			ИТОГО с учетом скидки									56081287,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байдров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Первый зам. нач.
ДЧС обл. Улытау
Каноомин У.К.

Начальник УОПиАСР
Кенгершинов Д.А.