Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №2 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	412 956,20	462 510,94	412 956,20	462 510,94	412 956,20	462 510,94
	Всего к оплате подрядчику	**412 956,20**	**462 510,94**	**412 956,20**	**462 510,94**	**412 956,20**	**462 510,94**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбеткаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №2 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Устройство колодцев										
22	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671		85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
						49 259	8 767	82312	14650		--	
24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		32 989	--	65978	--	65978	--	65978
						--	--	--	--		--	
25	225-101-0109 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		37 406	--	37406	--	37406	--	37406
						--	--	--	--		--	
26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		32 296	--	32296	--	32296	--	32296
						--	--	--	--		--	
30	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037		36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
						29 555	1 120	1094	41		--	
31	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888		23 822	--	212	--	212	--	212
						--	--	--	--		--	
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148		93 885	--	1389	--	1389	--	1389
						--	--	--	--		--	
33	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536		18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
						4 079	1 728	3074	1302		--	
34	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628		48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
						5 909	564	3711	354		--	
35	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1		12 695	576	12695	576	2386	--	12695
						9 733	182	9733	182		--	
37	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1		5 146	--	5146	--	193	--	5146
						4 953	--	4953	--		--	
38	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1		5 770	--	5770	--	5770	--	5770
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	349223
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									349223

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**349 223**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										26 192
		Итого										**375 415**
		Сметная прибыль 5%										18 771
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										18 771
		Итого СМР										**412 956**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										412 956
		НДС (12%)										**49 555**
		Всего										**462 510,94**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбеткаир Д.М.