Заказчик: ТОО "Востоквзрывпром"
Подрядчик: ТОО "DK Energy"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО
Договор № 03/1806 от 18.06.2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ с августа по декабрь месяцы 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,4	321,49	304,62	16846	15962	-1	3463	21934
					16,88	74,91	885	3925		1625	
2	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	8,5	1591,19	0	13525	0	0	9738	25124
					1591,19	0	13525	0		1861	
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	24,7	18,73	18,73	463	463	0	133	643
						7,49	0	185		48	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,7	170,16	78,57	4203	1941	0	2302	7025
					91,59	37,85	2262	935		520	
5	1101-0102-0383	Лишние грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,8	444,14	444,14	7017	7017	0	1243	8921
						109,23	0	1726		661	

6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	31,4	126		3956	0	3956	0	4273
						0	0		317	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,5	2919,62	152,53	7299	381	4546	2453	10532
				948,73	42,41	2372	106		780	
8 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1145	26	2290	52	350	1893	4518
				944	12	1888	24		335	
9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	34996,5	8441,75	97990	23637	48206	35346	144004
				9338,5	3412,75	26148	9556		10667	
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружняя гидроизоляция колодца МК) НР = 93 %	м2 поверхности	3,7	844,38	17,76	3124	66	2123	879	4323
				252,92	2,44	936	9		320	
11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	935263,16	463684,21	2338	1159	47	1456	4098
				452631,58	135789,47	1132	339		304	
12 1122-0301-0105	Гильза стальные из труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	5420000	217500	7588	305	6615	762	9018
				477500	72500	669	102		668	
13 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0014	2167500	190000	3035	266	2349	464	3779
				300000	35000	420	49		280	
14 1122-0301-0103	Гильзы стальные из труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	3247500	100000	6820	210	5859	821	8252

				357500	37500	751	79		611	
15 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	1425000	32500	2993	68	2420	499	3771
				240000		504	0		279	
16 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1283	822,33	2566	1645	0	1367	4248
				460,67	229,67	921	459		315	
17 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	322041,67	95125	48306	14269	487	37329	92486
				223666,67	27708,33	33550	4156		6851	
18 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,15	61250		9188	0	1356	7753	18296
				52208,33		7831	0		1355	
19 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,11	282333,33	74666,67	31057	8213	147	24829	60357
				206333,33	21666,67	22697	2383		4471	
20 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,11	54666,67		6013	0	257	5699	12649
				52333,33		5757	0		937	
21 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	597		1194	0	0	907	2270
				597		1194	0		168	
22 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	6674	3026	6674	3026	1090	3472	10958
				2558	949	2558	949		812	
23 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,28	2919,4	152,54	12495	653	7782	4199	18029
				948,59	42,37	4060	181		1336	
24 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,11	3795000	101000	417450	11110	366905	43152	497450
				358500	37750	39435	4153		36848	

25 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,11	61250		6738	0	990	5690	13422
				52250		5748	0		994	
26 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	1065555,56	63111,11	85244	5049	53316	28424	122762
				336000	22888,89	26880	1831		9093	
27 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,08	54555,56		4364	0	187	4136	9180
				52222,22		4178	0		680	

Итого	**1 122 321**
Итого по акту	**1 122 321**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 446**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.18 г	**1 144 768**
- в текущих и прогнозных ценах 2019г.	**1 202 006**
Скидка субподрядчика	168 971
Итого с учетом скидки субподрядчика	**1 033 036**
Налог на добавленную стоимость	**123 964**
Всего по АКТУ	**1 157 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О. Сомов**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Energy"

_____ **Д.С.Шотабаев**