Заказчик: КГКП "Житикаринский политехнический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "АМАН-ЕР" "
Наименование строительства : Текущий ремонт по замене окон, г.Житикара 6 мкр, 54 дом, Костанайской области РК

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	код
			57	27.03.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе за отчетный месяц	**32 982 085,60**	**32 982 085,60**							**3 957 850,27** **3 957 850,27**	**36 939 935,87** **36 939 935,87**

Заказчик: Директор КГКП "Житикаринский политехнический колледж "Управления образования акимата Костанайской области **М.Аблаев**

Подрядчик: Руководитель ТОО "АМАН-ЕР" **Б.Рахматуллина**

Заказчик : КГКП "Житикаринский политехнический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
Костанайская область, г. Житикара, 6 микрорайон, 54 дом 8 (71435) 2-72-54
Подрядчик : ТОО "АМАН-ЕР"
Костанайская область, Камыстинский район, Камыстинский с.о., с.Камысты, ул.Школьная, 29 8 705 3009813
Объект: Текущий ремонт по замене окон (120 шт.) Житикаринского политехнического колледжа, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, город Житикара, 6 микрорайон, 54 дом.
Договор: №57 от 27 марта 2025года

Акт приемки выполненных работ №1 за 28 апреля 2025 г.

Текущий ремонт по замене окон (120 шт.) Житикаринского политехнического колледжа, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, город Житикара, 6 микрорайон, 54 дом.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	120		2998,47	112,17	359816	13461	--	254511	663473
		НР - 72% СП - 8%				2886,30	59,43	346356	7132		49146	
2	1110-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м^2	478,8		5920,50	554,66	2834735	265572	1027489	1464408	4643075
		НР - 90% СП - 8%				3219,87	178,46	1541674	85447		343932	
3	223-102-0506 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	478,8		54327,00	--	26011768	--	26011768	--	28092709
		СП - 8%				--	--	--	--		2080941	
4	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Отливы оконные наружные из ПВХ профилей шириной от 100 до 250 мм. Устройство	м	232,8		1039,61	7,30	242021	1700	14645	180994	456856
		НР - 80% СП - 8%				969,40	2,43	225676	566		33841	
5	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм	м	232,8		672,00	--	156442	--	156442	--	168957
		СП - 8%				--	--	--	--		12515	
6	1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м^2 проемов	232,8		1979,20	15,52	460758	3613	125864	299850	821457
		НР - 90% СП - 8%				1423,03	8,10	331281	1886		60849	
7	223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	232,8		2307,00	--	537070	--	537070	--	580036
		СП - 8%				--	--	--	--		42966	

8	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка									
			$м^2$	134,4	5293,75	9,43	711480	1268	668102	38468	809944
		НР - 90% СП - 8%			313,32	4,70	42110	632		59996	
9	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	134,4	4971,00	--	668102	--	668102	--	721550
		СП - 8%			--	--	--	--		53448	
10	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы из ПВХ панелей, шириной от 100 до 400 мм. Устройство	м	1464	1039,61	7,30	1521989	10687	92100	1138207	2873012
		НР - 80% СП - 8%			969,40	2,43	1419202	3558		212816	
11	223-501-0209 РСНБ РК 2022	Откосы из ПВХ панелей, шириной 360 мм и более	м	732	1514,70	--	1108760	--	1108760	--	1197461
		СП - 8%			--	--	--	--		88701	
12	223-501-0202 РСНБ РК 2022	Откосы из ПВХ панелей, шириной 120 мм	м	732	739,20	--	541094	--	541094	--	584382
		СП - 8%			--	--	--	--		43288	
		ИТОГО по акту:									38530473
		Непредвиденные расходы и затраты - 2%									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,791	91916,79	13516,26	256519	37721	0	166167	456501
		НР - 72% СП - 8%			78400,53	4295,94	218798	11989		33815	
2	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,8	85328,69	4515,81	238920	12644	157088	51922	314110
		НР - 72% СП - 8%			24710,07	1044,81	69188	2925		23267	
		ИТОГО непредвиденных затрат:									770610
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39301083
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге				39301083				
		Итого с понижающим коэффициентом к= 0,8392156929	Тенге		--	--		32982085,60			
		НДС 12%	Тенге		--	--		3957850,27			
		ВСЕГО по акту :	Тенге		--	--		36939935,87			

ЗАКАЗЧИК :
КГКП "Житикаринский политехнический колледж"
Управления образования акимата Костанайской области

Директор **Аблаев М.А.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "АМАН-ЕР"

Руководитель **Рахматуллина Б.К.**