ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ПЕТРОПАВЛОВСКСПЕЦКОММУНСТРОЙ»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗТЕХМОНТАЖ»

ФОРМА 2

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 ГОДА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (Наружные сети газоснабжения к жилому дому №1)

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ	34	30,62	28,79	1041	979	321	0,01	-
	Т.Ч. П-3.46 К=1,1			1,83	7,92	62	269	97	0,03	1
		М3								
2	Е0101-164-2	ЗАЧИСТКА МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1	302,12	-	302	-	341	2,13	2
	Т.Ч. П-3.177 К=1,15			302,12	-	302	-	113	-	-
		М3								
	Т.Ч. П-3.184 К=1,2									
3	Е0101-173-1	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ	10	289,15	289,15	2891	2891	1810	-	-
		М3		-	186,62	-	1866	97	0,86	9
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	188	6,48	6,48	1218	1218	384	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		-	2,1	-	395	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	188	21,55	4,52	4051	849	3106	0,11	20
		М3		17,03	-	3202	-	97	-	-
6	Е0122-9-2	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,0021	123549,87	51496,99	259	108	222	337	1
		М3		61875	19453,5	130	41	130	95,01	-
7	С130806-198 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГР. "В" Д. 76Х3,5ММ	2,1084	502,86	-	1060	-	-	-	-
		КМ		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-27-2	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 75 ММ	0,0421	279169,46	31834,58	11753	1340	2493	191	8
		М		33525	12026,25	1411	506	130	58,73	2
9	Е0119-15-1	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	42,1	78,92	-	3323	-	3817	0,33	14
		КМ		69,75	-	2936	-	130	-	-
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ)								
10	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	19	1268,7	152,52	24105	2898	5208	1,02	19
		М3		153,68	57,15	2920	1086	130	0,28	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			50004	10284			65
			ТЕНГЕ			10964	4164			19
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			45621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			9023	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	12191	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			18288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2083	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3570	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			63076	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	14274	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4383	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			386	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2936	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			1060	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	573	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			492	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			71768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	17783	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГРУПОВАЯ УСТАНОВКА 3-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М2 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

11	Е0106-3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕВ15	2,28	10756,19	260,48	24524	594	1685	3,94	9
				614,25	89,46	1400	204	105	0,35	1
		М3								
12	Е0106-11-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,022	93997,62	304,24	2068	7	767	198	4
				33075	114,75	728	3	105	0,56	-
		1Т								
13	Ц0118-1-23П РИМ.	-УСТАНОВКА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5М3	3	10503,13	4229,57	31509	12689	18489	23	69
				3757,5	983,25	11273	2950	130	5,7	17
		ШТ								
14	Ц0111-138-5 ПРИМ.	-УСТАНОВКА ГОЛОВКИ УПРАВЛЕНИЯ С КОЖУХОМ	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
		КОМПЛ								
15	ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА	2	1273,3	-	2547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
16	Е0116-12-1П РИМ.	-ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	2	727,06	36,99	1454	74	497	0,96	2
				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
		1СОЕДИН.								
17	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,025	121367,16	49858,78	3034	1246	2608	336	8
				61425	18834,75	1536	471	130	91,99	2
		КМ								
18	С130806-187	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГР.	25,1	606,9	-	15233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	"В" Д. 57Х6ММ		-	-	-	-	-	-	-
		М								
19	Е0122-27-1	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	0,025	217441,03	28558,15	5436	714	1345	173	4
				30600	10788,75	765	270	130	52,69	1
		КМ								
20	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		ШТ								
21	С130904-629	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА СВАРНЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4021	-	4021	-	-	-	-
	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
22	С130904-17	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1 МПА, DУ 40 ММ	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
23	Е0165-26-6	-ПРИТИРКА ШАРОВОГО КРАНА Д=50ММ	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
		ШТ								
24	Е0125-46-9	-ПНЕВМОНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	0,0105	1558804,88	1409092,13	16367	14795	3757	754	8
	ПРИМ.			141300	156903,09	1484	1647	120	576	6
		КМ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 112695 32800 112

ТЕНГЕ 18706 6190 31

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	90925	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	16338	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	24840	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2547	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	20591	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	31395	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	4709	16
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	7339	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	129659	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	29549	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			21714	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			73	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	11	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			23154	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			152812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	29616	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ	18,6	251,77	-	4683	-	5292	1,77	33
	Т.ч. П-3.177 К=1,15			251,77	-	4683	-	113	-	-
		М3								
26	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	18,6	134,1	-	2494	-	2819	0,97	18
				134,1	-	2494	-	113	-	-
		М3								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
27	Ц0108-472-2-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		М								
28	Ц0108-471-3-	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
				111	1,6	1110	16	95	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			13368	405			66
			ТЕНГЕ			9667	40			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			3296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2530	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	361	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			516	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2891	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7177	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	7177	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1217	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			917	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			25315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	11284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА								
29	У3-14-3	-ПРИВАРКА ПЕРЕМЫЧКИ СО СНЯТИЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВДЛ.3М	1	13173,03	799,23	13173	799	6691	10,4	10
		ПЕРЕМЫЧК		5354,85	220,77	5355	221	120	0,4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			13173	799			10
			ТЕНГЕ			5355	221			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			2340	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	5576	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1004	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	6579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			21056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	6579	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			189240	44288			254
			ТЕНГЕ			44691	10615			51
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19364	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			5636	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	8106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	1364	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1707	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			30166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9470	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			143723	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			25360	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	44208	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			2547	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			38878	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	8008	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11827	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			208940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	52216	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			26153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			386	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2993	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			22774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	584	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1803	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			31846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3576	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			270951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	65262	-		-
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ			3251				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			274202				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ			6636				
		ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	ТЕНГЕ			2742				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	ТЕНГЕ			1097				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	ТЕНГЕ			284676				
		В Т.Ч. ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЕНГЕ			488				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА БЕЗ ВОЗВРАТНЫХ СУММ	ТЕНГЕ			284189				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=2,57278	ТЕНГЕ			731156				
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЯЖИ 2%	ТЕНГЕ			14623				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			745778				
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	ТЕНГЕ			89493				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**835272**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: Петропавловск-спецкоммунстрой

СУБПОДРЯДЧИК: ГазТех монтаж