ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ПЕТРОПАВЛОВСКСПЕЦКОММУНСТРОЙ»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗТЕХМОНТАЖ»

ФОРМА 2

АКТ №3
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №1 и №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
(Наружные сети газоснабжения к жилому дому №1)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого) м3	543	30,62		28,79	16626		15634	5133	0,01		7	
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83		7,92	992		4301	97	0,03		15	
2	Е0101-164-2	Зачистка мокрого грунта вручную м3	17	302,12		-	5136		-	5804	2,13		36	
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12		-	5136		-	113	-		-	
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	169	289,15		289,15	48866		48866	30592	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	485	- 6,48 - -	186,62 6,48 2,1	- 3143 - -	31538 3143 1020	97 990 97	0,86 - 0,01	145 - 4
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	485	21,55 17,03	4,52 -	10449 8260	2190 -	8012 97	0,11 -	52 -
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	35	134,1 134,1	- -	4694 4694	- -	5304 113	0,97 -	34 -
7	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием м3	0,1079	123549,87 61875	51496,99 19453,5	13331 6676	5557 2099	11408 130	337 95,01	36 10
8	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм км м	108,3316	502,86 -	- -	54476 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,02	121367,16 61425	49858,78 18834,75	2427 1229	997 377	2087 130	336 91,99	7 2
10	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм км м	20,08	371,28 -	- -	7455 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,02	217441,03 30600	28558,15 10788,75	4349 612	571 216	1076 130	173 52,69	3 1
12	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции км	0,1079	279169,46	31834,58	30122	3435	6389	191	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм		33525	12026,25	3617	1298	130	58,73	6
13	Е0125-122-1	км Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	1313,35	875,72	18387	12260	8996	0,96	13
				204,75	330,75	2867	4630	120	2,12	30
14	Е0119-15-1	шт -Пневматическое испытание газопроводов	127,9	78,92	-	10093	-	11597	0,33	43
				69,75	-	8921	-	130	-	-
		м ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)								
15	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	3	12401,24	891,86	37204	2676	6897	8,09	24
				1431	337,5	4293	1013	130	1,65	5
16	Е0116-12-1	ввод -Электроизолирующее фланцевое соединение	3	727,06	36,99	2181	111	746	0,96	3
				177,75	13,5	533	41	130	0,07	-
17	Е0115-172-4	1соедин. -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,5	148,4	0,07	965	-	737	0,65	4
				108	0,02	702	-	105	-	-
18	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	25	364	-	9100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Продувочный штуцер м	2,4	90	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	2,1	212	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123313	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			489590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123313	-		-
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			5875				
		в том числе возвратные суммы 15%	Тенге			881				
		ИТОГО	Тенге			495465				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%	Тенге			11990				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4955				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1982				
		Итого	Тенге			18927				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			514392				
		в том числе возвратные суммы 15%	Тенге			881				
		Итого стоимость без возвратных сумм	Тенге			513511				
		Итого стоимость в текущих ценах с коэффициентом								
		К=2,57278	Тенге			1321151				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			26423				
		ИТОГО	**Тенге**			**1347574**				
		НДС 12%	**Тенге**			**161709**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1509283**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: Петропавловск-спецкоммунстрой

СУБПОДРЯДЧИК: ГазТех монтаж