ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ПЕТРОПАВЛОВСКСПЕЦКОММУНСТРОЙ»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗТЕХМОНТАЖ»

ФОРМА 2

АКТ №4
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №1 и №2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
(Наружные сети газоснабжения к жилому дому №1, №2)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №1												
		РАЗДЕЛ 1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ												
1	1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ комплект	1	18000	-	18000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-816	-Замок навесной шт	3	583	-	1749	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-958	-Табличка предупредительная шт	4	59	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-956	-Табличка указывающая шт	6	32	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-958	-Табличка на ограждении площадки шт	1	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1306-99	-Ящик для песка и опилок шт.	1	4000 -	- -	4000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		24236 -	- -			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2236	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2236	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		24370	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге Тенге		24236 -	- -			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2236	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2236	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2370	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		24370	-	-		-

ОТДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №2

РАЗДЕЛ 2. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

7	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	263	30,62	28,79	8053	7572	2486	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	480	2083	97	0,03	7
8	E0101-164-2	-Зачистка мокрого грунта вручную м3	8	302,12	-	2417	-	2731	2,13	17
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177	м3		302,12	-	2417	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
9	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	84	289,15	289,15	24288	24288	15205	-	-
				-	186,62	-	15676	97	0,86	72
		м3								
10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	235	6,48	6,48	1523	1523	480	-	-
				-	2,1	-	494	97	0,01	2
		м3								
11	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	235	21,55	4,52	5063	1061	3882	0,11	25
				17,03	-	4002	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1	-	1609	-	1818	0,97	12
				134,1	-	1609	-	113	-	-
		м3								
13	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,045	123549,87	51496,99	5560	2317	4758	337	15
				61875	19453,5	2784	875	130	95,01	4
		км								
14	С130806-198	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	45,18	502,86	-	22719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	м								
15	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
				61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
		км								
16	С130806-182	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм	14,056	371,28	-	5219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	м								
17	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
				30600	10788,75	428	151	130	52,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км 0,045	279169,46	31834,58	12563	1433	2665	191	9
				33525	12026,25	1509	541	130	58,73	3
19	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	км 5	1313,35	875,72	6567	4379	3213	0,96	5
				204,75	330,75	1024	1654	120	2,12	11
20	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	шт 59	78,92	-	4656	-	5350	0,33	20
				69,75	-	4115	-	130	-	-
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (2ШТ.)	м							
21	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	2	12401,24	891,86	24802	1784	4598	8,09	16
				1431	337,5	2862	675	130	1,65	3
22	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	ввод 2	727,06	36,99	1454	74	497	0,96	2
				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
23	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1соедин. 4,2	148,4	0,07	623	-	476	0,65	3
				108	0,02	454	-	105	-	-
24	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м2 16	364	-	5824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Продувочный штуцер	м 1,6	90	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130804-857	-Труба полиэтиленовая для	1,4	212	-	297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	23,6	1268,7	152,52	29941	3599	6468	1,02	24
				153,68	57,15	3627	1349	130	0,28	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			168066	49128			158
			Тенге			26527	23789			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168066	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35351	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50316	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34203	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22857	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56842	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8526	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13494	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		297
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	58842	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			238402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		297
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	58842	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА								
28	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
				5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
		пункт								
29	Прайс-лист	-Контольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7916	-	7916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			20777	214			31
			Тенге			5298	51			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			7916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7916	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12861	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			188843	49342			188
			----			---	---			---
			Тенге			31824	23840			111
		Стоимость оборудования -	Тенге			7916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7916	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5349	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6311	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34203	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58842	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			266754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65153	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-2	Тенге			291124				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			3134				
		в том числе возвратные суммы 15%	Тенге			470				
		ИТОГО	Тенге			294258				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%	Тенге	6397
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2643
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		1057
Итого	Тенге	10098
Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге	304356
в том числе возвратные суммы 15%	Тенге	470
Итого стоимость без возвратных сумм	Тенге	303886
Итого стоимость в текущих ценах с коэффициентом К=2,57278	Тенге	781832
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	15637
ИТОГО	**Тенге**	**797469**
НДС 12%	**Тенге**	**95696**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**893 165**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: