Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	459 496,15	514 635,69	459 496,15	514 635,69	459 496,15	514 635,69
	Всего к оплате подрядчику	**459 496,15**	**514 635,69**	**459 496,15**	**514 635,69**	**459 496,15**	**514 635,69**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Устройство колодцев										
18	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$		1,671	85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
						49 259	8 767	82312	14650		--	
20	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		2	32 989	--	65978	--	65978	--	65978
						--	--	--	--		--	
21	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		1	37 406	--	37406	--	37406	--	37406
						--	--	--	--		--	
22	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	32 296	--	32296	--	32296	--	32296
						--	--	--	--		--	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	7 251	--	7251	--	7251	--	7251
						--	--	--	--		--	
24	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	14 200	--	14200	--	14200	--	14200
						--	--	--	--		--	
25	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		1	40 355	--	40355	--	40355	--	40355
						--	--	--	--		--	
26	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$		0,037	36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
						29 555	1 120	1094	41		--	
27	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$		0,00888	23 822	--	212	--	212	--	212
						--	--	--	--		--	
28	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,0148	93 885	--	1389	--	1389	--	1389
						--	--	--	--		--	
29	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$		0,7536	18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
						4 079	1 728	3074	1302		--	
30	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$		0,628	48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
						5 909	564	3711	354		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**387 418**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**387 418**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**387 418**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									29 056
		Итого									**416 474**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 249
		Итого									**417 724**
		Сметная прибыль 5%									20 886
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									20 886
		Итого СМР									**459 496**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									459 496
		НДС (12%)									**55 140**
		Всего									**514 635,69**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.