Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 26.04.2018г. к Договору № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91. КГУ "КШГ №15 г.Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КШГ №15 г.Темиртау"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ						
		Окна						
1	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**306,1800**		**2825,32**	**865056**	**59,8 / 148046**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	287,495	788,02	226552	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	25,604	820,81	21016	
		Итого оплата труда:				**808,57**	**247568**	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	11,941	1434,32	17127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	11,941	767,94	9170	
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	47,726	18,64	890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	13,663	1812,38	24763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	13,663	867,01	11846	
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	73,56	15,00	1103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**43883**	
1.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,69	211,264	982,75	207620	
1.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3,89	1191,04	24,49	29169	
1.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	171,461	108,14	18542	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	477,641	80,69	38541	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	2449,44	9,88	24200	
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	747,079	48,98	36592	
		Итого материалов:				**1158,35**	**354663**	
		Итого прямые затраты:				**2041,61**	**625099**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2525,13	773145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		90,90	27833	
		Накладные расходы	%	--		574,43	175879	
		Сметная прибыль	%	8		209,28	64078	
2	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**306,1800**		**31383,54**	**9609013**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28049,07**	**8588064**	
		НР второго уровня	%	3,6		1009,77	309170	
		Накладные расходы	%	--		1009,77	309170	
		Сметная прибыль	%	8		2324,71	711779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9213163**	**148046**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9213163**	
Материалы -			Тенге				**354663**	
Всего заработная плата -			Тенге				**247568**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8588064**	
		Накладные расходы -	Тенге				**485049**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148046**	**148046**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**337003**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**775857**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10474069**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**313**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247568**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10474069**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**313**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247568**	
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
3	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**306,1800**		**2190,77**	**670769**	**50,8** **196634**
3.1	1	-Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,4)	чел-ч	1,654	506,391	728,44	368876	
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	23,698	767,94	18199	
		Итого оплата труда:				**1264,21**	**387074**	
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	23,698	1434,32	33991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	23,698	767,94	18199	
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**33991**	
		Итого прямые затраты:				**1315,78**	**402867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,00	599500	
		НР второго уровня	%	3,6		70,49	21582	
		Накладные расходы	%	--		712,70	218216	
		Сметная прибыль	%	8		162,28	49687	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**402867**	**196634**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**402867**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				387074	
		Накладные расходы -	Тенге				218216	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				196634	196634
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21582	
		Сметная прибыль -	Тенге				49687	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				670769	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				387074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				670769	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				530	
		Сметная заработная плата -	Тенге				387074	
ИТОГО ПО АКТУ								
		Итого прямые затраты:	Тенге				9616030	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				595428	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77874	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				39215	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8942728	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				344680	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9960709	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				358586	
		ИТОГО:	Тенге				10319295	
		Сметная прибыль	Тенге				825544	
		ИТОГО по акту:	Тенге				11144838	
		Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8	Тенге				133738	
		ИТОГО:	Тенге				11278576	
		НДС 12%	Тенге				1353429	
		ВСЕГО по акту:	Тенге				12632005	
		Скидка	Тенге				2526615	
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**				**10105390**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор _____ Пашкенов Н.

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

_____ Искаков Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 26.04.2018г. к Договору № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91. КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ к 01 июлю 2018 года

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ						
		Окна						
1	11-100501-0198 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	м2	**166,3400**		**3202,94**	**532777**	**59,8 / 99166**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	195,767	788,02	154268	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	14,097	820,11	11561	
		Итого оплата труда:				**996,93**	**165830**	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	6,674	1434,32	9573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	6,674	767,94	5125	
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	27,467	18,64	512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	7,423	1812,38	13453	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	7,423	867,01	6436	
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	42,313	15,00	635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**145,32**	**24173**	
1.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	118,101	982,75	116064	
1.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	685,321	24,49	16784	
1.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	98,141	108,14	10613	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	264,481	80,69	21341	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	1330,72	9,88	13148	
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	420,84	48,98	20613	
		Итого материалов:				**1193,71**	**198562**	
		Итого прямые затраты:				**2266,46**	**377003**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2862,63	476170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		103,05	17142	
		Накладные расходы	%	--		699,22	116308	
		Сметная прибыль	%	8		237,25	39465	
2	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**68,0400**		**27294,00**	**1857084**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24394,04**	**1659770**	
		НР второго уровня	%	3,6		878,19	59752	
		Накладные расходы	%	--		878,19	59752	
		Сметная прибыль	%	8		2021,78	137562	
3	**21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**56,7000**		**24133,86**	**1368390**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21569,66**	**1223000**	
		НР второго уровня	%	3,6		776,51	44028	
		Накладные расходы	%	--		776,51	44028	
		Сметная прибыль	%	8		1787,69	101362	
4	**21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**41,6000**		**19834,74**	**825125**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**17727,32**	**737457**	
		НР второго уровня	%	3,6		638,18	26548	
		Накладные расходы	%	--		638,18	26548	
		Сметная прибыль	%	8		1469,24	61120	
5	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**257,4800**		**2825,32**	**727463**	**59,8 124498**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	241,767	788,02	190517	
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	21,532	820,81	17673	
		Итого оплата труда:				**808,57**	**208191**	
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	10,042	1434,32	14403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,039	10,042	767,94	7712	
5.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	40,135	18,64	748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	11,49	1812,38	20824	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,044625	11,49	867,01	9962	
5.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	61,86	15,00	928	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**36903**	
5.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	177,661	982,75	174597	
5.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1001,597	24,49	24529	
5.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	144,189	108,14	15593	
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	401,669	80,69	32411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2059,84	9,88	20351	
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	628,251	48,98	30772	
		Итого материалов:				**1158,35**	**298252**	
		Итого прямые затраты:				**2041,61**	**525673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2525,13	650171	
		НР второго уровня	%	3,6		90,90	23406	
		Накладные расходы	%	--		574,43	147904	
		Сметная прибыль	%	8		209,28	53886	
6	**21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,0000**		**25524,41**	**204195**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22812,46**	**182500**	
		НР второго уровня	%	3,6		821,25	6570	
		Накладные расходы	%	--		821,25	6570	
		Сметная прибыль	%	8		1890,70	15126	
7	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**249,4800**		**31383,54**	**7829566**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28049,07**	**6997682**	
		НР второго уровня	%	3,6		1009,77	251917	
		Накладные расходы	%	--		1009,77	251917	
		Сметная прибыль	%	8		2324,71	579968	
8	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**348,7000**		**2850,36**	**993922**	**59,8** **39441**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	0,243685	84,973	767,94	65254	
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,828162	846,15	701	
		Итого оплата труда:				**189,15**	**65955**	
8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,17435	1434,32	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17435	767,94	134	
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,653812	1812,38	1185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,653812	867,01	567	
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**1435**	
8.5	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1	348,7	1647,40	574448	
8.6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	197,364	982,75	193960	
8.7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1394,8	9,88	13781	
		Итого материалов:				**2243,16**	**782189**	
		Итого прямые затраты:				**2434,41**	**848878**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2547,52	888319	
		НР второго уровня	%	3,6		91,71	31979	
		Накладные расходы	%	--		204,82	71421	
		Сметная прибыль	%	8		211,14	73624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**390,0000**		**1113,22**	**434158**	**59,1 73518**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	0,4141	161,499	767,94	124022	
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,468	800,96	375	
		Итого оплата труда:				**318,97**	**124396**	
9.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,312	1434,32	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,312	767,94	240	
9.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,156	1812,38	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,156	867,01	135	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**730**	
9.5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,7176	254204,93	182417	
9.6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	23,4	182,69	4275	
9.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	15,6	196,56	3066	
9.8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,8736	--	--	
		Итого материалов:				**486,56**	**189759**	
		Итого прямые затраты:				**806,44**	**314511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				994,95	388029	
		НР второго уровня	%	3,6		35,82	13969	
		Накладные расходы	%	--		224,33	87487	
		Сметная прибыль	%	8		82,46	32160	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12866473**	**336623**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12866473**	
Материалы -			Тенге				**1468761**	
Всего заработная плата -			Тенге				**564372**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10800408**	
		Накладные расходы -	Тенге				**811935**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**336624**	**336624**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**475311**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1094273**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14772680**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**721**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564372**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14772680**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**721**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564372**	
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
10	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**423,8200**		**2190,77**	**928491**	**50,8 272184**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,4)	чел-ч	1,654	700,956	728,44	510604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	32,804	767,94	25191	
		Итого оплата труда:				**1264,21**	**535796**	
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	32,804	1434,32	47051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	32,804	767,94	25192	
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**47051**	
		Итого прямые затраты:				**1315,78**	**557655**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1958,00	829839	
		НР второго уровня	%	3,6		70,49	29874	
		Накладные расходы	%	--		712,70	302058	
		Сметная прибыль	%	8		162,28	68777	
11	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**35,7000**		**1278,30**	**45635**	**50,8 13120**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	32,541	728,44	23704	
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,763	767,94	2122	
		Итого оплата труда:				**723,41**	**25826**	
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,763	1434,32	3963	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	2,763	767,94	2122	
		Итого эксплуатация машин:				**111,02**	**3963**	
		Итого прямые затраты:				**774,99**	**27667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1142,48	40787	
		НР второго уровня	%	3,6		41,13	1468	
		Накладные расходы	%	--		408,62	14588	
		Сметная прибыль	%	8		94,69	3380	
12	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**222,9000**		**990,43**	**220768**	**59,1 71625**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	165,615	709,02	117424	
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	4,436	849,59	3769	
		Итого оплата труда:				**543,71**	**121193**	
12.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	3,656	1920,48	7020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	3,656	867,01	3170	
12.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	7,311	16,80	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,78015	1434,32	1119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,78015	767,94	599	
		Итого эксплуатация машин:				**37,07**	**8262**	
12.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	9,83	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**563,87**	**125686**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				885,20	197311	
		НР второго уровня	%	3,6		31,87	7103	
		Накладные расходы	%	--		353,20	78728	
		Сметная прибыль	%	8		73,37	16353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**800,0000**		**321,41**	**257127**	**59,1 85365**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	205,6	702,54	144442	
		Итого оплата труда:				**180,55**	**144442**	
		Итого прямые затраты:				**180,55**	**144442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287,26	229808	
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	8273	
		Накладные расходы	%	--		117,05	93638	
		Сметная прибыль	%	8		23,81	19046	
14	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**821,3000**		**95,92**	**78781**	**59,1 26155**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0767	62,994	702,54	44256	
		Итого оплата труда:				**53,88**	**44256**	
14. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	5,749	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**53,88**	**44256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85,73	70411	
		НР второго уровня	%	3,6		3,09	2535	
		Накладные расходы	%	--		34,93	28690	
		Сметная прибыль	%	8		7,11	5836	
15	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**821,3000**		**438,38**	**360039**	**59,1 117783**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,336	275,957	702,54	193871	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	7,063	767,94	5424	
		Итого оплата труда:				**242,66**	**199295**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	7,063	1434,32	10131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	7,063	767,94	5424	
		Итого эксплуатация машин:				**12,34**	**10131**	
15. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	6,57	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**248,39**	**204002**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391,80	321785	
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	11584	
		Накладные расходы	%	--		157,52	129367	
		Сметная прибыль	%	8		32,47	26670	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1103708**	**586232**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1103708**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1070807**	
Накладные расходы -			Тенге				**647070**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**586232**	**586232**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**60838**	
Сметная прибыль -			Тенге				**140062**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1890840**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1491	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1890840	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1491	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070807	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13970181	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1568362	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				132649	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				66816	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12269169	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				922856	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14893037	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				536149	
	ИТОГО:		Тенге				15429186	
	Сметная прибыль		Тенге				1234335	
	ИТОГО по акту:		Тенге				16663521	
	Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8		Тенге				199962	
	ИТОГО:		Тенге				16863483	
	НДС 12%		Тенге				2023618	
	ВСЕГО по акту:		Тенге				18887101	
	Скидка		Тенге				3777739	
	ВСЕГО к оплате:		**Тенге**				**15109361**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор_____ Нашкенов Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Қуат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Технадзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор_____ Искаков Е.С.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау" акимата города Темиртау
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Куат Строй"
ДОГОВОР: № 67 от 19.02.18г.

Наименование стройки - г.Темиртау, пр.Комсомольский, 91. КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "КСШ №15 г.Темиртау"

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		Потолок					
1	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство "Армстронг"**	м2	97,4350		1116,54	108790
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	1,179	114,852	846,94	97272
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	6,504	852,91	5547
		Итого оплата труда:				1055,26	102819
1.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	6,516	12,38	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,925632	1434,32	1328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,925632	767,94	711
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	5,578	1812,38	10110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	5,578	867,01	4836
		Итого эксплуатация машин:				118,21	11518
		НР первого уровня	%	54,8		578,28	56345
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	5945
		Накладные расходы	%	--		639,30	62290
		Сметная прибыль	%	8		140,47	13686
		Сметная стоимость:				1896,31	184767
2	22-030301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими**	м2	97,4350		2216,04	215920
		НР второго уровня	%	3,6		79,78	7773

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		79,78	7773
		Сметная прибыль	%	8		183,67	17895
		Сметная стоимость:				2479,48	241588
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				324710
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				324710
		Всего заработная плата -	Тенге				102819
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				215920
		Накладные расходы -	Тенге				70063
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				56345
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13718
		Сметная прибыль -	Тенге				31582
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				426355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121
		Сметная заработная плата -	Тенге				102819
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121
		Сметная заработная плата -	Тенге				102819
		РАЗДЕЛ 2.ПАНДУС И КРЫЛЬЦО ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
3	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,9300**		**763,43**	**9871**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,2438	3,152	857,30	2702
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,032325	867,01	28
		Итого оплата труда:				**211,18**	**2731**
3.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,315169	547,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,032325	1812,38	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,032325	867,01	28
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**231**
3.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,032	212,16	6584
3.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003103	51147,90	159
3.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002069	94339,34	195
		Итого материалов:				**536,55**	**6938**
		НР первого уровня	%	50,8		107,28	1387
		НР второго уровня	%	3,6		31,35	405
		Накладные расходы	%	--		138,62	1792
		Сметная прибыль	%	8		72,16	933
		Сметная стоимость:				974,22	12597
4	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса**	**м3**	**1,8000**		**17151,78**	**30873**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	2,059	3,705	767,94	2845

	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,64755	877,09	568
		Итого оплата труда:				**1896,34**	**3413**
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,006075	3432,54	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,006075	867,01	5
4.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,240975	42,97	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,58635	3638,50	2133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	0,58635	867,01	508
4.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,02205	3189,12	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,02205	1162,92	26
4.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,00225	65,91	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,09675	187,20	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,033075	1812,38	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,033075	867,01	29
		Итого эксплуатация машин:				**1285,09**	**2313**
4.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	13819,33	25248
4.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1836	66,30	12
4.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00072	26042,38	19
4.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00018	26165,60	5
4.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,036	196,56	7
4.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,054	6598,38	356
4.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00009	200244,36	18
4.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01314	27,67	0
4.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0648	760,20	49
		Итого материалов:				**14285,88**	**25715**
		НР первого уровня	%	48,5		919,72	1656
		НР второго уровня	%	3,6		650,57	1171
		Накладные расходы	%	--		1570,30	2827
		Сметная прибыль	%	8		1497,77	2696
		Сметная стоимость:				**20219,84**	**36396**
5	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (ЗД1)**	**т**	**0,1400**		**273984,40**	**38358**
		НР второго уровня	%	3,6		9863,44	1381
		Накладные расходы	%	--		9863,44	1381
		Сметная прибыль	%	8		22707,83	3179
		Сметная стоимость:				**306555,67**	**42918**

	2	3	4	5	6	7	8
	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2. Установка ОГ1	м оград	36,0000		2846,75	102483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=837,23)	чел-ч	2,013	72,45	837,23	60657
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23375	8,415	1156,59	9733
		Итого оплата труда:				1955,28	70390
6. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086375	3,109	409,97	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22875	8,235	3189,12	26262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22875	8,235	1162,92	9577
6. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,005	0,18	212,32	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,18	1812,38	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,18	867,01	156
		Итого эксплуатация машин:				775,05	27902
6. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	0,4428	12488,23	5530
6. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00252	12819,01	32
6. 9	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00145	0,0522	146363,44	7640
6.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,36	91,80	33
6.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00072	364891,12	263
6.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00216	197175,18	426
		Итого материалов:				386,78	13924
		НР первого уровня	%	62,1		1214,23	43712
		НР второго уровня	%	3,6		146,20	5263
		Накладные расходы	%	--		1360,42	48975
		Сметная прибыль	%	8		336,57	12117
		Сметная стоимость:				4543,74	163575
7	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,0000		552,03	19873
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	715
		Накладные расходы	%	--		19,87	715
		Сметная прибыль	%	8		45,75	1647
		Сметная стоимость:				617,66	22236
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5300		64,27	163
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,033925	0,08583	958,96	82

	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000633	867,04	1
		Итого оплата труда:				**32,75**	**83**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000316	3432,54	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000316	867,01	0
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000316	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000316	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000316	867,01	0
8. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,03542	47,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**3**
8. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000038	273897,54	10
8. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000228	292212,20	67
		Итого материалов:				**30,41**	**77**
		НР первого уровня	%	54,2		17,75	45
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	7
		Накладные расходы	%	--		20,70	52
		Сметная прибыль	%	8		6,80	17
		Сметная стоимость:				**91,77**	**232**
9	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,0600**		**62,09**	**314**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,024495	0,123945	817,80	101
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001265	867,04	1
		Итого оплата труда:				**20,25**	**102**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000633	3432,54	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000633	867,01	1
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000633	36,71	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000633	1812,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000633	867,01	1
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,041113	47,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**5**
9. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000071	335243,45	24
9. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000455	403480,91	184
		Итого материалов:				**41,01**	**207**
		НР первого уровня	%	54,2		10,97	56
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	13
		Накладные расходы	%	--		13,61	69
		Сметная прибыль	%	8		6,06	31
		Сметная стоимость:				**81,75**	**414**

	2	3	4	5	6	7	8
	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж каркаса и обшивка металлосайдингом козырька**	м2	19,0000		4513,46	85756
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	2,875	54,625	817,80	44672
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,164	3,116	1119,62	3489
		Итого оплата труда:				2534,79	48161
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00925	0,17575	3432,54	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00925	0,17575	867,01	152
10. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1775	3,373	12,38	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	2,66	3189,12	8483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	2,66	1162,92	3093
10. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,45	160,55	102,16	16402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01475	0,28025	1812,38	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01475	0,28025	867,01	243
10. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01225	0,23275	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				1370,62	26042
10. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000005	0,000097	205870,68	20
10.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0033	0,0627	2742,29	172
10.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	0,0057	327498,77	1867
10.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0323	43345,96	1400
10.13	21-100502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,0519	0,9861	524,28	517
10.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00038	381819,66	145
10.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0165	0,3135	196,56	62
10.16	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00152	1215531,96	1848
10.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0088	0,1672	235,46	39
10.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0026	0,0494	91,07	4
10.19	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,1084	2,06	84,66	174
10.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001	0,000194	1774323,66	344
10.21	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,4	7,6	1087,32	8264
10.22	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0813	1,545	120,36	186
		Итого материалов:				791,67	15042
		НР первого уровня	%	60,9		1543,69	29330
		НР второго уровня	%	3,6		218,06	4143
		Накладные расходы	%	--		1761,75	33473
		Сметная прибыль	%	8		502,02	9538
		Сметная стоимость:				6777,22	128767

2		3	4	5	6	7	8
	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	30,0000		254,40	7632
		НР второго уровня	%	3,6		9,16	275
		Накладные расходы	%	--		9,16	275
		Сметная прибыль	%	8		21,08	633
		Сметная стоимость:				284,64	8539
12	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка завершающая сложная ПЗС размерами 30х25 мм	м	36,0000		254,40	9158
		НР второго уровня	%	3,6		9,16	330
		Накладные расходы	%	--		9,16	330
		Сметная прибыль	%	8		21,08	759
		Сметная стоимость:				284,64	10247
13	21-050109-0116 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг	м2	19,0000		1668,21	31696
		НР второго уровня	%	3,6		60,06	1141
		Накладные расходы	%	--		60,06	1141
		Сметная прибыль	%	8		138,26	2627
		Сметная стоимость:				1866,53	35464
14	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,5000		2532,05	44311
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,651245	11,397	807,44	9202
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,098437	1090,59	107
		Итого оплата труда:				531,98	9310
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,074375	3189,12	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,074375	1162,92	86
14. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,643125	16,60	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,422	18,64	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,024063	1812,38	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,024063	867,01	21
		Итого эксплуатация машин:				18,17	318
14. 7	21-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	20,125	1678,03	33770
14. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,12425	5647,17	702

	2	3	4	5	6	7	8
	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	53,025	1,46	77
14.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,35	689,02	241
		Итого материалов:				**1988,03**	**34791**
		НР первого уровня	%	56,4		300,03	5251
		НР второго уровня	%	3,6		101,95	1784
		Накладные расходы	%	--		401,99	7035
		Сметная прибыль	%	8		234,72	4108
		Сметная стоимость:				**3168,76**	**55453**
15	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Облицовка колонн кирпичем**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1,6000**		**3174,99**	**5080**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	1,391	2,226	767,94	1710
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051375	0,0822	867,01	71
		Итого оплата труда:				**1113,13**	**1781**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	0,0822	3638,50	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	0,0822	867,01	71
		Итого эксплуатация машин:				**186,93**	**299**
15. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0368	13662,87	503
15. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,08064	31698,62	2556
15. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000037	205870,68	8
15. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000256	17472,63	4
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0048	27,67	0
		Итого материалов:				**1919,47**	**3071**
		НР первого уровня	%	50,8		565,47	905
		НР второго уровня	%	3,6		134,66	215
		Накладные расходы	%	--		700,13	1120
		Сметная прибыль	%	8		310,01	496
		Сметная стоимость:				**4185,12**	**6696**
16	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе (крыльцо и пандус, прим.8)**	**м2 поверхности облицовки**	**27,5000**		**5037,29**	**138525**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	3,105	85,388	846,94	72318
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,45375	776,20	352
		Итого оплата труда:				**2642,56**	**72670**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,037812	3432,54	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,037812	867,01	33
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,415938	1434,32	597

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,415938	767,94	319
		Итого эксплуатация машин:				**26,41**	**726**
16. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,55	15814,23	8698
16. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,011	15516,73	171
16. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1375	84,66	12
16. 8	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	27,5	2058,07	56597
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,1375	27,67	4
		Итого материалов:				**2381,12**	**65481**
		НР первого уровня	%	54,8		1448,12	39823
		НР второго уровня	%	3,6		233,47	6421
		Накладные расходы	%	–		1681,60	46244
		Сметная прибыль	%	8		537,51	14782
		Сметная стоимость:				**7256,39**	**199551**
17	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**38,5000**		**3377,22**	**130023**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	0,92115	35,464	797,73	28291
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,84	862,11	1587
		Итого оплата труда:				**776,04**	**29877**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,246	12,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,038019	3189,12	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,038019	1162,92	44
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,204531	1434,32	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,204531	767,94	157
17. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,617	54,29	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,598	2314,89	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,598	867,01	1385
17. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,4235	153,51	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**111,21**	**4281**
17. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,77	84,66	65
17.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	28,875	149,28	4310
17.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	39,27	2069,77	81280
17.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,07392	27,67	2
17.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	313,39	37,63	11793
		Итого материалов:				**2531,18**	**97450**
		НР первого уровня	%	60,9		472,61	18195
		НР второго уровня	%	3,6		138,59	5336
		Накладные расходы	%	--		611,20	23531
		Сметная прибыль	%	8		319,07	12284
		Сметная стоимость:				**4307,49**	**165838**

2	3	4	5	6	7	8
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				654116
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				493339
Материалы -		Тенге				247654
Всего заработная плата -		Тенге				190358
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31696
Накладные расходы -		Тенге				132787
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				111029
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				21758
Сметная прибыль -		Тенге				50090
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				676215
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				226
Сметная заработная плата -		Тенге				190358
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				140904
Материалы -		Тенге				15042
Всего заработная плата -		Тенге				48161
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55148
Накладные расходы -		Тенге				35459
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				29330
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				6129
Сметная прибыль -		Тенге				14109
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				190471
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				58
Сметная заработная плата -		Тенге				48161
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				19873
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19873
Накладные расходы -		Тенге				715
Сметная прибыль -		Тенге				1647
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22236
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				888923
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				283
Сметная заработная плата -		Тенге				238519
	РАЗДЕЛ 3.Актовый зал					
18	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное сцены. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**51,0000**		**1933,91**	**98630**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,2185	11,143	846,94	9438
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,312375	822,53	257
		Итого оплата труда:				190,09	9695
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00275	0,14025	1434,32	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,14025	767,94	108
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003375	0,172125	1812,38	312

2		3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,172125	867,01	149
		Итого эксплуатация машин:				**10,06**	**513**
8. 5	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	53,04	1609,18	85351
18. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	52,02	63,97	3328
		Итого материалов:				**1738,80**	**88679**
		НР первого уровня	%	60,9		115,77	5904
		НР второго уровня	%	3,6		73,79	3763
		Накладные расходы	%	--		189,56	9667
		Сметная прибыль	%	8		169,88	8664
		Сметная стоимость:				**2293,35**	**116961**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**98630**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**98630**
Материалы -			Тенге				**88679**
Всего заработная плата -			Тенге				**9695**
		Накладные расходы -	Тенге				**9667**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5904**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8664**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9695**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**116961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9695**
		РАЗДЕЛ 4.Спортзал					
19	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**125,8000**		**53,88**	**6779**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0767	9,649	702,54	6779
		Итого оплата труда:				**53,88**	**6779**
19. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,8806	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		31,85	4006
		НР второго уровня	%	3,6		3,09	388
		Накладные расходы	%	--		34,93	4394
		Сметная прибыль	%	8		7,11	894
		Сметная стоимость:				**95,92**	**12067**
20	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**125,8000**		**248,39**	**31247**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,336	42,269	702,54	29696
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,082	767,94	831
		Итого оплата труда:				**242,66**	**30526**

	2	3	4	5	6	7	8
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,082	1434,32	1552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,082	767,94	831
		Итого эксплуатация машин:				**12,34**	**1552**
20. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	1,006	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**-**
		НР первого уровня	%	59,1		143,41	18041
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	1774
		Накладные расходы	%	--		157,52	19815
		Сметная прибыль	%	8		32,47	4085
		Сметная стоимость:				**438,38**	**55148**
21	**11-110101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам**	**м2 пола**	**274,0000**		**1052,32**	**288336**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=767,94)	чел-ч	0,44505	121,944	767,94	93645
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	3,356	826,57	2774
		Итого оплата труда:				**351,90**	**96420**
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0015	0,411	3432,54	1411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,411	867,01	356
21. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	1,541	16,60	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,37	1434,32	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,37	767,94	1052
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00575	1,576	1812,38	2855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,576	867,01	1366
		Итого эксплуатация машин:				**22,83**	**6257**
21. 7	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0014	0,3836	10997,58	4219
21. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0026	0,7124	31698,62	22582
21. 9	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,6576	26042,38	17125
21.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	63,02	215,22	13563
21.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	4,384	196,56	862
21.12	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,009316	187968,66	1751
21.13	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,233	39690,07	128326
21.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,1918	27,67	5
		Итого материалов:				**687,71**	**188433**
		НР первого уровня	%	60,9		214,31	58720
		НР второго уровня	%	3,6		45,60	12494
		Накладные расходы	%	--		259,90	71214
		Сметная прибыль	%	8		104,98	28764
		Сметная стоимость:				**1417,20**	**388313**
22	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**274,0000**		**4242,83**	**1162536**

2		3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,69115	189,375	767,94	145429
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	6,37	826,53	5265
		Итого оплата труда:				**549,98**	**150694**
22. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	9,248	58,16	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	3,083	16,60	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	2,603	1434,32	3734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	2,603	767,94	1999
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	3,768	1812,38	6828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	3,768	867,01	3267
		Итого эксплуатация машин:				**40,70**	**11151**
22. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	71,788	196,56	14111
22. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	10,165	97570,82	991846
		Итого материалов:				**3671,38**	**1005957**
		НР первого уровня	%	60,9		334,94	91773
		НР второго уровня	%	3,6		164,80	45155
		Накладные расходы	%	--		499,74	136928
		Сметная прибыль	%	8		379,41	103957
		Сметная стоимость:				**5121,98**	**1403421**
23	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**70,5000**		**285,99**	**20162**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,087975	6,202	767,94	4763
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0705	867,01	61
		Итого оплата труда:				**68,43**	**4824**
23. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0705	1812,38	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0705	867,01	61
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**128**
23. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,2115	196,56	42
23. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	71,205	213,89	15230
		Итого материалов:				**216,62**	**15272**
		НР первого уровня	%	60,9		41,67	2938
		НР второго уровня	%	3,6		11,80	832
		Накладные расходы	%	--		53,47	3769
		Сметная прибыль	%	8		27,16	1915
		Сметная стоимость:				**366,61**	**25846**
24	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**274,0000**		**634,05**	**173729**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,53705	147,152	817,80	120341

2		3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,44525	851,77	379
		Итого оплата труда:				440,58	120720
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0685	1434,32	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0685	767,94	53
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,37675	1812,38	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,37675	867,01	327
		Итого эксплуатация машин:				2,85	781
24. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,006576	1441,42	9
24. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,8494	84,66	72
24. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,302	162,18	373
24. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	31,784	381,70	12132
24. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	68,5	404,14	27684
24.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	147,96	83,38	12337
		Итого материалов:				192,00	52607
		НР первого уровня	%	54,8		241,44	66155
		НР второго уровня	%	3,6		31,52	8636
		Накладные расходы	%	--		272,96	74790
		Сметная прибыль	%	8		72,56	19882
		Сметная стоимость:				979,56	268401
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1682789
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1682789
Материалы -			Тенге				1262269
Всего заработная плата -			Тенге				409963
		Накладные расходы -	Тенге				310911
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				241632
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69279
		Сметная прибыль -	Тенге				159496
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2153197
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528
		Сметная заработная плата -	Тенге				409963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2153197
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528
		Сметная заработная плата -	Тенге				409963
		РАЗДЕЛ 5.Входной узел					
25	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	44,2000		5593,57	247236
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	5,727	253,133	893,56	226190
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	10,801	794,31	8580
		Итого оплата труда:				5311,53	234770

	2	3	4	5	6	7	8
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	3,127	12,38	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	1,105	2907,45	3213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,105	998,46	1103
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	9,393	1434,32	13472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	9,393	767,94	7213
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,303875	1812,38	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,303875	867,01	263
		Итого эксплуатация машин:				**390,82**	**17274**
25. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,082953	3,667	982,75	3603
25. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000442	381819,66	169
		Итого материалов:				**85,34**	**3772**
		НР первого уровня	%	60,9		3234,72	142975
		НР второго уровня	%	3,6		317,82	14048
		Накладные расходы	%	--		3552,54	157022
		Сметная прибыль	%	8		731,69	32341
		Сметная стоимость:				**9877,80**	**436599**
26	**21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**33,0000**		**32150,98**	**1060982**
		НР второго уровня	%	3,6		1157,44	38195
		Накладные расходы	%	--		1157,44	38195
		Сметная прибыль	%	8		2664,67	87934
		Сметная стоимость:				**35973,09**	**1187112**
27	**21-090304-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**11,2000**		**67822,41**	**759611**
		НР второго уровня	%	3,6		2441,61	27346
		Накладные расходы	%	--		2441,61	27346
		Сметная прибыль	%	8		5621,12	62957
		Сметная стоимость:				**75885,14**	**849914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2067829**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2067829**
Материалы -			Тенге				**3772**
Всего заработная плата -			Тенге				**234770**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1820593**
Накладные расходы -			Тенге				**222564**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**142975**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**79589**
Сметная прибыль -			Тенге				**183231**

2	3	4	5	6	7	8
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2473624
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
	Сметная заработная плата -	Тенге				234770
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2473624
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
	Сметная заработная плата -	Тенге				234770
	РАЗДЕЛ 6.Коридор					
28	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**90,4000**		**1745,04**	**157751**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	1,058	95,643	777,66	74378
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,090875	8,215	816,59	6708
		Итого оплата труда:				**896,97**	**81086**
28. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	69,619	12,38	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	4,181	1434,32	5997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	4,181	767,94	3211
28. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	23,504	18,64	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,034	1812,38	7311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	4,034	867,01	3498
		Итого эксплуатация машин:				**161,60**	**14608**
28. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	61,472	982,75	60412
28. 8	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	723,2	9,88	7145
28. 9	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	589,408	2,05	1208
		Итого материалов:				**760,68**	**68765**
		НР первого уровня	%	59,8		536,39	48490
		НР второго уровня	%	3,6		82,13	7425
		Накладные расходы	%	–		618,52	55914
		Сметная прибыль	%	8		189,08	17093
		Сметная стоимость:				**2552,64**	**230759**
29	**21-090202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**90,4000**		**15047,85**	**1360326**
		НР второго уровня	%	3,6		541,72	48972
		Накладные расходы	%	--		541,72	48972
		Сметная прибыль	%	8		1247,17	112744
		Сметная стоимость:				**16836,74**	**1522041**

1	2	3	4	5	6	7	8
	100102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка радиаторов плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	35,0000		1399,81	48993
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,86595	30,308	788,02	23884
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,214375	867,01	186
		Итого оплата труда:				687,70	24069
30. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009375	0,328125	16,60	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,214375	1812,38	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,214375	867,01	186
		Итого эксплуатация машин:				11,26	394
30. 5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,35875	68089,09	24427
30. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	1,47	196,56	289
		Итого материалов:				706,17	24716
		НР первого уровня	%	59,8		411,24	14393
		НР второго уровня	%	3,6		65,20	2282
		Накладные расходы	%	–		476,44	16675
		Сметная прибыль	%	8		150,10	5254
		Сметная стоимость:				2026,35	70922
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1567070
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1567070
Материалы -			Тенге				93481
Всего заработная плата -			Тенге				105156
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1360326
		Накладные расходы -	Тенге				121561
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				62883
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				58678
		Сметная прибыль -	Тенге				135091
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1823722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134
		Сметная заработная плата -	Тенге				105156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1823722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134
		Сметная заработная плата -	Тенге				105156
		РАЗДЕЛ 7.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
31	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	67,0000		26,49	1775
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0377	2,526	702,54	1775

2		3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				26,49	1775
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,0737	--	--
		Итого материалов:				–	–
		НР первого уровня	%	59,1		15,65	1049
		НР второго уровня	%	3,6		1,52	102
		Накладные расходы	%	--		17,17	1150
		Сметная прибыль	%	8		3,49	234
		Сметная стоимость:				47,15	3159
32	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные. Разборка	м	27,8000		100,32	2789
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,1428	3,97	702,54	2789
		Итого оплата труда:				100,32	2789
32. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	0,17236	–	–
		Итого материалов:				–	–
		НР первого уровня	%	59,1		59,29	1648
		НР второго уровня	%	3,6		5,75	160
		Накладные расходы	%	--		65,04	1808
		Сметная прибыль	%	8		13,23	368
		Сметная стоимость:				178,59	4965
33	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Площадки железобетонные. Разборка	м3	1,5000		23658,40	35488
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	13,32	19,98	817,80	16340
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	8,445	867,01	7322
		Итого оплата труда:				15774,36	23662
33. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	8,445	1920,48	16218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	8,445	867,01	7322
33. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	16,89	16,80	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	3,66	17,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				11043,07	16565
33. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,39	4812,72	1877
33. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3	235,46	706
		Итого материалов:				1722,23	2583
		НР первого уровня	%	50,8		8013,38	12020
		НР второго уровня	%	3,6		1140,18	1710
		Накладные расходы	%	--		9153,56	13730
		Сметная прибыль	%	8		2624,96	3937
		Сметная стоимость:				35436,91	53155

	2	3	4	5	6	7	8
	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	1,0000		262,34	262
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,148	0,148	788,02	117
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	693,61	30
		Итого оплата труда:				146,45	146
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3638,50	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	867,01	36
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	1812,38	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	867,01	2
		Итого эксплуатация машин:				145,71	146
		НР первого уровня	%	62,1		90,95	91
		НР второго уровня	%	3,6		12,72	13
		Накладные расходы	%	--		103,67	104
		Сметная прибыль	%	8		29,28	29
		Сметная стоимость:				395,28	395
35	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,7000		437,00	15601
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	562
		Накладные расходы	%	--		15,73	562
		Сметная прибыль	%	8		36,22	1293
		Сметная стоимость:				488,95	17456
36	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,7000		565,23	20179
		НР второго уровня	%	3,6		20,35	726
		Накладные расходы	%	--		20,35	726
		Сметная прибыль	%	8		46,85	1672
		Сметная стоимость:				632,42	22578
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				76093
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				76093
Материалы -			Тенге				2583
Всего заработная плата -			Тенге				28372
Транспортные расходы -			Тенге				35780
		Накладные расходы -	Тенге				18080
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14808
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3272
		Сметная прибыль -	Тенге				7534

2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58621
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
	Сметная заработная плата -	Тенге				32827
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				58621
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
	Сметная заработная плата -	Тенге				32827
ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				7709068
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1290859
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				151052
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				57493
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6231377
	- перевозка грузов	Тенге				35780
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				796791
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8505859
Накладные расходы II уровня		Тенге				306211
ИТОГО:		Тенге				8812070
Сметная прибыль		Тенге				704966
ИТОГО по акту:		Тенге				9517036
Временные здания и сооружения 1,5% к-0,8		Тенге				114204
ИТОГО:		Тенге				9631240
НДС 12%		Тенге				1155749
ВСЕГО по акту:		Тенге				10786989
Скидка		Тенге				2157580
ВСЕГО к оплате:		Тенге				8629409

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау", акимата города Темиртау

Директор _____ Нашкенов Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Строй"

Директор _____ Абильдаев К.А.

Генподрядчик:
ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Исаков Е.С.