Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг Ltd"**

Наименование строительства и его адрес: **Водопроводная сеть по ул. Жаншуак в микрорайоне "Рахат" Наурызбайского района г. Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводная сеть по ул. Жаншуак в микрорайоне "Рахат" Наурызбайского района г. Алматы	11 968 216,00	10 685 907,14							1 282 308,86	11 968 216,00
Итого к оплате	11 968 216,00	10 685 907,14							1 282 308,86	11 968 216,00

Сдал (Подрядчик): ТОО "Энергохолдинг Ltd"
(должность ф.и.о. подпись)

Принял (Заказчик): ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водопроводная сеть по ул.Жаншуак в мкр.Рахат Наурыз байского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **17.02.2022**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 6-1-1 Водоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоснабжение на пожаротушение (В1)										
1	1	Е11-010102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		154,9403025	394,54	394,54	61130	61130	0	12462	79479	
				м3 грунта		0	111,71	0	17308		5887		
2	2	С341-020102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоп одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км		5422,910588	38		206071				222557	
				т·км							16486		
3	3	Е11-010101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		5313,91381	322,37	322,37	1713046	1713046	0	349201	2227227	
				м3 грунт а		0	91,27	0	485001		164980		
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2		164,3478498	3889,63	0	639253	0	0	460262	1187476	
				м3 грунта		3889,63	0	639253	0		87961		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5204,348577	19,9	19,9	103567	103566	0	32862	147343	
				м3 грунта		0	8,77	0	45642		10914		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5204,348577	185,47	83,19	965251	432949	0	542210	1628058	
				м3 уплотненного грунт а		102,28	42,42	532301	220768		120597		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		273,913083	1049,76	0	287543	0	0	207031	534140	
				м3 грунта		1049,76	0	287543	0		39566		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		90	3271,84	169,02	294466	15211	165330	117824	445273	
				м3 основания		1265,82	56,56	113924	5090		32983		
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,9	414235,35	112689,91	372812	101421	2681	298979	725534	
				км трубопров ода		298566	36988,6	268709	33290		53743		
10	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,9	78280,54	0	70452	0	7741	62084	143139	
				км трубопровода		69679,5	0	62712	0		10603		
11	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		909	1646		1496214		1496214		1615911	Казахстан
				м							119697		
12	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,155	345748,62	78665,46	53591	12193	130	44779	106240	
				км трубопро вода		266247	25570,66	41268	3963		7870		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм . Промывка с дезинфекцией		0,155	71838,91	0	11135	0	335	10692	23573	
				км трубопровода		69679,5	0	10800	0		1746		
14	14	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 1 8599-2001		156,55	124		19412		19412		20965	
				м							1553		
15	15	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонные упоры объемом до 5 м3 . Устройство		0,35	20985,29	1080,31	7345	378	5135	1807	9884	
				м3		5232,32	439,73	1831	154		732		
16	16	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборног о железобетона. Устройство в грунтах сухих		19,98	25271,74	10043,74	504929	200674	55361	336494	908737	
				м3 желе зобетонных и бетонных конструкций колодца		12457,16	4554,49	248894	90999		67314		
17	17	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-2016		15	20281		304215		304215		328552	
				шт.							24337		
18	18	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	11028		165420		165420		178654	
				шт.							13234		
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	16593		248895		248895		268807	
				шт.							19912		
20	20	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		8	17723		141784		141784		153127	
				шт.							11343		
21	21	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	23195		162365		162365		175354	
				шт.							12989		
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	1992		29880		29880		32270	Казахстан
				шт.							2390		
23	23	С121-060304-0401	Лестницы С1-1 пристав ные и прислоненные с ограждениями		0,1932	615240		118864		118864		128373	Казахстан
				т							9509		
24	24	С123-030101-0205	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76		15	45922		688830		688830		743936	
				компл ект							55106		
			Итого по разделу: 1. Водоснабжение на пожаротушение (В1)									12611122	
			ИТОГО:					8666470	2640568	3612592	2476687	12034609	
								2207235	902215		891452		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		156450					
			Итого с временными									12191059	
			Зимние удорожания			2,3 %		280394					
			Итого с зимними удорожаниями									12471453	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		249429					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12720882	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13357384	
			Со скидкой 20 %, к=0,8									10685908	
			НДС			12 %		1282309					
			Итого с НДС									11968216	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг Ltd"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)