Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Международная школа-детский сад "Spectrum",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Р.Кошкарбаева,11/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180640021495**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Rise Capital",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 41, кв. (офис) офис 207** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091240009336**

Договор (контракт) Договор строительного подряда № DS-05/11/2021 от 05.11.2021г.

Номер документа	Дата составления
1	31.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы по объекту: "Строительство Международной школы «Spectrum» расположенное по адресу: г. Нур-Султан, проспект Р. Кошкарбаева"			Работа	1	223 200 000,00	223 200 000,00	23 914 285,71
				Итого	1	x	223 200 000,00	23 914 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ҚҰРАҚБАЙ Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2022

М.П.

Заказчик: ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum""

Подрядчик: ТОО "Rise Capital"

Утверждена
Пприказом Министра по инвестициям
и развитию РК от 19.09.2018 № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

Наименование строительства и его адрес: Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ DS 15/10/2021	15.10.2021				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате, тенге**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы по объекту: "Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева"	**223 200 000**	**199 285 714**							**23 914 286**	**223 200 000**

Заказчик:
Управляющий директор
ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum""
МП

А. Гази Чолак

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Rise Capital"
МП

Н.Куракбай

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Rise Capital"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № DS 15/10/2021 от 15.10.2021

Акт выполненных работ № 1

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-2 КЖ общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сваи 03-21-КЖ ЛЗ; 3,1										
1	1	Е11-050101-0304 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	287,55	13021,44	9041,68	3744315	2599935	67022	1850120	6041989	
						3746,68	2752,39	1077358	791450		447555		
2	2	С1221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	82,5	6618		545985		545985		589664	
											43679		
3	3	С1221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	3112,5	6618		20598525		20598525		22246407	
											1647882		
4	4	ССмета №1 к Договору №11/2021 от 18.02.2021г.	Изыскательные работы. Инженерно - геологические бурение 3 скважин глубиной 14,0м и 3 опытов статического зондирования	услуга	1	1593167,86	0	1593168	0	1593168	0	1593168	
						0	0	0	0		0		
5	5	Е11-050101-0304 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	34,5825	10230,68	7233,34	353803	250147	0	178005	574352	
						2997,34	2201,91	103656	76148		42545		
			Итого по разделу: 1. Сваи 03-21-КЖ ЛЗ; 3,1									**31045580**	
			ИТОГО:					**26835796**	**2850082**	**22804700**	**2028125**	**31045580**	
								1181014	867598		2181661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**441786**					
			Итого с временными									**31487366**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**657672**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32145038**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**611037**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32756075**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**32 756 075**	
			в том числе на 2021 год - 5 %									1 637 804	
			в том числе на 2022 год - 67 %									21 946 570	
			в том числе на 2023 год - 28 %									9 171 701	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 5 %, К=1									1 637 804	
			НДС на 2021 год, - 12 %									196 536	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**1 834 340**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514									23 045 027	
			НДС на 2022 год, - 12 %									2 765 403	
			Итого в текущих ценах на 2022 год									**25 810 430**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 28 %, К=1,0973603									10 064 661	
			НДС на 2023 год, - 12 %									1 207 759	
			Итого в текущих ценах на 2023 год									**11 272 420**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО налог на добавленную стоимость - 12 %									4 169 699	
			Итого по акту с НДС									**38 917 190**	
			К-т согласно договору на сваи К=0,827									**32 180 000**	
			К-т с НДС									3 447 857	

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Rise Capital"
МП

Н.Куракбай

Начальник участка
ТОО «Rise Capital»

Райымбеков К.К.

Заказчик:
Управляющий директор
ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"
МП

А. Гази Чолак

Инженер технического надзора
ТОО «SCS»
МП

Макубаев С.Е.

объем работ подтверждаю

Инженер авторского надзора
ТОО «ППК «САНАР»»
МП

Жусупова Г.А.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Rise Capital"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № DS 15/10/2021 от 15.10.2021

Акт выполненных работ № 2

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-2 КЖ общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монолитный фундамент Фм (Л4-кол-во, Л5-19,133-спецификация)										
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)	м3 основания	31,2	7513,93 1209,55	2012,68 1029,5	234435 37738	62796 32120	133901	64968 23952	323355	
2	2	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	156	1649,43 1546,55	8,79 4,63	257311 241262	1371 722	14678	183908 35298	476517	
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,6	20524,82 1752,3	1201,15 335,95	320187 27336	18738 5241	274113	29645 27987	377819	
4	4	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	105,24	30315,7 4269,2	1953,48 510	3190424 449291	205584 53672	2535549	457696 291850	3939970	
5	5	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С1) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,0096	356073,01 19573,62	1073,05 449,99	4276294 235071	12887 5404	4028336	218833 359610	4854737	
6	6	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С2) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,37208	362732,97 26180,88	1126,09 449,99	1585898 114465	4923 1967	1466509	105953 135348	1827199	
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,22124	362084,89 19047,2	1689,94 831,18	1528447 80403	7134 3509	1440911	76359 128385	1733191	
8	8	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-1шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,18288	377265,19 25442,82	1512,55 529,4	68994 4653	277 97	64065	4322 5865	79182	
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)	м3 основания	30,58	7513,93 1209,55	2012,68 1029,5	229776 36988	61548 31482	131240	63677 23476	316929	
10	10	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	152,9	1649,43 1546,55	8,79 4,63	252198 236467	1344 708	14386	180253 34596	467047	
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,29	20524,82 1752,3	1201,15 335,95	313825 26793	18366 5137	268666	29056 27430	370311	
12	12	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	102,3	30315,7 4269,2	1953,48 510	3101296 436739	199841 52173	2464716	444910 283696	3829903	
13	13	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С3,С4) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,95711	359424,05 19573,62	1073,05 449,99	4297673 234044	12831 5381	4050798	217876 361244	4876793	
14	14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,52549	363589,33 19047,2	1689,94 831,18	918241 48104	4268 2099	865870	45684 77114	1041040	
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-1шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15972	377273,32 25442,82	1512,55 529,4	60258 4064	242 85	55953	3775 5123	69156	
16	16	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)	м3 основания	6,18	7513,93 1209,55	2012,68 1029,5	46436 7475	12438 6362	26523	12869 4744	64049	
17	17	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	30,9	1649,43 1546,55	8,79 4,63	50967 47788	272 143	2907	36428 6992	94387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,09	20524,82	1201,15	63422	3712	54296	5872	74837	
				м3		1752,3	335,95	5415	1038		5543		
19	19	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		20,25	30315,7	1953,48	613893	39558	487884	88069	758119	
				м3		4269,2	510	86451	10328		56157		
20	20	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С5) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,87855	356073,01	1073,05	312828	943	294689	16008	355143	
				т		19573,62	449,99	17196	395		26307		
21	21	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С6) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,68166	356072,67	1073,05	242721	731	228646	12421	275553	
				т		19573,62	449,99	13343	307		20411		
22	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С6) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2142	362732,97	1126,09	77697	241	71848	5191	89519	
				т		26180,88	449,99	5608	96		6631		
23	23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,22176	367764,64	1689,94	81555	375	76957	4011	92412	
				т		19047,2	831,18	4224	184		6845		
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-3-4шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,13944	373823,57	1512,55	52126	211	48367	3296	59855	
				т		25442,82	529,4	3548	74		4434		
25	25	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		3,8	7513,93	2012,68	28553	7648	16308	7913	39383	
				м3 основания		1209,55	1029,5	4596	3912		2917		
26	26	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		19	1649,43	8,79	31339	167	1788	22399	58037	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	29384	88		4299		
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,9	20524,82	1201,15	38997	2282	33386	3611	46016	
				м3		1752,3	335,95	3329	638		3409		
28	28	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		12,44	30315,7	1953,48	377127	24301	299717	54102	465728	
				м3		4269,2	510	53109	6344		34498		
29	29	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С7/1) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,81355	356073,01	1073,05	289694	873	272896	14825	328880	
				т		19573,62	449,99	15925	366		24361		
30	30	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С8/1) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,61112	356073,01	1073,05	217603	656	204986	11136	247038	
				т		19573,62	449,99	11962	275		18299		
31	31	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,52564	24153,23	1689,94	12696	888	1796	9508	23981	
				т		19047,2	831,18	10012	437		1776		
32	32	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-4шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,06928	377016,85	1512,55	26120	105	24252	1637	29978	
				т		25442,82	529,4	1763	37		2221		
33	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		33,2	7513,93	2012,68	249462	66821	142484	69133	344083	
				м3 основания		1209,55	1029,5	40157	34179		25488		
34	34	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		166	1649,43	8,79	273805	1459	15619	195697	507062	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	256727	769		37560		
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		16,6	20524,82	1201,15	340712	19939	291685	31545	402038	
				м3		1752,3	335,95	29088	5577		29781		
36	36	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		107	30315,7	1953,48	3243780	209022	2577953	465351	4005861	
				м3		4269,2	510	456804	54570		296730		
37	37	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С7) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		6,9964	356073,01	1073,05	2491229	7507	2346777	127485	2828211	
				т		19573,62	449,99	136945	3148		209497		
38	38	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С8) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		5,6892	356072,67	1073,05	2025769	6105	1908306	103666	2299789	
				т		19573,62	449,99	111358	2560		170355		
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		4,6272	362895,78	1689,94	1679191	7820	1583236	83703	1903926	
				т		19047,2	831,18	88135	3846		141032		
40	40	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-4шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,6928	377016,85	1512,55	261197	1048	242523	16374	299777	
				т		25442,82	529,4	17627	367		22206		
41	41	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		8,8	7513,93	2012,68	66123	17712	37767	18324	91203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		1209,55	1029,5	10644	9060		6756		
42	42	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		44	1649,43	8,79	72575	387	4140	51871	134402	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	68048	204		9956		
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,4	20524,82	1201,15	90309	5285	77314	8361	106564	
				м3		1752,3	335,95	7710	1478		7894		
44	44	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		29,81	30315,7	1953,48	903711	58233	718213	129646	1116025	
				м3		4269,2	510	127265	15203		82669		
45	45	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С9,С10) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,794	359424,05	1073,05	1004231	2998	946544	50911	1139553	
				т		19573,62	449,99	54689	1257		84411		
46	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,5808	385285,33	1689,94	223774	982	211730	10506	253022	
				т		19047,2	831,18	11063	483		18742		
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-2шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,09526	377295,98	1512,55	35941	144	33373	2251	41248	
				т		25442,82	529,4	2424	50		3055		
48	48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		7,04	7513,93	2012,68	52898	14169	30214	14660	72962	
				м3 основания		1209,55	1029,5	8515	7248		5405		
49	49	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		35,2	1649,43	8,79	58060	309	3312	41497	107522	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	54439	163		7965		
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,52	20524,82	1201,15	72247	4228	61851	6689	85251	
				м3		1752,3	335,95	6168	1183		6315		
51	51	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		20,8	30315,7	1953,48	630567	40632	501135	90461	778709	
				м3		4269,2	510	88799	10608		57682		
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С11) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,7344	356072,67	1073,05	261500	788	246337	13382	296872	
				т		19573,62	449,99	14375	330		21991		
53	53	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С12) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,264	373988,97	1126,09	98733	297	91524	6398	113541	
				т		26180,88	449,99	6912	119		8410		
54	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,4224	371477,87	1689,94	156912	714	148153	7641	177717	
				т		19047,2	831,18	8046	351		13164		
55	55	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-4-2шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1376	377282,82	1512,55	51914	208	48205	3252	59580	
				т		25442,82	529,4	3501	73		4413		
56	56	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		4,8	7513,93	2012,68	36067	9661	20600	9995	49747	
				м3 основания		1209,55	1029,5	5806	4942		3685		
57	57	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		24	1649,43	8,79	39586	211	2258	28294	73310	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	37117	111		5430		
58	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,4	20524,82	1201,15	49260	2883	42171	4561	58126	
				м3		1752,3	335,95	4206	806		4306		
59	59	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		13,52	30315,7	1953,48	409868	26411	325738	58799	506161	
				м3		4269,2	510	57720	6895		37493		
60	60	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С13) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,46208	356072,67	1073,05	164534	496	154994	8420	186790	
				т		19573,62	449,99	9045	208		13836		
61	61	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С14) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1664	373988,97	1126,09	62232	187	57688	4033	71565	
				т		26180,88	449,99	4357	75		5301		
62	62	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,36096	371622,79	1689,94	134141	610	126656	6530	151924	
				т		19047,2	831,18	6875	300		11254		
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-5-2шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1232	377304,03	1512,55	46484	186	43163	2912	53347	
				т		25442,82	529,4	3135	65		3952		
64	64	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		0,6	7513,93	2012,68	4508	1208	2575	1249	6218	
				м3 основания		1209,55	1029,5	726	618		461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		3	1649,43	8,79	4948	26	282	3537	9164	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	4640	14		679		
66	66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	20524,82	1201,15	6157	360	5271	570	7266	
				м3		1752,3	335,95	526	101		538		
67	67	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		1,69	30315,7	1953,48	51234	3301	40717	7350	63270	
				м3		4269,2	510	7215	862		4687		
68	68	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С13) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,05776	356072,67	1073,05	20567	62	19374	1052	23349	
				т		19573,62	449,99	1131	26		1730		
69	69	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С14) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0208	373988,97	1126,09	7779	23	7211	504	8946	
				т		26180,88	449,99	545	9		663		
70	70	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,04512	371622,79	1689,94	16768	76	15832	816	18991	
				т		19047,2	831,18	859	38		1407		
71	71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-5-2шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0154	377304,03	1512,55	5810	23	5395	364	6668	
				т		25442,82	529,4	392	8		494		
72	72	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании (Анкерный болт 1.1 М16 L=700мм -7шт)		0,0092617	236017,65	1577,46	2186	15	310	1699	4195	
				т		200954	588,08	1861	5		311		
73	73	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж.л-3.1)		6	7513,93	2012,68	45084	12076	25750	12494	62184	
				м3 основания		1209,55	1029,5	7257	6177		4606		
74	74	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		30	1649,43	8,79	49483	264	2823	35367	91638	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	46397	139		6788		
75	75	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3	20524,82	1201,15	61574	3603	52714	5701	72657	
				м3		1752,3	335,95	5257	1008		5382		
76	76	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		18,6	30315,7	1953,48	563872	36335	448130	80893	696346	
				м3		4269,2	510	79407	9486		51581		
77	77	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С15,С16) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,37772	356072,67	1073,05	490568	1478	462123	25104	556926	
				т		19573,62	449,99	26967	620		41254		
78	78	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,77472	361021,42	1689,94	279691	1309	263625	14014	317201	
				т		19047,2	831,18	14756	644		23496		
79	79	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-6-4шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,26952	373821,78	1512,55	100752	408	93487	6370	115692	
				т		25442,82	529,4	6857	143		8570		
80	80	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж.л-3.1)		0,44	7513,93	2012,68	3306	886	1888	916	4560	
				м3 основания		1209,55	1029,5	532	453		338		
81	81	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		2,2	1649,43	8,79	3629	19	207	2594	6720	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	3402	10		498		
82	82	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,22	20524,82	1201,15	4515	264	3866	418	5328	
				м3		1752,3	335,95	386	74		395		
83	83	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		13,8	30315,7	1953,48	418357	26958	332484	60017	516644	
				м3		4269,2	510	58915	7038		38270		
84	84	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С17) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,5857	356072,67	1073,05	208552	628	196459	10672	236762	
				т		19573,62	449,99	11464	264		17538		
85	85	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С18) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2324	356072,67	1073,05	82751	249	77953	4235	93945	
				т		19573,62	449,99	4549	105		6959		
86	86	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С18) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1428	362732,97	1126,09	51798	161	47899	3461	59680	
				т		26180,88	449,99	3739	64		4421		
87	87	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,48428	183075,68	1689,94	88660	818	78617	8760	105214	
				т		19047,2	831,18	9224	403		7794		
88	88	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-3-4шт, л) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,09296	373823,57	1512,55	34751	141	32245	2197	39904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		25442,82	529,4	2365	49		2956		
89	89	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		5,84	7513,93	2012,68	43881	11754	25064	12161	60525	
				м3 основания		1209,55	1029,5	7064	6012		4483		
90	90	E11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		29,2	1649,43	8,79	48163	257	2747	34424	89194	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	45159	135		6607		
91	91	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,92	20524,82	1201,15	59932	3507	51308	5549	70720	
				м3		1752,3	335,95	5117	981		5239		
92	92	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		18,8	30315,7	1953,48	569935	36725	452949	81763	703834	
				м3		4269,2	510	80261	9588		52136		
93	93	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С15) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,572	356072,67	1073,05	203674	614	191864	10423	231224	
				т		19573,62	449,99	11196	257		17128		
94	94	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С16) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,40456	362732,97	1126,09	146747	456	135700	9804	169076	
				т		26180,88	449,99	10592	182		12524		
95	95	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,25728	367854,51	1689,94	94642	435	89306	4654	107239	
				т		19047,2	831,18	4900	214		7944		
96	96	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-6-4шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,17968	373821,78	1512,55	67168	272	62325	4247	77128	
				т		25442,82	529,4	4572	95		5713		
97	97	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		4,44	7513,93	2012,68	33362	8936	19055	9245	46016	
				м3 основания		1209,55	1029,5	5370	4571		3409		
98	98	E11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		22,2	1649,43	8,79	36617	195	2089	26172	67812	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	34333	103		5023		
99	99	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,22	20524,82	1201,15	45565	2667	39008	4219	53766	
				м3		1752,3	335,95	3890	746		3983		
100	100	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		14,66	30315,7	1953,48	444428	28638	353204	63757	548840	
				м3		4269,2	510	62586	7477		40655		
101	101	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С17) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,61589	356072,67	1073,05	219302	661	206586	11222	248966	
				т		19573,62	449,99	12055	277		18442		
102	102	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С18) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,23632	356072,67	1073,05	84147	254	79268	4306	95529	
				т		19573,62	449,99	4626	106		7076		
103	103	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С18) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,15822	362732,97	1126,09	57392	178	53071	3834	66124	
				т		26180,88	449,99	4142	71		4898		
104	104	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1392	367482,26	1689,94	51154	235	48267	2518	57965	
				т		19047,2	831,18	2651	116		4294		
105	105	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы (Поддерживающий каркас ПКр-7-13шт) арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1092	377367,37	1512,55	41209	165	38265	2581	47293	
				т		25442,82	529,4	2778	58		3503		
106	106	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(03-21-кж,л-3.1)		32	7513,93	2012,68	240446	64496	137334	66634	331646	
				м3 основания		1209,55	1029,5	38706	32944		24566		
107	107	E11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		160	1649,43	8,79	263909	1406	15054	188623	488735	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1546,55	4,63	247448	741		36203		
108	108	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		16	20524,82	1201,15	328397	19218	281142	30405	387596	
				м3		1752,3	335,95	28037	5375		28704		
109	109	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		90	30315,7	1953,48	2728413	175813	2168372	391416	3369416	
				м3		4269,2	510	384228	45900		249586		
110	110	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		24,5631	366277,79	1689,94	8996918	41510	8487550	444330	10196548	
				т		19047,2	831,18	467858	20416		755400		
111	111	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С19) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,05739	356072,67	1073,05	20435	62	19250	1046	23199	
				т		19573,62	449,99	1123	26		1718		
112	112	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки (С20) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03681	362732,97	1126,09	13352	41	12347	892	15384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		26180,88	449,99	964	17		1140		
			Итого по разделу: 1. Монолитный фундамент Фм (Л4-кол-во, Л5-19,133-спецификация)									66685105	
			ИТОГО:					55932329	1704103	48186962	5813138	66685105	
								6041269	561815		4939642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1000277					
			Итого с временными									67685386	
			Зимние удорожания			2,2 %		1489078					
			Итого с зимними удорожаниями									69174464	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1383489					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70557953	

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**70 557 953**
в том числе на 2021 год - 5 %	3 527 898
в том числе на 2022 год - 67 %	47 273 829
в том числе на 2023 год - 28 %	19 756 227
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 5 %, К=1	3 527 898
НДС на 2021 год. - 12 %	423 348
Итого в текущих ценах на 2021 год	**3 951 245**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	49 639 950
НДС на 2022 год. - 12 %	5 956 794
Итого в текущих ценах на 2022 год	**55 596 744**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 28 %, К=1,0973603	21 679 699
НДС на 2023 год. - 12 %	2 601 564
Итого в текущих ценах на 2023 год	**24 281 263**
ИТОГО налог на добавленную стоимость - 12 %	8 981 706
Итого по акту с НДС	**83 829 252**
Лимит цены договору на фундаменты К=2,267	
НДС	**190 000 000**
	28 357 143

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Rise Capital"
МП

Н.Куракбай

Начальник участка
ТОО «Rise Capital»

Райымбеков К.К.

Заказчик:
Управляющий директор
ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"
МП

А. Гази Чолак

Инженер технического надзора
ТОО «SCS»
МП

Макубаев С.Е.

объемы работ подтверждаю (без подтверждения объемов)

Инженер авторского надзора
ТОО «ПИК «САНАР»»
МП

Жусупова Г.А.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Rise Capital"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство международной школы "Spectrum", г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Р.Кошкарбаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № DS 15/10/2021 от 15.10.2021

Акт выполненных работ № 3

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-2 КЖ общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Котлован ГП Л5										
1	1	Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		2188,1163	147,8	142,26	323404	311281	0	46255	399231	
				м3 грунта		5,54	23,82	12122	52121		29573		
2	2	Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		573,7	147,8	142,26	84793	81615	0	12128	104674	
				м3 грунта		5,54	23,82	3178	13666		7754		
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2255,79	24,7	20,27	55718	45725	271	22755	84750	
				м3 грунта		4,31	9,7	9722	21881		6278		
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		67,6737	2306,92	0	156118	0	0	112405	290004	
				м3 грунта		2306,92	0	156118	0		21482		
			Итого по разделу: 1. Котлован ГП Л5									878659	
			ИТОГО:					620033	438621	271	193543	878659	
								181140	87668		65087		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13180					
			Итого с временными									891840	
			Зимние удорожания			2,2 %		19620					
			Итого с зимними удорожаниями									911460	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18229					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									929689	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**929 689**	
			в том числе на 2021 год - 5 %									46 484	
			в том числе на 2022 год - 67 %									622 892	
			в том числе на 2023 год - 28 %									260 313	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 5 %, К=1									46 484	
			НДС на 2021 год, - 12 %									5 578	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**52 063**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514									654 068	
			НДС на 2022 год, - 12 %									78 488	
			Итого в текущих ценах на 2022 год									**732 556**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 28 %, К=1,0973603									285 657	
			НДС на 2023 год, - 12 %									34 279	
			Итого в текущих ценах на 2023 год									**319 936**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО налог на добавленную стоимость - 12 %									118 345	
			Итого по акту с НДС									**1 104 555**	
			К-т согласно договору на земляные работы К=0,92									**1 020 000**	
			ВСЕГО:									109 286	

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Rise Capital"
МП

Н.Куракбай

Начальник участка
ТОО «Rise Capital»

Райымбеков К.К.

Заказчик:
Управляющий директор
ТОО "Международная школа-детский сад "Spectrum"
МП

А. Гази Чолак

Инженер технического надзора
ТОО «SCS»

Макубаев С.Е.

объемы работ подтверждаю

МП
Инженер авторского надзора
ТОО «ПИК «САНАР»»

Жусупова Г.А.

МП