Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	162 282,75	181 756,68	162 282,75	181 756,68	162 282,75	181 756,68
	Всего к оплате подрядчику	**162 282,75**	**181 756,68**	**162 282,75**	**181 756,68**	**162 282,75**	**181 756,68**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,010812		4 365 150	1 337 548	47196	14462	6913	--	47196
						2 388 177	349 313	25821	3777		--	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1		3 617	--	3617	--	3617	--	3617
						--	--	--	--		--	
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4		505	--	202	--	202	--	202
						--	--	--	--		--	
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2		159	--	318	--	318	--	318
						--	--	--	--		--	
15	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2		17 350	696	34700	1392	4404	--	34700
						14 452	130	28904	260		--	
16	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2		8 398	--	16796	--	16796	--	16796
						--	--	--	--		--	
17	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4 864	--	19456	--	19456	--	19456
						--	--	--	--		--	
18	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1 405	--	2810	--	2810	--	2810
						--	--	--	--		--	
19	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1		1 957	--	1957	--	1957	--	1957
						--	--	--	--		--	
20	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015		1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
						1 134 001	150 120	1701	225		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	
22	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084	475 598	1428	476	--	--	1428
					952 486	125 730	952	126		--	
23	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	--	380	--	380	--	380
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							--	137237
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								137237
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**137 237**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									10 293
		Итого									**147 530**
		Сметная прибыль 5%									7 376
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									7 376
		Итого СМР									**162 283**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									162 283
		НДС (12%)									**19 474**
		Всего									**181 756,68**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.