Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	173 043,50	193 808,72	173 043,50	193 808,72	173 043,50	193 808,72
	Всего к оплате подрядчику	**173 043,50**	**193 808,72**	**173 043,50**	**193 808,72**	**173 043,50**	**193 808,72**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
11	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1		17 350	696	17350	696	2202	--	17350
						14 452	130	14452	130		--	
12	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		106 018	--	106018	--	106018	--	106018
						--	--	--	--		--	
13	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3		4 864	--	14592	--	14592	--	14592
						--	--	--	--		--	
16	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015		1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
						1 134 001	150 120	1701	225		--	
17	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5		3 817	--	5726	--	5726	--	5726
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	146337
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									146337
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**146 337**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%										10 975
		Итого										**157 312**
		Сметная прибыль 5%										7 866
		Непредвиденные работы и затраты - 5%										7 866
		Итого СМР										**173 044**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										173 044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)									20 765
		Всего									193 808,72

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАЙШЫЛЫК"

Салужас Д.Н.