Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Энергомера», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, улица Айтеке би, 93б
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мухашов Бекетай Сартаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района», Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Шаган.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", в лице руководителя Бақытжанұлы Мейірхан
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Элит-Энерго», ТОО «CapStroy engineering» , ТОО «Промстрой-XXI» .
3. наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ХТ ПТ «Мекен и Компания», РП №ЭС ,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 14.11.2022 г. №125.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	38256		38256	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	1295		1295	
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и прогнозном уровне цен 2023 года, в том числе	млн. тенге	1143,612		1143,612	
СМР	млн. тенге	789,865		789,865	
Оборудование	млн. тенге	161,467		161,467	
Прочие затраты	млн. тенге	192,280		192,280	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Протяженность ВЛИ-0,4 кВ - 38256 м., Протяженность КЛ-0,4 кВ - 1295 м., Подстанция комплектная 10/0,4 кВ – 21 комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.09.2023 г.;
месяц, год

окончание работ 31.08.2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 14;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Теремозекской РЭС Начальник М. Кэкіел

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения по проекту не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электрообеспечение жилых массивов Шаганского сельского округа Сырдарьинского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Энергомера» в лице директора Мухашов Бекетай Сартаевич*.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)