Счет-фактура № 10408170001 от 4 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.08.2017

Поставщик: ТОО "EMAAR"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 141040024255, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Карбышева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0014743, от 07.04.2015

ИИК поставщика: KZ76914052203KZ000LH, в банке ДБ АО "Сбербанк России" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170027 от 27.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 141040024255, ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Карбышева, дом № 4
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950640001244, КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" Акимата г.Караганды Государственного учреждения "Отдел образования г.Караганды",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Кемеровская, дом № 36/2
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" Акимата г.Караганды Государственного учреждения "Отдел образования г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950640001244, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Кемеровская, дом № 36/2

ИИК получателя: KZ970705034642266001, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитально-востановительному ремонту КГУ "КШДС №33" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"	Усл	1	18 552 722,30	18 552 722,30	12%	2 226 326,68	20 779 048,98		
Всего по счету:					**18 552 722,30**		**2 226 326,68**	**20 779 048,98**		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель: **Абжанов С. Ф.**
(Ф.И.О., подпись)

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: **Не п.**
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" Акимата г.Караганды Государственного учреждения "Отдел образования г.Караганды",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Кемеровская, дом № 36/2 — 950640001244

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Карбышева, дом № 4 — 141040024255

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №170027 от 27.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
10408170001	04.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитально-востановительному ремонту КГУ "КШДС №33" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"			Усл	1	20 779 048,98	20 779 048,98
				Итого	1	x	20 779 048,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Варбакасова А.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2017

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Комплекс школа-детский сад № 33" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Стройка: Капитальный ремонт КГУ "КШДС № 33" акимата г.Караганды ГУ «Отдел образования г.Караганды»

Объект: Капитальный ремонт спортивного зала здания

Договор подряда № 170027 от 27.03.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за период с 01 июня по 04 августа 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ				
			ПОТОЛКИ				
1.	1.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с бетонных поверхностей	м2	824,13	266,80	219877
2.	2.	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	540,00	1188,41	641739
3.	3.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,13	1589,93	1310306
4.	4.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	824,13	523,88	431746
			СТЕНЫ				
5.	5.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	899,90	317,01	285275
6.	6.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	899,90	1297,86	1167945

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	899,90	784,42	705896
8.	8.	22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,17	392643,27	64908
9.	9.	22-040603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,10	555,10	56
10.	10.	11-340108-0709 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ Разборка облицовки радиаторов	м2 поверхности	36,48	3619,40	132036
11.	11.	11-340108-0305 РСНБ РК 2015	Разборка деревянного каркаса под обшивку радиаторов	м2 площади	36,48	7487,02	273127
12.	12.	11-340108-0305 РСНБ РК 2015	Обшивка радиаторов отопления.Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 20 см	м2 площади	36,48	15201,55	554552
13.	13.	11-340108-0709 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2 поверхности	36,48	7014,76	255898
			ДВЕРИ				
14.	14.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	18,36	1261,63	23164
15.	15.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,35	1734,37	23150
16.	16.	ПРАЙС «ЕВРОЛЮКС KZ»	Блоки дверные деревянные	компл	4,00	69930,00	279720
17.	17.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,00	5639,04	22556
18.	18.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	24,00	354,41	8506
19.	19.	21-070503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24,88	408,38	10160
20.	20.	11-150403-0104 РСНБ	Заполнения проемов дверных.	м2	32,04	608,32	19488

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Проолифка деревянных повехностей дверных проемов	окрашиваемой поверхности			
21.	21.	11-150404-0207 РСНБ РК 2015	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	32,04	995,83	31902
22.	22.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,01	3755,74	18822
23.	23.	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,01	16309,60	81737
24.	24.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Разборка (демонтаж) метал.оконной решетки	т конструкций	0,01	47881,69	479
25.	25.	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,94	603,97	1174
26.	26.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,94	4086,55	7943
27.	27.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,94	15316,34	29769
28.	28.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Оконная решетка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	79735,80	1595
29.	29.	ТПРАЙС	Решетка оконная металлическая	шт	1,00	13786,20	13786
30.	30.	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	9,72	6258,43	60832
			ПОЛЫ				
31.	31.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	557,59	432,47	241138

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	144,44	46,50	6717
33.	33.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	557,59	94,61	52753
34.	34.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	557,59	901,36	502592
35.	35.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	557,59	4827,45	2691739
36.	36.	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	144,44	381,03	55036
37.	37.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Проолифка деревянных поверхностей за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	557,59	756,14	421618
38.	38.	22-040603-0103 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	139,40	415,60	57933
39.	39.	11-150404-0205 РСНБ РК 2015	Поверхность полов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	557,59	890,23	496384
			РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕВАЛКИ. КАБИНЕТЫ				
			ПОТОЛКИ				
40.	40.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32,92	266,80	8783
41.	41.	12-110101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	32,92	595,04	19589
42.	42.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,92	1589,93	52340
43.	43.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,92	523,88	17246
			СТЕНЫ				
44.	44.	11-460201-0802 РСНБ	Стены. Отбивка штукатурки с	м2	44,41	266,80	11849

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кирпичных поверхностей				
45.	45.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	74,71	317,01	23684
46.	46.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	24,86	976,16	24267
47.	47.	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,30	35538,34	10766
48.	48.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,40	1697,30	9165
49.	49.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,41	1297,86	57638
50.	50.	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	124,52	528,35	65790
51.	51.	22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,02	392643,27	8981
52.	52.	22-040603-0103 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	415,60	6
53.	53.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,86	5627,68	139904
			ПОЛЫ				
54.	54.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	27,35	176,14	4818
55.	55.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	25,80	972,22	25083
56.	56.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы толщиной 15 см. Разборка	м3	5,48	16348,75	89583

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,53	831,01	30357
58.	58.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщины 100 мм	м2 стяжки	36,53	2077,54	75892
59.	59.	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	36,53	4001,98	146192
60.	60.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,72	689,01	26680
			ПРОЕМЫ				
61.	61.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	11,55	1261,63	14575
62.	62.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	4,20	3755,74	15774
63.	63.	21-090202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,20	16309,60	68500
64.	64.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	7,35	2022,64	14872
65.	65.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,57	5175,56	18491
66.	66.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,00	5639,04	22556
67.	67.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,00	354,41	2835
68.	68.	ПРАЙС ТОО «Азия Креатив»	Полотно GREEN PLANT дверное ПВДГ 20-9Ф	шт	2,00	42557,40	85115
69.	69.	ПРАЙС ТОО «Азия Креатив»	Коробка GREEN PLANT, облицованная шпоном	компл	2,40	9660,33	23185

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	70.	ПРАЙС ТОО «Азия Креатив»	Наличник GREEN PLANT облицованный шпоном	шт	6,00	2017,98	12108
71.	71.	ПРАЙС ТОО «Азия Креатив»	Планка GREEN PLANT, облицованная шпоном	шт	5,00	9660,33	48302
72.	72.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,00	1198,55	4788
73.	73.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	4,00	2928,51	11699
74.	74.	21-090201-1206 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,00	42079,97	168109
75.	75.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	4,00	1303,61	5208
76.	76.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	4,00	3197,07	12772
77.	77.	21-090201-1208 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,00	49086,15	196099
78.	78.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	5,00	1409,82	7049
79.	79.	21-090205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	5,00	2493,00	12465
80.	80.	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	9,04	6258,43	56576

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,04	750,71	6786
			РАЗДЕЛ 3. БАЛКОН				
			ПОЛЫ				
82.	82.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	42,50	972,22	41320
83.	83.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	45,05	176,14	7935
84.	84.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Полы наливные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,50	556,34	23644
85.	85.	ПРАЙС ТОО «Almix»	Полы наливные	кг	250,00	55,22	13806
86.	86.	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	42,50	2379,25	101118
87.	87.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	45,05	366,23	16499
			ПОТОЛКИ				
88.	88.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с поверхностей потолков	м2	31,35	266,80	8364
89.	89.	12-110101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	31,35	595,04	18655
90.	90.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,35	1589,93	49844
91.	91.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,35	523,88	16424
			СТЕНЫ				
92.	92.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	158,59	266,80	42312
93.	93.	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	158,59	756,61	119990

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	94.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,59	1297,86	205828
95.	95.	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная эмалевыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	158,59	528,35	83791
96.	96.	22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,03	392643,27	11439
97.	97.	22-040603-0103 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	415,60	7
			ПРОЕМЫ				
98.	98.	11-080401-0203 РСНБ РК 2015	Проемы. Заполнение стеклянными блоками. При высоте этажа до 4 м. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,86	1444,37	51789
99.	99.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	35,86	2928,51	105005
100.	100.	21-090201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	35,86	19408,07	695896
101.	101.	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	17,82	603,97	10763
102.	102.	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,00	1715,98	5148
103.	103.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	17,82	3197,07	56972
104.	104.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	17,82	18373,27	327412

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	105.	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	33,60	944,39	31732
106.	106.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,60	1261,63	4542
107.	107.	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,60	3755,74	13521
108.	108.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,60	18347,57	66051
109.	109.	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,22	6258,43	7660
			РАЗДЕЛ 4. СТОЛОВАЯ				
110.	110.	11-460401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные щитовые дощатые. Разборка	м2	26,55	502,32	13335
111.	111.	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	5,71	603,97	3450
112.	112.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	5,71	2928,51	16728
113.	113.	21-090201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,71	16844,79	96217
114.	114.	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПХВ профилей сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	26,55	5823,81	154606
115.	115.	ПРАЙС	Перегородки ПХВ	м2	26,55	30004,32	796531
			РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО				
116.	116.	12-060101-1201 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена петель	шт.	4,00	1385,08	5540
117.	117.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,00	354,41	1418

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	118.	12-060101-1203 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена ручек-скоб	шт.	1,00	452,25	452
119.	119.	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1,00	4069,83	4070
120.	120.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11,30	266,80	3015
121.	121.	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	11,30	10213,80	115416
			РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
122.	122.	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,00	697,13	697
123.	123.	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,00	2980,81	2981
124.	124.	23-030102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	1,00	7611,05	7611
125.	125.	12-150101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,00	6068,86	6069
126.	126.	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	16277,32	16277
			РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
127.	127.	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	28,00	78,59	2200
128.	128.	13-080305-0309 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Монтаж оборудования	шт.	28,00	1276,10	35731
129.	129.	ПРАЙС ТОО «GLOBAL TRADE INVEST»	Светоидная панель универсальная с рассеивателем Призма 464-LEPS-60036	шт	4,00	15584,40	62338
130.	130.	ПРАЙС ТОО «GLOBAL TRADE INVEST»	Светодиодная панель JL-МУ 24w 1800LM 6500K	шт	3,00	7792,20	23377
131.	131.	ПРАЙС ТОО «GLOBAL TRADE INVEST»	Светодиодный светильник GLED 150S	шт	12,00	124675,20	1496102
132.	132.	ПРАЙС ТОО «GLOBAL TRADE INVEST»	Светодиодная панель JL-6060 48w 4000LM	шт	4,00	18481,50	73926

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	133.	ПРАЙС ТОО «GLOBAL TRADE INVEST»	Светильник LED накладной 24W	шт	5,00	3671,33	18357
			РАЗДЕЛ 8. МАФЫ				
134.	134.	Т84-020209-0102	Щит баскетбольный 1800x1050 с сеткой и кольцом.Монтаж	шт	4,00	13789,64	55159
135.	135.	ТУТ84-020209-0102	Щит баскетбольный 1800x1050 с сеткой и кольцом.Стоимость спортивного инвентаря	шт	4,00	27412,56	109650
136.	136.	Т84-020209-0102	Щит баскетбольный 900x600 с сеткой и кольцом.Монтаж	шт	4,00	13789,64	55159
137.	137.	ТУТ84-020209-0102	Щит баскетбольный 900x600 с сеткой и кольцом.Стоимость спортивного инвентаря	шт	4,00	21818,16	87273
138.	138.	Т84-020103-0201	Шведская стенка.Монтаж	шт	6,00	4812,02	28872
139.	139.	ТУТ84-020103-0201	Шведская стенка.Стоимость спортивного инвентаря	шт	6,00	25734,24	154405
			РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ				
140.	140.	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	86,15	2907,82	250509
141.	141.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	86,15	481,12	41448
142.	142.	41-010101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	86,15	767,41	66112

ИТОГО: 18803030

В том числе :

Накладные расходы			3162420
Сметная прибыль			1392817
Итого с временными	1,2 %	225636	19028666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	418631		19447297	
		Итого с НДС	12 %	2333676		21780973	
		Скидка	4,6%			1001924	
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**20779048,98**	

Сдал: **Руководитель ТОО «EMAAR»** **Абжанов С.Ф.**

Принял: **Руководитель КГУ «Комплекс школа - детский сад № 33» акимата г.Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды»** **Садвакасова А.Д.**

Эксперт технического надзора ТОО «АЛГА Г.А.» **Достанбаева А.Ж.**

Авторский надзор Смунева Смунева Н.И.

Форма 3

Заказчик:

КГУ "Комплекс школа-детский сад №33 акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
БИН 950640001244
Карагандинская обл. г.Караганда Г.А.
г.Караганда, ул.Кемеровская, 36/2
Тел. 87212538255

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRkZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО "Сбербанк"
Г.Караганда,
ул.Карбышева,4
Тел. 87785809060

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 04.08.2017г
за период с 01 июня по 04 августа 2017г.

Объект: Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания

Договор №170027 от 27.03.2017г. тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 779 048,98
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0-00
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0-00
4	Сумма раннее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	0-00
5	Виды выполняемых работ	Капитальн. ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 779 048,98
7	Сумма выполненных работ за июнь-июль 2017 г.	20 779 048,98
8	Удержание аванса 0%	0-00
9	Удержание резерва 5%	1 038 952,45
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненых работ, с учетом раннее оплаченных	19 740 096,53
11	в т.ч. НДС 12%	2 115 010,34

Заказчик:

Руководитель Садвакасова А.Д.
КГУ"Комплекс школа-детский сад №33" акимата
г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды

Подрядчик:
Руководитель ТОО "EMAAR" Абжанов С.Ф.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

04" августа 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» , г.Караганда, ул. Карбышева 4,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Абжанов Серик Файзулинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания, г.Караганда, ул. Кемеровская 36/2,
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Комплекс школа – детский сад №33» акимата г.Караганда ГУ»Отдел образования г.Караганды», руководитель Садвакасова А.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Штукатурка потолков	м2	31,35	31,35	31,35	31,35
Сплошное выравнивание стен и потолков	м2	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75
Окраска потолков и стен	м2	2071,21	2071,21	2071,21	2071,21
Устройство деревянных полов	м2	557,59	557,59	557,59	557,59

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ремонт мягкой кровли, облицовка фасада линеарными панелями, установка витражей, окон и дверей из ПВХ профилей, устройство полов, отделочные работы, ремонт сетей отопления, вентиляции, водопровода и канализации, установка пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы звукового обеспечения, электромонтажные работы, установка технологического оборудования, слаботочные сети;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.06.2017 год;

месяц, год

окончание работ 04.08.2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт КГУ «КШДС №33» акимата г.Караганды ГУ «Отдел образования г.Караганды», Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Абжанов Серик Файзулинович, 04 августа 2017 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"04" августа 2017 года

Заказчик КГУ «Комплекс школа – детский сад №33» акимата г.Караганда ГУ»Отдел образования г.Караганды» г.Караганда, ул. Кемеровская 36/2, руководитель Садвакасова А.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 04.08.2017 года, ТОО «EMAAR» , г.Караганда, ул. Карбышева 4, директор Абжанов Серик Файзулинович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____
ТОО «АЛГА Г.А.», директор Шакиев Е.К., эксперт Достанбаева А.Ж., №KZ07VJE00015300, KZ77VJE00015301, KZ50VJE00015302 от 02.02.2016 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____
ИП «Смунева Н.И.» директор Смунева Н.И.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт КГУ «КШДС №33» акимата г.Караганды ГУ «Отдел образования г.Караганды», Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Караганда ул. Кемеровская 36/2

_____.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

_____:

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.06.2017 год;

месяц, год

окончание работ 04.08.2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 _____;

фактически, месяц: 2 _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Штукатурка потолков	м2	31,35	31,35	31,35	31,35
Сплошное выравнивание стен и потолков	м2	1971,75	1971,75	1971,75	1971,75
Окраска потолков и стен	м2	2071,21	2071,21	2071,21	2071,21
Устройство деревянных полов	м2	557,59	557,59	557,59	557,59

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 20779,04898 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20779,04898 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___0___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20779,04898 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 20779,04898 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___0___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт КГУ «КНДС №33» акимата г.Караганды ГУ «Отдел образования г.Караганды», Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Садвакасова А.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Достанбаева А.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Смунева Н.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Абжанов С.Ф. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Форма 3

Заказчик:

КГУ "Комплекс школа-детский сад №33 акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
БИН 950640001244
Карагандинская обл. г.Караганда Г.А.
г.Караганда, ул.Кемеровская, 36/2
Тел. 87212538255

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"

БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО "Сбербанк"
Г.Караганда,
ул.Карбышева,4
Тел. 87785809060

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 04.08.2017г

Объект: Работы по капитальному ремонту спортивного зала здания

Договор №170027 от 27.03.2017г.

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
4	Сумма раннее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальн. ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	
7	Сумма выполненных работ за июнь-июль 2017 г.	
8	Удержание аванса 0%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненых работ, с учетом раннее оплаченных	1 038 952,45
11	в т.ч. НДС 12%	111 316,33

Заказчик:

Руководитель
КГУ"Комплекс школа-детский сад №33" акимата
г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды" Садвакасова А.Д.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "EMAAR" Абжанов С.Ф.