Генподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	457 195,22		457 195,22		457 195,22	
	Всего к оплате подрядчику	**457 195,22**		**457 195,22**		**457 195,22**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Устройство колодцев										
22	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671		85 285 49 259	28 310 8 767	142511 82312	47306 14650	12893	-- --	142511
25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		37 406 --	-- --	37406 --	-- --	37406	-- --	37406
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		7 251 --	-- --	7251 --	-- --	7251	-- --	7251
28	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		14 200 --	-- --	14200 --	-- --	14200	-- --	14200
29	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		40 355 --	-- --	40355 --	-- --	40355	-- --	40355
30	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037		36 767 29 555	5 773 1 120	1360 1094	213 41	53	-- --	1360
31	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888		23 822 --	-- --	212 --	-- --	212	-- --	212
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148		93 885 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- --	1389
33	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536		18 714 4 079	5 540 1 728	14103 3074	4175 1302	6854	-- --	14103
34	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628		48 339 5 909	2 917 564	30357 3711	1832 354	24814	-- --	30357
35	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1		12 695 9 733	576 182	12695 9733	576 182	2386	-- --	12695
36	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		58 497 --	-- --	58497 --	-- --	58497	-- --	58497
37	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1		5 146	--	5146	--	193	--	5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 953	--	4953	--		--	
38	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770	--	5770	--	5770	--	5770
					--	--	--	--		--	
39	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0495	287 386	--	14226	--	593	--	14226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		275 422	--	13633	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							--	385478
		в том числе оборудование									385478
		в том числе СМР									0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									385 478
		Итого									28 911
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									414 389
		Итого									1 243
		Сметная прибыль 5%									415 632
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									20 782
		Итого СМР									20 782
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									457 195
		Всего									457 195,22

Генподрядчик:

Директор ТОО "АРАНПЫЛ-К

Садуакас Д.Ш.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумаидуллаев А.А.