Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО "NamysStroy"

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№07/2-06	07.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"	2 000 000,00	1 785 714,29							214 285,71	2 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 785 714,29**							**214 285,71**	**2 000 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мажит Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО "NamysStroy"
Договор № 07/2-06 от 07.06.2024 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №1 от 05.10.2024г
приемки выполненных работ за октябрь 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Искусственные сооружения					
			Подраздел 3.1. Металлическая трубаD-530 мм ,L-7м (4 шт) и лотков Л-300					
1	12	6101-0103-0116	Рытье прогала в теле насыпиэкскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	118	300	35 400	
2	13	1130-0101-0101	Подготовкащебеночная толщ.15 см . Устройство	м3 подушки	6,92	10278	71 124	
3	15	1131-0401-0401	Лотки железобетонные сборные. Устройство	м лотка	6	21037	126 222	
4	18	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальныхтруб , диаметр труб 500 мм	км	0,028	7002155	196 060	
5	20	6121-0201-0111	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,028	3314164	92 797	
6	22	6111-0401-0107	Обмазочнаяизоляция лотка битумная в 1 слой	м2	9,1	1552	14 123	
7	24	6101-0206-0102	Засыпка вручную трубы, группа грунта 2	м3	1,6	4112	6 579	
8	25	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1,6	650	1 040	
9	26	6101-0106-0105	Обратная засыпка тела трубы в с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	88,4	67	5 923	
10	27	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	88,4	270	23 868	
11	28	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	176,8	19	3 359	
12	29	1101-0204-0507	Мощение входного и выходного руслащебнем	м2 мощения	4,5	13266	59 697	
13	31	6101-0103-0216	Погрузка лишнего грунтана автомобили-самосвалы экскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	28	476	13 328	
			Подраздел 4.3. Проезжая часть .Тип 2					
14	69	6101-0103-0104	Нарезка корыта глубиной 20 смгрунтаэкскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 с перемещением на обочину	м3	66,8	523	34 936	
15	70	6101-0201-0102	Земляные работы при устройстве бортового камнявручную , группа грунта 2	м3	7,86	9670	76 006	
16	71	6101-0108-0102	Устройство основания под бортовой камень, щебеночное толщ.10 см	м3	4,185	9469	39 628	
17	73	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных БР 100.30.15, другие виды покрытия	м	93	5236	486 948	

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

18	75	6111-0401-0107	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.	м2	4,65	1552	7 217	
19	77	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15 см	м3	33,4	6877	229 692	
20	78	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	334	855	285 570	

Итого:	1 809 517
Всего	
Сметная прибыль (5%)	1 809 517
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	90 476
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	54 286
Итого с переводным коэфициентом 1,075	1 954 278
Итого с понижающим коэффициентом 0,85	2 100 849
НДС (12 %)	1 785 714,29
Итого	214 285,71
	2 000 000,00

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор

_____ Мажит К.

Субподрядчик:
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор

_____ Рахимжанов Т.К.