Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	445 587,37		445 587,37		445 587,37	
	Всего к оплате подрядчику	**445 587,37**		**445 587,37**		**445 587,37**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

_____ **Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Устройство колодцев										
21	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671		85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
						49 259	8 767	82312	14650		--	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		46 555	--	46555	--	46555	--	46555
						--	--	--	--		--	
23	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		32 989	--	65978	--	65978	--	65978
						--	--	--	--		--	
24	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		37 406	--	37406	--	37406	--	37406
						--	--	--	--		--	
26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		7 251	--	7251	--	7251	--	7251
						--	--	--	--		--	
27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		14 200	--	14200	--	14200	--	14200
						--	--	--	--		--	
29	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037		36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
						29 555	1 120	1094	41		--	
30	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888		23 822	--	212	--	212	--	212
						--	--	--	--		--	
31	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148		93 885	--	1389	--	1389	--	1389
						--	--	--	--		--	
32	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536		18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
						4 079	1 728	3074	1302		--	
33	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628		48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
						5 909	564	3711	354		--	
34	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,05		287 386	--	14369	--	598	--	14369
						275 422	--	13771	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	375691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**375691**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**375 691**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									28 177
		Итого									**403 868**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 212
		Итого									**405 079**
		Сметная прибыль 5%									20 254
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									20 254
		Итого СМР									**445 587**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									445 587
		Всего									**445 587,37**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбеткаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.