Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2025 года № 121

Декларация о соответствии

«4» 12 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЛивКос-Север» г. Петропавловск ул. Надежды 24 а**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Колесникова Сергея Анатольевича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Трудовое** Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является : ГУ «Аккайынский районный отдел строительства , архитектуры и градостроительства» в лице Шабаева Александра Викторовича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной , градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проектно-сметная документация : **ТОО «Астана Быт Сервис – ЛТД»**
Государственная лицензия ГСЛ №011582 РК заказ № 236.12.10-1.0
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **ГУ « Аккайынский районный отдел строительства , архитектуры и градостроительства»** приказ № 69 от 21.12.2012 г.
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг :

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Резервуар V=100 м3	шт		2		2
HDPE P 0,8 МПа SDR 21 DB 125,8 мм	мп		9140,5		9140,5
HDPE P 1 МПа SDR 17 DB 27,1 мм	мп		3602,06		9140,5
HDPE P 0,8 МПа SDR 21 DB 112,3 мм	мп		722,251		722,251
HDPE P 0,8 МПа SDR 21 DB 44,9 мм	мп		111,1		111,1
HDPE P 0,6 МПа SDR 26 DB 101,1 мм	мп		452,48		452,48
Колодец D=1.5	мп		136,35		136,35
Колодец D=2,0	м3		154,911		154,911
КТПН 63кВА 10/0,4 кВ	шт		1		1
ВЛ 10 кВ	мп		75		75

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание насосной станции одноэтажное, бескаркасное, без подвала размером в осях 6.0*6.0 м фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков. Наружные стены-многослойная кладка. Кровля из профлиста. Здание состоит из помещения насосной и дизель-генераторной: для хозяйственно-питьевого водоснабжения в насосной станции устанавливается много насосная установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CRIE 5-8 Q = 3/53 л. с. H = 16 м в. с. В комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами;

- здание пункта охраны одноэтажное, бескаркасное, без подвала размером в осях 6.0*4.5 м. Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков. Наружные стены-многослойная прокладка. Кровля рулонная из 3-х слоев рубероида;
- резервуары чистой воды-емк. 100 куб. м. (2 шт.). Емкость прямоугольной формы размером 6.0*6.0 м; Резервуары оборудуются подающими, отводящими и спускными трубопроводами из стальных электросварных труб;
- фильтры-поглотители состоят из асбестоцементной вентиляционной трубы, корпуса из железобетонных колец, металлической решетки, гравийной загрузки, фильтрующего материала.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2014 года;

окончание работ ноябрь 2015 год;

при продолжительности строительства месяц:

по норме или проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев ;

фактически, месяц : 15 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодные и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Дата мп

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Трудовое** Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество, выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Колесников Сергей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

дата мп

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН 030140001690 БИН ПЕТРОПАВЛ КАЛАСЫ • ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК