Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор №186 от 28.11.2017 года

Наименование объекта: **Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО**

Акт приёмки выполненных работ № 3 за май 2018 года (от 22.05.2018г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Наружная канализация К1								
		Раздел 1 Сети канализации К1								
1	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *км трубопровода*	0,52	380585,67 254249,15	122648,36 45831,29	197905 132210	63777 23832	96902 62,1	296 56,49	153,92 29,3748
2	23-010603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	525,2	2697,04		1416485				
3	23-021103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 *шт.*	88	502,94		44259				
4	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,481	356889,66 245659,64	108641,83 40375,03	171664 118162	52257 19420	85438 62,1	286 49,89	137,566 23,99709
5	23-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	485,81	1769,98		859874				

		м							
6	23-021103-0104								
	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73	81	255,08		20661				
	шт.								
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	2,24	297346,99	83891,58	666057	187917	338188	247	553,28
		км трубопровода								
				212160,67	30957,95	475240	69346	62,1	38,24	85,6576
8	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	2262,4	1310,38		2964604				
		м								
9	23-021103-0103									
	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	378	218,32		82525				
	шт.								
36	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	19,32	20910,03	6861,14	403982	132557	173926	13,869	267,94908
		м3 конструкций колодца								
				11772,98	2723,59	227454	52620	62,1	2,382	46,02024
38	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	322,83	15207,75	4592,44	4909518	1482577	2020973	9,655	3116,92365
		м3 конструкций колодца								
				8195,84	1884,96	2645863	608522	62,1	1,73	558,4959
40	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, бетон на лотки	231,83	15787,58		3660035				
		м3								
41	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	28	10681,57		299084				
		шт.								
42	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	211	21315,29		4497526				
		шт.								
43	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	28	8528		238784				
		шт.								
44	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	28	9342,77		261598				
		шт.								
45	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	217	13341,47		2895099				
		шт.								

46 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	220	14411,55		3170541				
	шт.								
47 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1	28	6094,37		170642				
	шт.								
49 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	211	16745,14		3533225				
	шт.								
116 11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза	431,71	99,46	93,57	42938	40395	8632	0,008	3,45368
	м3 грунта		5,83	28	2517	12088	59,1	0,0232	10,015672
117 41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию базы ТОО "Озеленитель"К=1,200;	518,052	175,9		91125				
	т								
118 11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	1064,7	69,28	64,15	73762	68301	14850	0,00703	7,484841
	м3 грунта		5,13	18,47	5462	19665	59,1	0,0153	16,28991
119 11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	288,35	76,2	70,56	21972	20346	4424	0,00773	2,2289455
	м3 грунта		5,64	20,32	1626	5859	59,1	0,01683	4,8529305
120 11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	14821,13	87,4	80,92	1295367	1199326	260851	0,00888	131,611634
	м3 грунта		6,48	23,3	96041	345332	59,1	0,0193	286,047809
121 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	4790,43	122,32	115,06	585965	551187	117832	0,00984	47,1378312
	м3 грунта		7,18	34,44	34395	164982	59,1	0,02853	136,670968

122 41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	8383,2525	120,94		1013871				
	т								
123 11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1583,11	96,14	89,01	152200	140913	30642	0,00977	15,4669847
	м3 грунта		7,12	25,63	11272	40575	59,1	0,02123	33,6094253
124 11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	1245,99	110,89	102,72	138168	127988	27791	0,0112	13,955088
	м3 грунта		8,17	29,57	10180	36844	59,1	0,0245	30,526755
125 11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	63,56	121,98	113	7753	7182	1560	0,01232	0,7830592
	м3 грунта		8,98	32,53	571	2068	59,1	0,02695	1,712942
126 11-010205-0301	Грунты 1 группы (почвенно-растительный и песок сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	46,27	1109,69	0	51345	0	30345	1,416	65,51832
	м3 грунта		1109,69	0	51345	0	59,1	0	0
127 11-010205-0301	Грунты 1 группы (песок мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	8,92	1120,65	0	9996	0	5908	1,5576	13,893792
	м3 грунта		1120,65	0	9996	0	59,1	0	0
128 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	606,54	1448,24	0	878415	0	519143	1,848	1120,88592
	м3 грунта		1448,24	0	878415	0	59,1	0	0
129 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	48,96	1665,48	0	81542	0	48191	2,1252	104,049792
	м3 грунта		1665,48	0	81542	0	59,1	0	0

130	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	38,54	2332,23	0	89884	0	53121	2,976	114,69504
		м3 грунта		2332,23	0	89884	0	59,1	0	0
131	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	1,97	2798,69	0	5513	0	3258	3,5712	7,035264
		м3 грунта		2798,69	0	5513	0	59,1	0	0
132	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	68,06	8679,31	3287,63	590714	223756	278411	7	476,42
		м3 грунта		5391,68	1529,91	366958	104126	59,1	1,7	115,702
133	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	1241,2	925,81	925,81	1149115	1149115	458967	0	0
		м3 мокрого грунта		0	625,68	0	776594	59,1	0,858	1064,9496
134	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	57,59	123,24	50,65	7097	2917	3274	0,108	6,21972
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	4180	1360	59,1	0,02625	1,5117375
135	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	231,12	2787,86	120,68	644330	27892	116296	1,02	235,7424
		м3 основания		778,78	31,5	179992	7280	62,1	0,035	8,0892
136	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для засыпки) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	4790,43	105,06	97,8	503283	468504	103195	0,00984	47,1378312
		м3 грунта		7,18	29,27	34395	140216	59,1	0,02425	116,167928
137	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750;	8383,2525	120,94		1013871				
		т								
138	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	335,38	630,5	0	211457	0	124971	0,885	296,8113
		м3 грунта		630,5	0	211457	0	59,1	0	0
139	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	1316,16	692,48	0	911414	0	538646	0,972	1279,30752
		м3 грунта		692,48	0	911414	0	59,1	0	0

140	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	1072,88	18,86	18,86	20235	20235	4540	0	0
		м3 грунта								
				0	7,16	0	7682	59,1	0,00691	7,4136008
141	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси)	19352,22	22	22	425749	425749	95500	0	0
		м3 грунта								
				0	8,35	0	161591	59,1	0,00806	155,978893
142	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (галечник)	1334,57	25,71	25,71	34312	34312	7698	0	0
		м3 грунта								
				0	9,76	0	13025	59,1	0,00942	12,5716494
143	11-010102-0308	Грунты 2 группы (лишний грунт - суглинки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	640,66	104,98	97,8	67256	62657	13801	0,00984	6,3040944
		м3 грунта								
				7,18	29,27	4600	18752	59,1	0,02425	15,536005
144	11-010102-0312	Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	68,06	288,09	268,4	19607	18267	4024	0,027	1,83762
		м3 грунта								
				19,69	80,34	1340	5468	59,1	0,06656	4,5300736
145	41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1208,14	284,02		343136				
		т								
		Всего прямые затраты				**40 945 460**				**8 228**
										2 766
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 592 024				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**6 508 127**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 637 247				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 383 306				
		- перевозка грузов, тенге				2 462 003				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**5 591 298**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				46 536 758				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 861 470				
		Итого, тенге				48 398 228				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 871 858				
	Итого по смете на подряд, тенге				**52 270 086**				

(локальная смета 2-2-1)
Наружная канализация К1Н

Раздел 1 Сети канализации К1Н

1	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	2,024	360973,66	112725,73	730611	228157	359518	286	578,864
		км трубопровода		245659,73	40375,21	497215	81719	62,1	49,89	100,97736
2	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2044,24	4843,69		9901665				
		м								
87	11-010102-0307	Грунты 1 группы (лишний почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза	157,62	99,46	93,56	15677	14747	3151	0,008	1,26096
		м3 грунта		5,83	28	919	4413	59,1	0,0232	3,656784
88	41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию ТОО "Озеленитель"К=1,200;	189,144	175,9		33270				
		т								
89	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный сухой). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	744,05	69,28	64,15	51548	47731	10378	0,00703	5,2306715
		м3 грунта		5,13	18,47	3817	13743	59,1	0,0153	11,383965
90	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	4024,48	87,4	80,92	351740	325661	70831	0,00888	35,7373824
		м3 грунта		6,48	23,3	26079	93770	59,1	0,0193	77,672464
91	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	174,44	96,13	89,01	16769	15527	3376	0,00977	1,7042788
		м3 грунта		7,12	25,63	1242	4471	59,1	0,02123	3,7033612
92	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	1285,11	122,32	115,06	157195	147865	31610	0,00984	12,6454824

	м3 грунта								
			7,18	34,44	9227	44259	59,1	0,02853	36,6641883
93 41-020103-1005									
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	2248,9425	120,94		271987				
	т								
94 11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	76,94	8679,31	3287,63	667786	252950	314735	7	538,58
	м3 грунта								
			5391,68	1529,91	414836	117711	59,1	1,7	130,798
95 11-010205-0301									
	Грунты 1 группы (почвенно-растительный сухой). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	27,89	1109,69	0	30949	0	18291	1,416	39,49224
	м3 грунта								
			1109,69	0	30949	0	59,1	0	0
96 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	164,22	1448,24	0	237830	0	140558	1,848	303,47856
	м3 грунта								
			1448,24	0	237830	0	59,1	0	0
97 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	5,38	1665,45	0	8960	0	5295	2,1252	11,433576
	м3 грунта								
			1665,45	0	8960	0	59,1	0	0
98 11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	99,38	925,81	925,81	92007	92007	36748	0	0
	м3 мокрого грунта								
			0	625,68	0	62180	59,1	0,858	85,26804
99 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	32,4	123,24	50,65	3993	1641	1842	0,108	3,4992
	м3 уплотненного грунта								
			72,59	23,62	2352	765	59,1	0,02625	0,8505
100 11-230101-0101									
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	110,31	2787,86	120,67	307529	13311	55506	1,02	112,5162
	м3 основания								
			778,78	31,5	85907	3475	62,1	0,035	3,86085
101 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для обратной засыпки) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	1285,11	105,06	97,8	135014	125684	27684	0,00984	12,6454824
	м3 грунта								
			7,18	29,27	9227	37615	59,1	0,02425	31,1639175

102 41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750;	2248,9425	120,94		271987				
	т								
103 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1191,95	692,48	0	825402	0	487813	0,972	1158,5754
	м3 грунта								
			692,48	0	825402	0	59,1	0	0
104 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный грунт)	772,01	18,86	18,86	14560	14560	3267	0	0
	м3 грунта								
			0	7,16	0	5528	59,1	0,00691	5,3345891
105 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси)	4461,66	22	22	98157	98157	22018	0	0
	м3 грунта								
			0	8,35	0	37255	59,1	0,00806	35,9609796
106 11-010102-0312	Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	76,94	288,09	268,4	22166	20651	4548	0,027	2,07738
	м3 грунта								
			19,69	80,34	1515	6181	59,1	0,06656	5,1211264
107 41-020103-1015	Перевозка лишнего скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=2,690;	206,9686	284,02		58783				
	т								
	Всего прямые затраты				**14 305 585**				**2 818**
									532

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 155 477
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**1 398 649**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	513 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 115 441
- перевозка грузов, тенге	636 027
Накладные расходы I уровня, тенге	**1 597 169**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 902 754
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	636 110
Итого, тенге	16 538 864

	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 323 109				
	Итого по смете на подряд, тенге				**17 861 973**				
	(локальная смета 4-6-1) Общестроительные работы								
1 11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	121,4	87,4	80,92	10610	9824	2135	0,00888	1,078032
	м3 грунта		6,47	23,29	785	2827	59,1	0,0193	2,34302
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,2	1448,18	0	3186	0	1883	1,848	4,0656
	м3 грунта		1448,18	0	3186	0	59,1	0	0
3 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок - лишний грунт). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	123,6	104,98	97,81	12976	12089	2662	0,00984	1,216224
	м3 грунта		7,18	29,27	887	3618	59,1	0,02425	2,9973
4 41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,600;	197,76	284,02		56168				
	т								
5 11-010102-0309	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый грунт для грунтовой подушки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	114	160,06	150,55	18247	17163	3670	0,0129	1,4706
	м3 грунта		9,4	45,06	1072	5137	59,1	0,03733	4,25562
6 41-020103-1017	Перевозка галечникового грунта для грунтовой подушки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 кмК=1,950;	222,3	311,28		69198				
	т								
7 11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки (h=1 м)	62	317	315,65	19654	19570	3459	0,0018	0,1116
	м3 грунтовой подушки		1,26	93,15	78	5775	59,1	0,08481	5,25822
8 11-010205-0503	Засыпка вручную галечникового грунта . Группа грунтов 3	52	923,85	0	48040	0	28392	1,21	62,92
	м3 грунта		923,85	0	48040	0	59,1	0	0
9 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение грунтовой подушки (h=0,5м) пневматическими трамбовками	52	147,02	60,31	7645	3136	3529	0,129	6,708
	м3 уплотненного грунта								

			86,71	28,12	4509	1462	59,1	0,03125	1,625
10 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,8	17555	650	49154	1820	1559	1,35	3,78
	м3								
			984,64	163,21	2757	457	48,5	0,1813	0,50764
11 11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	2191,67	1164,5	13150	6987	5433	1,21	7,26
	шт. сборных конструкций								
			1027,17	431	6163	2586	62,1	0,4352	2,6112
12 11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	12	1518,42	835,25	18221	10023	7343	0,825	9,9
	шт. сборных конструкций								
			683,17	302,17	8198	3626	62,1	0,3011	3,6132
13 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). ФБС 24.6.6-Т,ФБС 12.6.6-Т, ФБС 9.6.6-Т	9,456	37853,89		357946				
	м3								
14 21-020199-9907	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;	-9,456	799		-7555				
	м3								
15 21-020199-9906	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5К=-1,000;	-9,456	302		-2856				
	м3								
16 21-020199-9905	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10К=-1,000;	-9,456	531		-5021				
	м3								
17 21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,456	788		7451				
	м3								
18 11-060101-0119	Монолитные заделки в ленточных фундаментах. Устройство	1,8	19684,44	799,44	35432	1439	2166	2,82	5,076
	м3								
			2276,11	204,44	4097	368	48,5	0,2261	0,40698
19 11-060101-0115	Армированный бетон по верху ленточных фундаментов. Устройство	3,24	18736,42	1006,48	60706	3261	2654	1,79	5,7996
	м3								
			1426,85	262,04	4623	849	48,5	0,2878	0,932472
20 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,07508	167422,48		12570				
	т								

21 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01586	169326,09		2686				
	т								
22 11-060301-0408									
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 538	0,4077	204302,18	856,02	83294	349	9809	58	23,6466
	т								
			49234,73	370,37	20073	151	48,5	0,36	0,146772
23 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0232	1011034,48	0	23456	0	1993	175	4,06
	канало-километр трубопровода								
			138318,97	0	3209	0	62,1	0	0
	Всего прямые затраты				**894 358**				**137**
									25
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				107 677				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**85 661**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 856				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				575 653				
	- перевозка грузов, тенге				125 366				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**76 687**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				971 045				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				38 842				
	Итого, тенге				1 009 887				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				80 791				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 090 678**				
	Всего прямые затраты				**56 145 403**				**11 183**
									3 323
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 855 178				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				7 992 437				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 177 188				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 074 400				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0				
	- перевозка грузов, тенге				3 223 396				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 265 154				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				63 410 557				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 536 422				
	Итого, тенге				65 946 979				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 275 758				
	Итого по смете на подряд, тенге				71 222 737				

	Временные здания и сооружения (2 %)	1 424 454,74
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	2 470 004,52
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	282 561,92
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	502 650,12
	Итого в текущих ценах	**75 902 408,30**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**81 215 576,88**
	НДС (12 %)	9 745 869,23
	Всего по акту с учетом НДС	**90 961 446,11**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.