ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «DK Proekt»

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",**
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

**Подрядчик: ТОО "DK Proekt"**
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

**Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.**

**Наименование объекта: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО**

## Акт приёмки выполненных работ № 9 за сентябрь 2018 года (от 24.09.2018г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)**<br>Наружная канализация К1 | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Сети канализации К1** | | | | | | | | |
| 1 | 11-220501-0107 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка<br>*км трубопровода* | 0,4487 | 380585,67<br>254249,15 | 122648,36<br>45831,29 | 170769<br>114082 | 55032<br>20564 | 83615<br>62,1 | 296<br>56,49 | 132,8152<br>25,347063 |
| 2 | 23-010603-0205 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;<br>*м* | 1750,835 | 2697,04 | | 4722072 | | | | |
| 3 | 23-021103-0105 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73<br>*шт.* | 282 | 502,94 | | 141829 | | | | |
| 4 | 11-220501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка<br>*км трубопровода* | 1,40155 | 356889,66<br>245659,64 | 108641,83<br>40375,03 | 500199<br>344304 | 152267<br>56588 | 248954<br>62,1 | 286<br>49,89 | 400,8433<br>69,9233295 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23-010603-0204 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;<br>*м* | 2326,0805 | 1769,98 | | 4117116 | | | | |
| 6 | 23-021103-0104 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73<br>*шт.* | 378 | 255,08 | | 96420 | | | | |
| 7 | 11-220501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка<br>*км трубопровода* | 1,535 | 297346,99 | 83891,58 | 456428 | 128774 | 231749 | 247 | 379,145 |
| | | | | 212160,67 | 30957,95 | 325667 | 47520 | 62,1 | 38,24 | 58,6984 |
| 8 | 23-010603-0203 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;<br>*м* | 3775,582 | 1310,38 | | 4947447 | | | | |
| 9 | 23-021103-0103 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73<br>*шт.* | 608 | 218,32 | | 132739 | | | | |
| 38 | 11-230601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие<br>*м3 конструкций колодца* | 102,6666 | 15207,75 | 4592,44 | 1561328 | 471490 | 642711 | 9,655 | 991,246023 |
| | | | | 8195,84 | 1884,96 | 841439 | 193522 | 62,1 | 1,73 | 177,613218 |
| 52 | 11-080201-0109 | Горловины колодцев. Кладка кирпичная<br>*м3 кладки* | 8,97 | 24691,93 | 1285,69 | 221487 | 11533 | 22541 | 5,95 | 53,3715 |
| | | | | 4622,89 | 323,99 | 41467 | 2906 | 50,8 | 0,36 | 3,2292 |
| 80 | 11-110101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку (для колодцев с люком типа Л)<br>*м3 подстилающего слоя* | 206,95 | 5548,56 | 1187,4 | 1148274 | 245732 | 360686 | 3,1 | 641,545 |
| | | | | 2366,88 | 494,97 | 489826 | 102434 | 60,9 | 0,55 | 113,8225 |
| 81 | 11-060101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство<br>*м3* | 206,95 | 17628,67 | 650,02 | 3648253 | 134522 | 115188 | 1,35 | 279,3825 |
| | | | | 984,47 | 163,16 | 203736 | 33766 | 48,5 | 0,1813 | 37,520035 |
| 103 | 11-090501-0204 | Резка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000;<br>*т* | 76,12 | 9081,25 | 1104,34 | 691265 | 84062 | 289815 | 5,25 | 399,63 |
| | | | | 6249,08 | 2,7 | 475680 | 206 | 60,9 | 0,003 | 0,22836 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 11-090501-0204 | Электродуговая сварка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000; | 76,12 | 9081,25 | 1104,34 | 691265 | 84062 | 289815 | 5,25 | 399,63 |
| | *т* | | 6249,08 | 2,7 | 475680 | 206 | 60,9 | 0,003 | 0,22836 |
| 114 11-110101-0803 | Теплоизоляция засыпная керамзитовая трубопроводов | 393,36 | 16159,76 | 1187,37 | 6356603 | 467064 | 749466 | 3,44 | 1353,1584 |
| | *м3 изоляции* | | 2742,09 | 386,47 | 1078629 | 152022 | 60,9 | 0,45 | 177,012 |
| 115 11-080101-0401 | Глиняный замок. Устройство | 243,3 | 8711,3 | 1105,75 | 2119459 | 269028 | 689125 | 6,93 | 1686,069 |
| | *м3 изолирующего слоя* | | 5053,63 | 521,97 | 1229549 | 126996 | 50,8 | 0,58 | 141,114 |
| 116 11-010102-0307 | Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза | 450,93 | 99,46 | 93,57 | 44849 | 42194 | 9016 | 0,008 | 3,60744 |
| | *м3 грунта* | | 5,83 | 28 | 2629 | 12626 | 59,1 | 0,0232 | 10,461576 |
| 117 41-020103-1008 | Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию базы ТОО "Озеленитель"К=1,200; | 541,116 | 175,9 | | 95182 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 118 11-010101-0307 | Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. | 1132,27 | 69,28 | 64,15 | 78444 | 72635 | 15793 | 0,00703 | 7,9598581 |
| | *м3 грунта* | | 5,13 | 18,47 | 5809 | 20913 | 59,1 | 0,0153 | 17,323731 |
| 119 11-010101-0307 | Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | 301,19 | 76,2 | 70,56 | 22951 | 21252 | 4621 | 0,00773 | 2,3281987 |
| | *м3 грунта* | | 5,64 | 20,32 | 1699 | 6120 | 59,1 | 0,01683 | 5,0690277 |
| 120 11-010101-0308 | Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. | 15480,79 | 87,4 | 80,92 | 1353021 | 1252706 | 272462 | 0,00888 | 137,469415 |
| | *м3 грунта* | | 6,48 | 23,3 | 100316 | 360702 | 59,1 | 0,0193 | 298,779247 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 11-010102-0308 | Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение | 5003,64 | 122,32 | 115,06 | 612045 | 575719 | 123076 | 0,00984 | 49,2358176 |
| | *м3 грунта* | | 7,18 | 34,44 | 35926 | 172325 | 59,1 | 0,02853 | 142,753849 |
| 122 41-020103-1005 | Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750; | 8756,37 | 120,94 | | 1058995 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 123 11-010101-0308 | Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | 1653,57 | 96,14 | 89,01 | 158974 | 147184 | 32005 | 0,00977 | 16,1553789 |
| | *м3 грунта* | | 7,12 | 25,63 | 11773 | 42381 | 59,1 | 0,02123 | 35,1052911 |
| 124 11-010101-0309 | Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. | 1301,45 | 110,89 | 102,72 | 144318 | 133685 | 29028 | 0,0112 | 14,57624 |
| | *м3 грунта* | | 8,17 | 29,57 | 10633 | 38484 | 59,1 | 0,0245 | 31,885525 |
| 125 11-010101-0309 | Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | 66,39 | 121,98 | 113 | 8098 | 7502 | 1629 | 0,01232 | 0,8179248 |
| | *м3 грунта* | | 8,98 | 32,53 | 596 | 2160 | 59,1 | 0,02695 | 1,7892105 |
| 126 11-010205-0301 | Грунты 1 группы (почвенно-растительный и песок сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | 48,33 | 1109,69 | 0 | 53631 | 0 | 31696 | 1,416 | 68,43528 |
| | *м3 грунта* | | 1109,69 | 0 | 53631 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 127 11-010205-0301 | Грунты 1 группы (песок мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | 9,31 | 1220,65 | 0 | 11364 | 0 | 6716 | 1,5576 | 14,501256 |
| | *м3 грунта* | | 1220,65 | 0 | 11364 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | 633,54 | 1448,24 | 0 | 917518 | 0 | 542253 | 1,848 | 1170,78192 |
| | | *м3 грунта* | | 1448,24 | 0 | 917518 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 129 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | 51,14 | 1665,48 | 0 | 85173 | 0 | 50337 | 2,1252 | 108,682728 |
| | | *м3 грунта* | | 1665,48 | 0 | 85173 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 130 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы (галечники сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | 40,25 | 2332,23 | 0 | 93872 | 0 | 55478 | 2,976 | 119,784 |
| | | *м3 грунта* | | 2332,23 | 0 | 93872 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 131 | 11-010205-0303 | Грунты 3 группы (галечники мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | 2,06 | 2798,69 | 0 | 5765 | 0 | 3407 | 3,5712 | 7,356672 |
| | | *м3 грунта* | | 2798,69 | 0 | 5765 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 132 | 11-010205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками | 71,09 | 8679,31 | 3287,63 | 617012 | 233718 | 290805 | 7 | 497,63 |
| | | *м3 грунта* | | 5391,68 | 1529,91 | 383295 | 108761 | 59,1 | 1,7 | 120,853 |
| 133 | 11-010205-1201 | Траншеи. Водоотлив | 1296,44 | 925,81 | 925,81 | 1200257 | 1200257 | 479394 | 0 | 0 |
| | | *м3 мокрого грунта* | | 0 | 625,68 | 0 | 811157 | 59,1 | 0,858 | 1112,34552 |
| 134 | 11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы | 60,15 | 123,24 | 50,65 | 7413 | 3047 | 3420 | 0,108 | 6,4962 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 72,59 | 23,62 | 4366 | 1421 | 59,1 | 0,02625 | 1,5789375 |
| 135 | 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 241,40 | 2787,86 | 120,68 | 672989 | 29132 | 121468 | 1,02 | 246,228 |
| | | *м3 основания* | | 778,78 | 31,5 | 187997 | 7604 | 62,1 | 0,035 | 8,449 |
| 136 | 11-010102-0308 | Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для засыпки) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | 5003,64 | 105,06 | 97,8 | 525682 | 489356 | 107788 | 0,00984 | 49,2358176 |
| | | *м3 грунта* | | 7,18 | 29,27 | 35926 | 146457 | 59,1 | 0,02425 | 121,33827 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 41-020103-1005 | Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750; | 8756,37 | 120,94 | | 1058995 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 138 11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) | 350,31 | 630,5 | 0 | 220870 | 0 | 130534 | 0,885 | 310,02435 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 630,5 | 0 | 220870 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 139 11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок) | 1374,74 | 692,48 | 0 | 951980 | 0 | 562620 | 0,972 | 1336,24728 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 692,48 | 0 | 951980 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 140 11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный) | 1120,64 | 18,86 | 18,86 | 21135 | 21135 | 4742 | 0 | 0 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0 | 7,16 | 0 | 8024 | 59,1 | 0,00691 | 7,7436224 |
| 141 11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси) | 20213,55 | 22 | 22 | 444698 | 444698 | 99751 | 0 | 0 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0 | 8,35 | 0 | 168783 | 59,1 | 0,00806 | 162,921213 |
| 142 11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (галечник) | 1393,97 | 25,71 | 25,71 | 35839 | 35839 | 8041 | 0 | 0 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0 | 9,76 | 0 | 13605 | 59,1 | 0,00942 | 13,1311974 |
| 143 11-010102-0308 | Грунты 2 группы (лишний грунт - суглинки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | 669,17 | 104,98 | 97,8 | 70249 | 65445 | 14416 | 0,00984 | 6,5846328 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 7,18 | 29,27 | 4805 | 19587 | 59,1 | 0,02425 | 16,2273725 |
| 144 11-010102-0312 | Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | 71,09 | 288,09 | 268,4 | 20480 | 19081 | 4203 | 0,027 | 1,91943 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 19,69 | 80,34 | 1400 | 5711 | 59,1 | 0,06656 | 4,7317504 |
| 145 41-020103-1015 | Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | 1261,91 | 284,02 | | 358408 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты по смете 2-1-1** | | | | **42 673 160** | | | | **10 893** |
| | | | | | | | | | 2 917 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 8 747 402 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | | 6 898 151 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 2 683 551 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 24 456 027 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 2 571 580 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 6 728 364 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 49 401 524 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 1 976 061 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 51 377 585 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 4 110 207 | | | | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **55 487 792** | | | | |

**Локальная смета № 4-1-1**

Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ

**Раздел 1 Установка опор**

**1.1 Опора промежуточная П1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка опоры П1 | 1 | 6132 | 3052 | 6132 | 3052 | 2156 | 3,06 | 3,06 |
| | | *опора* | | 2503 | 992 | 2503 | 992 | 61,7 | 0,87 | 0,87 |
| 2 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | 1 | 26665,94 | | 26666 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.2 Опора анкерная (концевая) К3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры К3К=2,000; | 2 | 12561 | 7094,5 | 25122 | 14189 | 8864 | 5,98 | 11,96 |
| | | *опора* | | 4891,5 | 2291,5 | 9783 | 4583 | 61,7 | 2 | 4 |
| 9 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=2,000; | 4 | 26665,94 | | 106664 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.3 Опора анкерная угловая переходная ПУА1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры ПУА1<br>*опора* | 1 | 12562 | 7094 | 12562 | 7094 | 4431 | 5,98 | 5,98 |
| | | | | 4891 | 2291 | 4891 | 2291 | 61,7 | 2 | 2 |
| 21 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013<br>*шт.* | 2 | 35340,1 | | 70680 | | | | |
| 22 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка<br>*шт.* | 2 | 1649,5 | 877 | 3299 | 1754 | 1381 | 0,91 | 1,82 |
| | | | | 772,5 | 347 | 1545 | 694 | 61,7 | 0,3 | 0,6 |
| 23 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плита П-3и<br>*м3* | 0,09 | 37853,89 | | 3407 | | | | |
| 24 | 21-020199-9908 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20<br>*м3* | 0,09 | 721 | | 65 | | | | |
| 25 | 21-020199-9909 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5<br>*м3* | 0,09 | 520 | | 47 | | | | |
| 26 | 21-020199-9910 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25<br>*м3* | 0,09 | 603 | | 54 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты по смете 4-1-1** | | | | **254 698** | | | | **23** |
| | | | | | | | | | | 7 |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 18 722 |
| - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | 26 089 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 560 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 209 887 |
| - перевозка грузов, тенге | 0 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 16 832 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 271 530 |
| Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | 10 861 |
| Итого, тенге | 282 391 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 22 591 |

**Итого по смете на подряд, тенге** **304 982**

## Локальная смета № 4-2-1

Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ и кабельная линия КЛ-0,4 кВ

**Раздел 1 Установка опор**

**1.1 Опора промежуточная двухцепная П2 (3 шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка опоры П2 (по просекам)К=3,000; т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | 3 | 6686 | 3357 | 20058 | 10071 | 7116 | 3,366 | 10,098 |
| | | *опора* | | 2753,33 | 1091 | 8260 | 3273 | 61,7 | 0,957 | 2,871 |
| 2 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013К=3,000; | 3 | 35340,1 | | 106020 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.2 Опора анкерная концевая двухцепная К2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры К2 (по просекам, вдоль действующей ВЛ) т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.37: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; | 1 | 16399 | 9365 | 16399 | 9365 | 5850 | 7,8936 | 7,8936 |
| | | *опора* | | 6457 | 3024 | 6457 | 3024 | 61,7 | 2,64 | 2,64 |
| 10 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 2 | 35340,1 | | 70680 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 11 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | 2 | 1649,5 | 877 | 3299 | 1754 | 1381 | 0,91 | 1,82 |
| | | *шт.* | | 772,5 | 347 | 1545 | 694 | 61,7 | 0,3 | 0,6 |
| 12 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плита П-3и | 0,09 | 37853,89 | | 3407 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 13 | 21-020199-9908 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,09 | 721 | | 65 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21-020199-9909 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | *м3* | 0,09 | 520 | | 47 | | | |
| 15 | 21-020199-9910 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | *м3* | 0,09 | 603 | | 54 | | | |
| | **1.3 Опора анкерная угловая двухцепная УА2и** | | | | | | | | | |
| 32 | 11-330202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка опоры УА2и (по просеке) т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | *опора* | 1 | 21275 | 12600 | 21275 | 12600 | 7499 | 9,9 | 9,9 |
| | | | | | 8098 | 4056 | 8098 | 4056 | 61,7 | 3,531 | 3,531 |
| 33 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | *шт.* | 3 | 35340,1 | | 106020 | | | | |
| 34 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | *шт.* | 3 | 1649,33 | 877 | 4948 | 2631 | 2071 | 0,91 | 2,73 |
| | | | | | 772,33 | 346,67 | 2317 | 1040 | 61,7 | 0,3 | 0,9 |
| 35 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плита П-3и | *м3* | 0,135 | 37853,89 | | 5110 | | | | |
| 36 | 21-020199-9908 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | *м3* | 0,135 | 721 | | 97 | | | | |
| 37 | 21-020199-9909 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | *м3* | 0,135 | 520 | | 70 | | | | |
| 38 | 21-020199-9910 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | *м3* | 0,135 | 603 | | 81 | | | | |
| | **Всего прямые затраты по смете 4-2-1** | | | | | | **357 630** | | | | **32** |
| | в том числе | | | | | | | | | | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 26 677 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | | 36 421 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 12 087 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 294 532 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 23 917 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 381 547 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 15 262 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 396 809 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 31 745 | | | | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **428 554** | | | | |

**Локальная смета № 4-3-1**

Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ и кабельная линия КЛ-0,4 кВ

**Раздел 1 Установка опор**

**1.1 Опора анкерная концевая К3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-330202-0102 | | | | | | | | |
| | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры К3 | 1 | 12562 | 7094 | 12562 | 7094 | 4431 | 5,98 | 5,98 |
| | *опора* | | 4891 | 2291 | 4891 | 2291 | 61,7 | 2 | 2 |
| 2 | 21-040405-0203 | | | | | | | | |
| | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | 2 | 26665,94 | | 53332 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты по смете 4-3-1** | | | | **65 894** | | | | **6** |
| | | | | | | | | | 2 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 4 891 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | | 7 094 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 2 291 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 53 909 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 4 431 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 70 325 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 2 813 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 73 138 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 5 851 | | | | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **78 989** | | | | |

**Локальная смета № 4-4-1**

Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ и кабельная линия КЛ-0,4 кВ

**Раздел 1 Установка опор**

**1.1 Опора промежуточная П1 (7шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка опоры П1К=7,000; | 7 | 6130,43 | 3051,86 | 42913 | 21363 | 15094 | 3,06 | 21,42 |
| | | *опора* | | 2503 | 991,86 | 17521 | 6943 | 61,7 | 0,87 | 6,09 |
| 2 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=7,000; | 7 | 26665,94 | | 186662 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.2 Опора анкерная концевая К3 (3шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры К3К=3,000; | 3 | 12561,33 | 7094,33 | 37684 | 21283 | 13295 | 5,98 | 17,94 |
| | | *опора* | | 4891,33 | 2291,33 | 14674 | 6874 | 61,7 | 2 | 6 |
| 9 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=3,000; | 6 | 26665,94 | | 159996 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.3 Опора анкерная угловая УА3**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка опоры УА3 | 1 | 12562 | 7094 | 12562 | 7094 | 4431 | 5,98 | 5,98 |
| | | *опора* | | 4891 | 2291 | 4891 | 2291 | 61,7 | 2 | 2 |
| 21 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | 2 | 26665,94 | | 53332 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.4 Опора переходная промежуточная ПП1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка опоры ПП1 | 1 | 6132 | 3052 | 6132 | 3052 | 2156 | 3,06 | 3,06 |
| | | *опора* | | 2503 | 992 | 2503 | 992 | 61,7 | 0,87 | 0,87 |
| 37 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 1 | 35340,1 | | 35340 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

**1.5 Опора угловая промежуточная УП3**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка опоры УП3 | 1 | 6132 | 3052 | 6132 | 3052 | 2156 | 3,06 | 3,06 |
| | | *опора* | | 2503 | 992 | 2503 | 992 | 61,7 | 0,87 | 0,87 |
| 44 | 21-040405-0203 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 | 1 | 26665,94 | | 26666 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты по смете 4-4-1** | | | | **567 419** | | | | **51** |
| | | | | | | | | | | 16 |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 42 092 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | | 55 844 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 18 092 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 469 483 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 37 132 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 604 551 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 24 182 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 628 733 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 50 299 | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **679 032** | | | | |

**Локальная смета № 4-5-1**

Воздушная линия 10 кВ

**Раздел 1 Установка опор**

**1.1 Опора анкерная концевая А10-1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опоры А10-1 | 1 | 12562 | 7094 | 12562 | 7094 | 4431 | 5,98 | 5,98 |
| | | *опора* | | 4891 | 2291 | 4891 | 2291 | 61,7 | 2 | 2 |
| 2 | 21-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | 2 | 35340,1 | | 70680 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 3 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | 2 | 1649,5 | 877 | 3299 | 1754 | 1381 | 0,91 | 1,82 |
| | | *шт.* | | 772,5 | 347 | 1545 | 694 | 61,7 | 0,3 | 0,6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плита П-3и<br>*м3* | 0,1 | 37853,89 | | 3785 | | | |
| 5 | 21-020199-9908 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20<br>*м3* | 0,1 | 721 | | 72 | | | |
| 6 | 21-020199-9909 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5<br>*м3* | 0,1 | 520 | | 52 | | | |
| 7 | 21-020199-9910 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25<br>*м3* | 0,1 | 603 | | 60 | | | |
| | **1.2 Опора переходная анкерная ПА10-5** | | | | | | | | |
| 10 | 11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опоры ПА10-5<br>*опора* | 1 | 12562<br>4891 | 7094<br>2291 | 12562<br>4891 | 7094<br>2291 | 4431<br>61,7 | 5,98<br>2 | 5,98<br>2 |
| 11 | 21-040405-0106 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013<br>*шт.* | 2 | 99633,4 | | 199267 | | | |
| 12 | 11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка<br>*шт.* | 1 | 1649<br>772 | 877<br>347 | 1649<br>772 | 877<br>347 | 690<br>61,7 | 0,91<br>0,3 | 0,91<br>0,3 |
| 13 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Плита П-3и<br>*м3* | 0,05 | 37853,89 | | 1893 | | | |
| 14 | 21-020199-9908 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20<br>*м3* | 0,05 | 721 | | 36 | | | |
| 15 | 21-020199-9909 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,05 | 520 | | 26 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 16 | 21-020199-9910 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 0,05 | 603 | 30 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты по смете 4-5-1** | | | **305 973** | | | | **15** |
| | | | | | | | | | 5 |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 12 099 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | 16 819 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 5 623 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 277 055 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | 10 933 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | 316 906 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | 12 676 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | 329 582 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 26 367 | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | **355 949** | | | | |

**Локальная смета № 7-1-1**

Корчевка деревьев и разборка покрытия

**Раздел 2 Разборка афальтобетонного покрытия и бордюрного камня**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11-270302-0104 | | | | | | | | |
| | | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 1465,92 | 2006,02 | 801,73 | 2940665 | 1175272 | 1377362 | 1,55 | 2272,176 |
| | | *м3 конструкции* | | 1204,29 | 353,9 | 1765393 | 518789 | 60,3 | 0,3886 | 569,656512 |
| 11 | 11-270302-0201 | | | | | | | | | |
| | | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | 5320 | 574,79 | 0 | 3057883 | 0 | 1843903 | 0,767 | 4080,44 |
| | | *м* | | 574,79 | 0 | 3057883 | 0 | 60,3 | 0 | 0 |
| 12 | 11-010102-0309 | Погрузка разобранного асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 3225,024 | 159,96 | 150,55 | 515875 | 485527 | 103819 | 0,0129 | 41,6028096 |
| | | *м3 грунта* | | 9,41 | 45,06 | 30347 | 145320 | 59,1 | 0,03733 | 120,390146 |
| 13 | 41-020103-1007 | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | 3225,024 | 156,98 | | 506264 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 14 | 41-310101-0701 | | | | | | | | | |
| | | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка бордюра | 532 | 384 | | 204288 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 41-310101-0702 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка бордюра | 532 | 384 | 204288 | | |
| | *т* | | | | | |
| 16 41-010104-1007 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | 532 | 320,01 | 170245 | | |
| | **Всего прямые затраты по смете 7-1-1** | | | **7 599 508** | | **6 394** |
| | | | | | | 690 |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 4 853 623 | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | 1 660 799 | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 664 109 | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 085 086 | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | 0 | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | 3 325 084 | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | 10 924 592 | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | 436 984 | | |
| | Итого, тенге | | | 11 361 576 | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 908 926 | | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | **12 270 502** | | |
| | *т* | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **51 824 282** | | **17 415** |
| | | | | | | 3 648 |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 13 705 506 | | |
| | - затраты на эксплуатацию машинистов, тенге | | | 8 701 217 | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 3 394 313 | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 26 845 979 | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | 2 571 580 | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | **10 146 693** | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | 61 970 975 | | |
| | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | 2 478 839 | | |
| | Итого, тенге | | | 64 449 814 | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 5 155 986 | | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | **69 605 800** | | |
| | Временные здания и сооружения (2 %) | | | 1 392 116,00 | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %) | 2 413 929,14 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 410 285,52 |
| Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами | 714 696,75 |
| **Итого в текущих ценах** | **74 536 827,41** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)** | **79 754 405,33** |
| НДС (12 %) | 9 570 528,64 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **89 324 933,97** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»**

_____ **Жапбаров Н. Е.**

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Облжилкомхозстрой"**

_____ **Каребаева Ж. А.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "DK Proekt"**

_____ **Шакиров М. А.**