Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27, тел.: 26-40-58, 26-31-56** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДоговорN186от28.11.2017г,доп.соглN1от30.01.2018г,доп.соглN2от28.04.2018г,доп.соглN3от15.06.2018г,доп.соглN4от02.11.2018г,доп.соглN5от28.11.2018г

Номер документа	Дата составления
36	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО согласно акту №10 за ноябрь 2018 года			работа	1	222 483 552,00	222 483 552,00
				Итого	1	x	222 483 552,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров Максат Асанович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.11.2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				налог на добавленную стоимость	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**198 646 028,57**	141 390 092,22	55 316 084,04	1 939 852,31	23 837 523,43	222 483 552,00
	Всего по объекту с начала строительства	**686 569 072,21**	**547 984 738,01**	**131 887 019,58**	**6 697 314,62**	**82 388 288,79**	**768 957 361,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»
_____ **Жапбаров Н. Е.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ **Каребаева Ж. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"
_____ **Шакиров М. А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

A1:K46

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 10 от 30 ноябрь 2018 года

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Наружная канализация К1								
		Раздел 1 Сети канализации К1								
1	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,23	380585,67	122648,36	468120	150857	229210	296	364,08
		км трубопровода		254249,15	45831,29	312726	56372	62,1	56,49	69,48
4	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,848	356889,66	108641,83	302642	92128	150628	286	242,53
		км трубопровода		245659,64	40375,03	208319	34238	62,1	49,89	42,31
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	1,0365	297346,99	83891,58	308200	86954	156488	247	256,02
		км трубопровода		212160,67	30957,95	219905	32088	62,1	38,24	39,64
10	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	0,024	800333,33	317000	19208	7608	8133	441	10,58
		км трубопровода		427125	118583,33	10251	2846	62,1	115,86	2,78
11	23-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	24,096	9939,63		239505				
		м								
12	11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	3627791,67	163291,67	87067	3919	4702	323	7,75
		км трубопровода		283958,33	31541,67	6815	757	62,1	26,2655	0,63

13	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,016	715625	300000	11450	4800	4715	376	6,02
				364187,5	110375	5827	1766	62,1	107,34	1,72
14	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	16,064	6021,37		96727				
15	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,016	2984437,5	195000	47751	3120	2698	278	4,45
				244375	27187,5	3910	435	62,1	22,6281	0,36
36	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	222,745	20910,03	6861,14	4657605	1528285	2005233	13,869	3089,25
				11772,98	2723,59	2622372	606666	62,1	2,382	530,58
37	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *м3 конструкций колодца*	6,071	33649,22	7068,22	204284	42911	61336	15,868	96,33
				13469,86	2799,13	81776	16994	62,1	2,44176	14,82
38	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	916,4234	15207,75	4592,44	13936738	4208619	5736973	9,655	8848,07
				8195,84	1884,96	7510860	1727421	62,1	1,73	1585,41
39	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *м3 конструкций колодца*	270,638	25721,76	4814,37	6961286	1302951	1922665	11,16	3020,32
				9473,39	1966,54	2563859	532220	62,1	1,793	485,25
40	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, бетон на лотки *м3*	556,319	15787,58		8782931				
41	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *шт.*	238	10681,57		2542214				
42	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	153	21315,29		3261239				
43	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *шт.*	198	8528		1688544				
44	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт.*	76	9342,77		710051				
46	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	51	14411,55		734989				
47	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1 *шт.*	154	6094,37		938533				

48	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 2	83	6856,41		569082				
		шт.								
50	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	152	19175,98		2914749				
		шт.								
51	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1488	2762,94		4111255				
		шт.								
52	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	4,187	24691,93	1285,69	103385	5383	10522	5,95	24,91
		м3 кладки								
				4622,89	323,99	19356	1357	50,8	0,36	1,51
62	11-221301-0101	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,195	26667,22	5935,4	111869	24899	25199	8,86	37,17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7247,2	2425,74	30402	10176	62,1	2,218	9,30
63	11-221301-0102	Колодцы круглые d1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6,05	43370,74	5978,35	262393	36169	54543	13,9	84,10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				12079,67	2437,85	73082	14749	62,1	2,231	13,50
64	11-221301-0101	Колодцы круглые d1000 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,4	26667,27	5935,23	117336	26115	26431	8,86	38,98
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7247,05	2426,14	31887	10675	62,1	2,218	9,76
65	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	4	10681,57		42726				
		шт.								
66	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	21315,29		106576				
		шт.								
67	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	8528		34112				
		шт.								
68	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9, КС10.9а	11	9342,77		102770				
		шт.								
69	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6, КС15.6а	9	13341,47		120073				
		шт.								
70	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	11	14411,55		158527				
		шт.								
71	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1	4	6094,37		24377				
		шт.								
72	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	16745,14		83726				
		шт.								
73	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10	2762,94		27629				
		шт.								
74	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	8	2100,05		16800				
		шт.								
75	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	0,04115	24665,86	1287,97	1015	53	103	5,95	0,24

	м3 кладки		4617,25	315,92	190	13	50,8	0,36	0,01
77 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов рабочей части и горловины колодцев	27,552	418221,34	4677,63	11522834	128878	713126	42,7	1176,47
	т стальных элементов		40752,45	926,95	1122812	25539	62,1	1,03	28,38
78 23-030101-0501	Люк полимерно-композитный, тип Л ГОСТ 3634-99	462	3674,39		1697568				
	комплект								
79 23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т ГОСТ 3634-99	131	6880,23		901310				
	комплект								
80 11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку (для колодцев с люком типа Л)	292,442	5548,56	1187,4	1622632	347246	509687	3,1	906,57
	м3 подстилающего слоя		2366,88	494,97	692175	144750	60,9	0,55	160,84
81 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	74,0211	17628,67	650,02	1304894	48115	41200	1,35	99,93
	м3		984,47	163,16	72872	12077	48,5	0,1813	13,42
84 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя в колодцах КК)	20,9	735,24	10,79	15367	226	2022	0,212	4,43
	м2 поверхности		188,66	1,79	3943	37	50,8	0,002	0,04
116 11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза	426,47	99,46	93,57	42417	39905	8526	0,008	3,41
	м3 грунта		5,83	28	2486	11941	59,1	0,0232	9,89
117 41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию базы ТОО "Озеленитель"К=1,200;	481,76	175,9		84742				
	т								
118 11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	881,735	69,28	64,15	61087	56563	12298	0,00703	6,20
	м3 грунта		5,13	18,47	4523	16286	59,1	0,0153	13,49
119 11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	242,655	76,2	70,56	18490	17122	3723	0,00773	1,88
	м3 грунта		5,64	20,32	1369	4931	59,1	0,01683	4,08

120 11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	13069,285	87,4	80,92	1142256	1057567	230019	0,00888	116,06
	м3 грунта		6,48	23,3	84689	304514	59,1	0,0193	252,24
121 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	4312,735	122,32	115,06	527534	496223	106082	0,00984	42,44
	м3 грунта		7,18	34,44	30965	148531	59,1	0,02853	123,04
122 41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	7353,536	120,94		889337				
	т								
123 11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1365,81	96,14	89,01	131309	121571	26436	0,00977	13,34
	м3 грунта		7,12	25,63	9725	35006	59,1	0,02123	29,00
124 11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	1047,915	110,89	102,72	116203	107642	23373	0,0112	11,74
	м3 грунта		8,17	29,57	8561	30987	59,1	0,0245	25,67
125 11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	55,7	121,98	113	6794	6294	1366	0,01232	0,69
	м3 грунта		8,98	32,53	500	1812	59,1	0,02695	1,50
126 11-010205-0301	Грунты 1 группы (почвенно-растительный и песок сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	37,635	1109,69	0	41763	0	24682	1,416	53,29
	м3 грунта		1109,69	0	41763	0	59,1	0	0,00
127 11-010205-0301	Грунты 1 группы (песок мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	7,705	1220,65	0	9405	0	5558	1,5576	12,00
	м3 грунта		1220,65	0	9405	0	59,1	0	0,00
128 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	493,42	1448,24	0	714591	0	422323	1,848	911,84
	м3 грунта								

			1448,24	0	714591	0	59,1	0	0,00
129 11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	43,35	1665,48	0	72199	0	42670	2,1252	92,13
	м3 грунта		1665,48	0	72199	0	59,1	0	0,00
130 11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	35,685	2332,23	0	83226	0	49187	2,976	106,20
	м3 грунта		2332,23	0	83226	0	59,1	0	0,00
131 11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	1,255	2798,69	0	3512	0	2076	3,5712	4,48
	м3 грунта		2798,69	0	3512	0	59,1	0	0,00
132 11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	58,795	8679,31	3287,63	510300	193296	240510	7	411,57
	м3 грунта		5391,68	1529,91	317004	89951	59,1	1,7	99,95
133 11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	1044,855	925,81	925,81	967337	967337	386363	0	0,00
	м3 мокрого грунта		0	625,68	0	653745	59,1	0,858	896,49
134 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	47,875	123,24	50,65	5900	2425	2722	0,108	5,17
	м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	3475	1131	59,1	0,02625	1,26
135 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	173,005	2787,86	120,68	482314	20878	87054	1,02	176,47
	м3 основания		778,78	31,5	134733	5450	62,1	0,035	6,06
136 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для засыпки) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	4321,735	105,06	97,8	454041	422666	93098	0,00984	42,53
	м3 грунта		7,18	29,27	31030	126497	59,1	0,02425	104,80
137 41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750;	7243,536	120,94		876033				
	т								
138 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	256,775	630,5	0	161897	0	95681	0,885	227,25
	м3 грунта		630,5	0	161897	0	59,1	0	0,00
139 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	1017,85	692,48	0	704841	0	416561	0,972	989,35
	м3 грунта		692,48	0	704841	0	59,1	0	0,00

140 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	932,055	18,86	18,86	17579	17579	3944	0	0,00
	м3 грунта		0	7,16	0	6674	59,1	0,00691	6,44
141 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси)	15934,95	22	22	350569	350569	78637	0	0,00
	м3 грунта		0	8,35	0	133057	59,1	0,00806	128,44
142 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (галечник)	978,65	25,71	25,71	25161	25161	5645	0	0,00
	м3 грунта		0	9,76	0	9552	59,1	0,00942	9,22
143 11-010102-0308	Грунты 2 группы (лишний грунт - суглинки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	452,265	104,98	97,8	47479	44232	9743	0,00984	4,45
	м3 грунта		7,18	29,27	3247	13238	59,1	0,02425	10,97
144 11-010102-0312	Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	52,095	288,09	268,4	15008	13982	3080	0,027	1,41
	м3 грунта		19,69	80,34	1026	4185	59,1	0,06656	3,47
145 41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	961,603	284,02		273114				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**80 808 527**				**21 552**
									4 736
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 018 106				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**12 010 248**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 828 664				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 656 947				
	- перевозка грузов, тенге				2 123 226				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**14 046 971**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				94 855 498				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				3 794 220				
	Итого, тенге				98 649 718				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 891 977				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**106 541 695**				

Раздел 2 Откачка залитых колодцев

146 11-010205-1201	Колодцы залитые. Откачка насосами	211,95	925,81	925,81	196225	196225	78374	0	0,00
	м3 мокрого грунта								
			0	625,68	0	132613	59,1	0,858	181,85
	Итого прямые затраты по разделу 2				**196 225**			**0**	**0**
									182
	в том числе								
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**196 225**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132 613				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**78 374**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				274 599				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				10 984				
	Итого, тенге				285 583				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 847				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**308 430**				
	Локальная смета № 2-3-2								
	КНС-1								
3 58-000010-0101(пл)(об	Комплектная КНС №1 (d=1,2 м, h=4,0 м , Q=7,72 м3/час, H=10 м, 526 кг) с наземным павильоном (1000 кг)	1	6641353		6641353				
	к-т								
	Итого прямые затраты по смете				**6 641 353**				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				6 641 353				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				265 654				
	Итого, тенге				6 907 007				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				552 561				
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 459 568**				
	Локальная смета № 2-4-2								
	КНС-2								
3 58-000010-0102(пл)(об	Комплектная КНС №2 (d=1,2 м, h=5,4 м , Q=11,54 м3/час, H=15м, 526 кг) с наземным павильоном (1000 кг)	1	7660634		7660634				
	к-т								
	Итого прямые затраты по смете				**7 660 634**				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				7 660 634				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				306 425				
	Итого, тенге				7 967 059				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				637 365				
	Итого по смете на подряд, тенге				**8 604 424**				
	Локальная смета № 2-5-2								
	КНС-3								
3 58-000010-0103(пл)(об	Комплектная КНС №3 (d=1,4 м, h=5,4 м , Q=19,07 м3/час, H=10 м, 646 кг) с наземным павильоном (1000 кг)	1	7481550		7481550				
	к-т								
	Итого прямые затраты по смете				**7 481 550**				

	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			7 481 550
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			299 262
	Итого, тенге			7 780 812
	Сметная прибыль (8 %), тенге			622 465
	Итого по смете на подряд, тенге			**8 403 277**

Локальная смета № 2-6-2

КНС-4

3	58-000010-0104(пл)(об	Комплектная КНС №4 (d=1,4 м, h=5,4 м , Q=29,32 м3/час, H=15 м, 734,2 кг) с наземным павильоном (1000 кг)	1	8782646	8782646
		к-т			
		Итого прямые затраты по смете			**8 782 646**
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			8 782 646
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			351 306
		Итого, тенге			9 133 952
		Сметная прибыль (8 %), тенге			730 716
		Итого по смете на подряд, тенге			**9 864 668**

Локальная смета № 2-7-2

КНС-5

3	58-000010-0105(пл)(об	Комплектная КНС №5 (d=1,6 м, h=5,4 м , Q=76,39 м3/час, H=45 м, 1448 кг) с наземным павильоном (1000 кг)	1	15460593	15460593
		к-т			
		Итого прямые затраты по смете			**15 460 593**
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			15 460 593
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			618 424
		Итого, тенге			16 079 017
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 286 321
		Итого по смете на подряд, тенге			**17 365 338**

Локальная смета № 7-1-1

Корчевка деревьев и разборка покрытия

Раздел 1 Корчевка деревьев

1	12-180101-0305	Деревья: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	0,4239	3257,84	247,7	1381	105	754	3,84	1,62778
		складочный м3 кряжей		3010,14	0	1276	0	59,1	0	0
2	12-180101-0301	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	5,29875	2179,95	165,89	11551	879	6307	2,57	13,61779
		складочный м3 кряжей		2014,06	0	10672	0	59,1	0	0
3	12-180101-0303	Деревья: ель, пихта, береза, вяз, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	0,0471	2526,54	191,08	119	9	65	2,97	0,13989
		складочный м3 кряжей		2335,46	0	110	0	59,1	0	0

4	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	35	72,2	72,2	2527	2527	476	0	0
		пень		0	23	0	805	59,1	0,0222	0,777
5	11-010207-0704	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	35	9,43	9,43	330	330	62	0	0
		пень		0	3	0	105	59,1	0,0029	0,1015
6	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	35	22,43	22,43	785	785	148	0	0
		пень		0	7,14	0	250	59,1	0,0069	0,2415
7	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	5,0981	343		1749				
		т								
8	41-010104-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км. На территорию КГП "Оскемен - Тартип"	5,0981	480,37		2449				
		т								
9	41-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	5,0981	232		1183				
		т								
	Раздел 2 Разборка афальтобетонного покрытия и бордюрного камня									
10	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2198,88	2006,02	801,73	4410997	1762908	2066043	1,55	3408,264
		м3 конструкции		1204,29	353,9	2648089	778184	60,3	0,3886	854,484768
11	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	7980	574,79	0	4586824	0	2765855	0,767	6120,66
		м		574,79	0	4586824	0	60,3	0	0
12	11-010102-0309	Погрузка разобранного асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4837,536	159,96	150,55	773812	728291	155729	0,0129	62,4042144
		м3 грунта		9,41	45,06	45521	217979	59,1	0,03733	180,585219
13	41-020103-1007	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	4837,536	156,98		759396				
		т								
14	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка бордюра	798	384		306432				
		т								
15	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка бордюра	798	384		306432				
		т								

16 41-010104-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	798	320,01	255368	
	т				
	Итого прямые по смете 7-1-1			**11 421 335**	9 607
					1725,11664
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 292 492	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 495 834	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			997 323	
	- перевозка грузов, тенге			1 633 009	
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 995 439	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			16 416 774	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			656 671	
	Итого, тенге			17 073 445	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 365 876	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**18 439 321**	
	Итого прямые затраты по смете			**138 452 863**	**21 552**
					4918
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			25 310 598	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			14 702 307	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 958 600	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			46 026 776	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			48 656 947	
	- перевозка грузов, тенге			3 756 235	
	Накладные расходы I уровня, тенге			19 120 784	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			111 546 871	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			6 302 946	
	Итого, тенге			163 876 593	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			13 110 128	
	Итого по смете на подряд, тенге			**176 986 721**	
	Временные здания и сооружения (2 %)			2 505 788,92	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)			4 345 037,99	
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			515 608,31	
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами			1 297 337,77	
	Итого в текущих ценах			185 650 493,99	

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	198 646 028,57
НДС (12 %)	23 837 523,43
Всего по акту с учетом НДС	222 483 552,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

_____ Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.