«Смето-договорной отдел»
ТОО «DK Proekt»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27, тел.: 26-40-58, 26-31-56 — 050140000903

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00 — 970340000010

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор№186от28.11.2017г,доп.согл№1от30.01.2018г,доп.согл№2от28.04.2018г,доп.согл№3от15.06.2018г, доп.согл№4от02.11.2018г,доп.согл№5от28.11.2018г,доп.согл№6от13.12.2018г,доп.согл№7от30.01.2019г

Номер документа	Дата составления
8	24.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО согласно акту №11 за апрель 2019 года			работа	1	50 000 211,08	50 000 211,08
				Итого	1	x	50 000 211,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2019

М.П.

«Смето-договорной отдел»
ТОО «DK Proekt»

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.04.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				налог на добавленную стоимость	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**44 643 045,61**	44 274 218,43	0,00	368 827,18	5 357 165,47	50 000 211,08
	Всего по объекту с начала строительства	**731 212 117,82**	**592 258 956,44**	**131 887 019,58**	**7 066 141,80**	**87 745 454,26**	**818 957 572,08**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»
Жалбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор № 186 от 28.11.2017 года,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.
По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 11 за апрель 2019 года (от 24.04.2019г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во всего по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Наружная канализация К1								
		Раздел 1 Сети канализации К1								
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *км трубопровода*	0,777	297346,99	83891,58	231039	65184	117309	247	191,92
				212160,67	30957,95	164849	24054	62,1	38,24	29,71
19	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка *км трубопровода*	0,059	421255,32	2312,06	24854	136	11264	361	21,30
				306439,72	1000	18080	59	62,1	0,98	0,06
36	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	8,205	20910,03	6861,14	171567	56296	73864	13,869	113,80
				11772,98	2723,59	96597	22347	62,1	2,382	19,54
37	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *м3 конструкций колодца*	4,249	33649,22	7068,22	142976	30033	42928	15,868	67,42
				13469,86	2799,13	57233	11894	62,1	2,44176	10,38
39	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *м3 конструкций колодца*	42,382	25721,76	4814,37	1090140	204043	301090	11,16	472,98
				9473,39	1966,54	401501	83346	62,1	1,793	75,99

40	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, бетон на лотки *м3*	13,7915	15787,58		217734			
54	11-230601-0105	Колодцы перепадные канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	10,250	15207,61 8195,8	4592,39 1884,98	155878 84007	47072 19321	64167 62,1	9,655 1,73	98,96 17,73
55	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки *м3*	5	15787,58		78938				
56	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	5	21315,29		106576				
57	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт.*	5	14411,55		72058				
58	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	5	16745,14		83726				
59	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	5	2762,94		13815				
60	21-040302-0201	Стенка-растекатель из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *м3*	0,35	30107,26		10538				
77	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов рабочей части и горловины колодцев *т стальных элементов*	2,383	418221,34 40752,45	4677,63 926,95	996621 97113	11147 2209	61679 62,1	42,7 1,03	101,75 2,45
78	23-030101-0501	Люк полимерно-композитный, тип Л ГОСТ 3634-99 *комплект*	262	3674,39		962690				
79	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т ГОСТ 3634-99 *комплект*	71	6880,23		488496				
81	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	218,421	17628,67 984,47	650,02 163,16	3850472 215029	141978 35638	121573 48,5	1,35 0,1813	294,87 39,60
82	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку (для колодцев с люком типа Т) *м3 подстилающего слоя*	81,9	5548,55 2366,89	1187,39 494,98	454426 193848	97247 40539	142742 60,9	3,1 0,55	253,89 45,05

91	11-221401-0214	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры *м продавливания*	35,141	10154,32 2849,78	7210,13 3583,01	356833 100144	253371 125911	140380 62,1	3,12 3,4205	109,64 120,20
92	11-221401-0214	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры *м продавливания*	34,308	10154,36 2849,78	7210,15 3583,03	348376 97770	247366 122927	137053 62,1	3,12 3,4205	107,04 117,35
93	11-221401-0206	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. Футляры *м продавливания*	25,65	8699,2 2557,5	6069,13 3140,83	223134 65600	155673 80562	90767 62,1	2,8 2,9972	71,82 76,88
94	11-221401-0213	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры *м продавливания*	57,841	10097,78 2822,37	7193,94 3580,42	584066 163249	416105 207095	229984 62,1	3,09 3,4184	178,73 197,72
95	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляров *км трубопровода*	0,007	1627978,72 830000	735212,77 250851,06	11396 5810	5146 1756	4698 62,1	857 241,28	6,00 1,69
96	11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляров *км трубопровода*	0,075	1246706,2 641149,64	545301,09 200675,18	93503 48086	40898 15051	39208 62,1	662 194,34	49,65 14,58
97	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров *км трубопровода*	0,019	1132714,29 595642,86	477107,14 175464,29	21522 11317	9065 3334	9098 62,1	615 169,27	11,69 3,22
98	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров *км трубопровода*	0,599	943022,56 488129,07	400571,43 148734,34	564871 292389	239942 89092	236900 62,1	504 145,33	301,90 87,05
99	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	44,547	22339,52		995159				
100	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	116,51	18488,71		2154120				

101	23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	91	13456,43		1224535				
102	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	671,17	12408,38		8328132				
103	11-090501-0204	Резка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000; *т*	24,472	9081,25	1104,34	222236	27025	93173	5,25	128,48
				6249,08	2,7	152927	66	60,9	0,003	0,07
104	11-090501-0204	Электродуговая сварка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000; *т*	24,472	9081,25	1104,34	222236	27025	93173	5,25	128,48
				6249,08	2,7	152927	66	60,9	0,003	0,07
105	11-221401-0304	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	39,045	856,28	18,01	33433	703	19851	0,907	35,41
				816,26	2,43	31871	95	62,1	0,0027	0,11
106	11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	38,119	837,25	14	31915	534	19175	0,898	34,23
				808,15	1,89	30806	72	62,1	0,0021	0,08
107	11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	92,768	833,16	13,62	77291	1264	46604	0,897	83,21
				807,26	1,71	74888	159	62,1	0,0019	0,18
108	11-060101-0119	Упоры из бетона. Устройство *м3*	2,92	18356,51	799,32	53601	2334	3514	2,82	8,23
				2276,37	204,79	6647	598	48,5	0,2261	0,66
109	11-220601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляр *км трубопровода*	0,009	7216808,51	692446,81	64951	6232	2888	388	3,49
				333297,87	183404,26	3000	1651	62,1	159,537	1,44
110	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры *км трубопровода*	0,083	5787481,75	464562,04	480361	38559	23604	368	30,54
				319808,39	138129,56	26544	11465	62,1	120,658	10,01

111	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры	0,021	5097964,29	422571,43	107057	8874	5201	313	6,57
		км трубопровода		272000	126821,43	5712	2663	62,1	111,034	2,33
112	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры	0,54	4281340,85	180690,48	2311924	97573	117018	357	192,78
		км трубопровода		313845,86	35106,52	169477	18958	62,1	29,213	15,78
113	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 530 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	81,938	11570,06	947,94	948028	77672	171518	3,995	327,34
		футляр		3348,29	22,5	274352	1844	62,1	0,025	2,05
116	11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза	81,1	99,46	93,57	8066	7589	1622	0,008	0,65
		м3 грунта		5,83	28	473	2271	59,1	0,0232	1,88
117	41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию базы ТОО "Озеленитель"К=1,200;	116,55	175,9		20501				
		т								
118	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	311,67	69,28	64,15	21592	19994	4347	0,00703	2,19
		м3 грунта		5,13	18,47	1599	5757	59,1	0,0153	4,77
119	11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	85,49	76,2	70,56	6514	6032	1311	0,00773	0,66
		м3 грунта		5,64	20,32	482	1737	59,1	0,01683	1,44

120	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	3991,465	87,4	80,92	348854	322989	70250	0,00888	35,44
		м3 грунта		6,48	23,3	25865	93001	59,1	0,0193	77,04
121	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	1230,345	122,32	115,06	150496	141563	30263	0,00984	12,11
		м3 грунта		7,18	34,44	8834	42373	59,1	0,02853	35,10
122	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	2283,885	120,94		276213				
		т								
123	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	446,723	96,14	89,01	42948	39763	8647	0,00977	4,36
		м3 грунта		7,12	25,63	3181	11450	59,1	0,02123	9,48
124	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	370,519	110,89	102,72	41087	38060	8264	0,0112	4,15
		м3 грунта		8,17	29,57	3027	10956	59,1	0,0245	9,08
125	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	17,348	121,98	113	2116	1960	426	0,01232	0,21
		м3 грунта		8,98	32,53	156	564	59,1	0,02695	0,47
126	11-010205-0301	Грунты 1 группы (почвенно-растительный и песок сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	16,227	1109,69	0	18007	0	10642	1,416	22,98
		м3 грунта		1109,69	0	18007	0	59,1	0	0,00

127	11-010205-0301	Грунты 1 группы (песок мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	2,502	1220,65	0	3054	0	1805	1,5576	3,90
		м3 грунта		1220,65	0	3054	0	59,1	0	0,00
128	11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	181,74	1448,24	0	263203	0	155553	1,848	335,86
		м3 грунта		1448,24	0	263203	0	59,1	0	0,00
129	11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	13,06	1665,48	0	21751	0	12855	2,1252	27,76
		м3 грунта		1665,48	0	21751	0	59,1	0	0,00
130	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	9,238	2332,23	0	21545	0	12733	2,976	27,49
		м3 грунта		2332,23	0	21545	0	59,1	0	0,00
131	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,848	2798,69	0	2373	0	1402	3,5712	3,03
		м3 грунта		2798,69	0	2373	0	59,1	0	0,00
132	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	18,93	8679,31	3287,63	164299	62235	77436	7	132,51
		м3 грунта		5391,68	1529,91	102065	28961	59,1	1,7	32,18
133	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	367,778	925,81	925,81	340493	340493	135996	0	0,00
		м3 мокрого грунта		0	625,68	0	230111	59,1	0,858	315,55
134	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	17,46	123,24	50,65	2152	884	992	0,108	1,89
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	1267	412	59,1	0,02625	0,46
135	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	104,555	2787,86	120,68	291485	12618	52610	1,02	106,65
		м3 основания		778,78	31,5	81425	3293	62,1	0,035	3,66

136	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для засыпки) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	1156	105,06	97,8	121449	113057	24902	0,00984	11,38
	м3 грунта		7,18	29,27	8300	33836	59,1	0,02425	28,03
137	41-020103-1005								
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750;	2115,77	120,94		255881				
	т								
138	11-010205-0501								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	104,638	630,5	0	65974	0	38991	0,885	92,60
	м3 грунта		630,5	0	65974	0	59,1	0	0,00
139	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	404,395	692,48	0	280035	0	165501	0,972	393,07
	м3 грунта		692,48	0	280035	0	59,1	0	0,00
140	11-010104-0401								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	267,72	18,86	18,86	5049	5049	1133	0	0,00
	м3 грунта		0	7,16	0	1917	59,1	0,00691	1,85
141	11-010104-0402								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси)	5360,35	22	22	117928	117928	26453	0	0,00
	м3 грунта		0	8,35	0	44759	59,1	0,00806	43,20
142	11-010104-0403								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (галечник)	465,79	25,71	25,71	11975	11975	2687	0	0,00
	м3 грунта		0	9,76	0	4546	59,1	0,00942	4,39
143	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы (лишний грунт - суглинки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	234,77	104,98	97,8	24646	22961	5058	0,00984	2,31
	м3 грунта		7,18	29,27	1686	6872	59,1	0,02425	5,69

144	11-010102-0312	Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	25,63	288,09	268,4	7384	6879	1515	0,027	0,69
		м3 грунта		19,69	80,34	505	2059	59,1	0,06656	1,71
145	41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	377,24	284,02		107144				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**31 655 438**				**4 654**
										1 468
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 956 580				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**3 580 526**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 447 647				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 458 593				
		- перевозка грузов, тенге				659 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**3 273 817**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 929 255				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 397 170				
		Итого, тенге				36 326 425				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 906 114				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**39 232 539**				
		Итого прямые затраты по смете				**31 655 438**				**4 654**
										1468
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**3 956 580**				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**3 580 526**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**1 447 647**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**23 458 593**				
		- перевозка грузов, тенге				**659 739**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**3 273 817**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**34 929 255**				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				**1 397 170**				
		Итого, тенге				**36 326 425**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**2 906 114**				
		Итого по смете на подряд, тенге				**39 232 539**				

Временные здания и сооружения (2 %)	784 650,78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	1 360 584,45
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	119 250,25
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	225 448,05
Итого в текущих ценах	**41 722 472,53**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**44 643 045,61**
НДС (12 %)	5 357 165,47
Всего по акту с учетом НДС	**50 000 211,08**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

_____ **Жапбаров Н. Е.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаева Ж. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

_____ **Шакиров М. А.**