Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27, тел.: 26-40-58, 26-31-56**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140000903**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970340000010

Договор (контракт) Договор№186от28.11.2017г,доп.согл№1от30.01.2018г,доп.согл№2от28.04.2018г,доп.согл№3от15.06.2018г, доп.согл№4от02.11.2018г,доп.согл№5от28.11.2018г,доп.согл№6от13.12.2018г,доп.согл№7от30.01.2019г

Номер документа	Дата составления
15	**20.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО согласно акту №12 за май 2019 года			работа	1	102 597 296,83	102 597 296,83
				Итого	1	x	102 597 296,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.05.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				налог на добавленную стоимость	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**91 604 729,31**	91 207 542,70	0,00	397 186,61	10 992 567,52	102 597 296,83
	Всего по объекту с начала строительства	**822 816 847,13**	**683 466 499,14**	**131 887 019,58**	**7 463 328,41**	**98 738 021,78**	**921 554 868,91**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»
Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО
Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 12 за май 2019 года (от 20.05.2019г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Наружная канализация К1								
		Раздел 1 Сети канализации К1								
7	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *км трубопровода*	0,2595	297346,99	83891,58	77162	21770	39179	247	64,10
				212160,67	30957,95	55056	8034	62,1	38,24	9,92
19	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка *км трубопровода*	0,0204	421255,32	2312,06	8594	47	3894	361	7,36
				306439,72	1000	6251	20	62,1	0,98	0,02
20	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=1,008; *м*	80,0352	1421,38		113760				
21	23-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 *шт.*	26,000	218,32		5676				

22	11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	3,000	6867	2878,33	20601	8635	8030	3,86	11,58
		задвижка или клапан		3315,67	994,67	9947	2984	62,1	0,89	2,67
23	23-040103-3809	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	3,000	81523,87		244572				
		шт.								
24	23-040105-0606	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 2,85 м до 5,25 м	3,000	60791,91		182376				
		шт.								
25	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	2,000	4314,5	1159	8629	2318	3740	3,04	6,08
		задвижка или клапан		2611	400,5	5222	801	62,1	0,36	0,72
26	23-040103-3808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	2,000	43788,82		87578				
		шт.								
27	23-040105-0506	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м	2,000	60791,91		121584				
		шт.								
28	11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	6,000	2189	167,67	13134	1006	6714	1,73	10,38
		фланец		1793	9	10758	54	62,1	0,01	0,06
29	23-020103-0115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	6,000	4147,84		24887				
		шт.								
30	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	4,000	1740	141,75	6960	567	3704	1,43	5,72
		фланец		1482	9	5928	36	62,1	0,01	0,04
31	23-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	4,000	3162,24		12649				
		шт.								
32	11-220901-0205	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром 250 мм. Установка	6,000	6883	2059,33	41298	12356	18055	4,81	28,86
		задвижка или клапан								

			4131,5	714,17	24789	4285	62,1	0,64	3,84
33	23-041012-1209	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 27036-86	6,000	64907,18		389443			
		шт.							
34	11-220901-0204	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром 200 мм. Установка	4,000	5420,25	1520,25	21681	6081	9645	3,91	15,64
		задвижка или клапан							
				3358,5	524,25	13434	2097	62,1	0,47	1,88
35	23-041012-1208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	4,000	36679,27		146717			
		шт.							
52	11-080201-0109	Горловины колодцев. Кладка кирпичная	4,18628	24691,93	1285,69	103367	5382	10520	5,95	24,91
		м3 кладки							
				4622,89	323,99	19353	1356	50,8	0,36	1,51
53	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Стремянки	18,87767397	299970,9		5662753			
		m							
61	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Стремянки	0,081	299970,9		24298			
		m							
76	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Стремянки	0,26348	299970,9		79036			
		m							
83	11-270701-0101	Отмостка асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	819,000	1386,87	2,03	1135847	1663	62142	0,144	117,94
		м2 покрытия							
				125,14	0,69	102490	565	60,3	0,0007	0,57
84	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя в колодцах КК)	20,900	735,24	10,79	15367	226	2022	0,212	4,43
		м2 поверхности							
				188,66	1,79	3943	37	50,8	0,002	0,04
85	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 450 мм. Резка на поддоны	0,574	582775,26	201400,7	334513	115604	162713	444	254,86
		км трубопровода							
				381374,56	75101,05	218909	43108	62,1	92,49	53,09
86	11-220501-0110	Поддоны из полиэтиленовых труб, диаметр до 450 мм. Укладка	0,574	582775,26	201400,7	334513	115604	162713	444	254,86

	км трубопровода		381374,56	75101,05	218909	43108	62,1	92,49	53,09
87	23-010501-1325								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	148,470	24485,24		3635324				
88	23-010501-1324								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	141,400	19331,47		2733470				
89	11-061401-0402 Загрузка гравием поддонов	2,440	3559,02	693,44	8684	1692	1698	1,687	4,12
	м3 загрузки		1230,33	204,51	3002	499	48,5	0,2065	0,50
90	11-061401-0401 Загрузка песком поддонов	4,730	3571,25	660,89	16892	3126	3082	1,566	7,41
	м3 загрузки		1142,07	201,48	5402	953	48,5	0,1984	0,94
91	11-221401-0214 Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры	19,659	10154,32	7210,13	199624	141744	78533	3,12	61,34
	м продавливания		2849,78	3583,01	56024	70438	62,1	3,4205	67,24
92	11-221401-0214 Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры	19,192	10154,36	7210,15	194882	138377	76668	3,12	59,88
	м продавливания		2849,78	3583,03	54693	68766	62,1	3,4205	65,65
93	11-221401-0206 Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. Футляры	14,350	8699,2	6069,13	124834	87092	50780	2,8	40,18
	м продавливания		2557,5	3140,83	36700	45071	62,1	2,9972	43,01
94	11-221401-0213 Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры	32,359	10097,78	7193,94	326754	232789	128664	3,09	99,99
	м продавливания		2822,37	3580,42	91329	115859	62,1	3,4184	110,62
95	11-220301-0111 Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляров	0,0024	1627978,72	735212,77	3907	1765	1611	857	2,06
	км трубопровода		830000	250851,06	1992	602	62,1	241,28	0,58
96	11-220301-0110 Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляров	0,0346	1246706,2	545301,09	43136	18867	18088	662	22,91
	км трубопровода		641149,64	200675,18	22184	6943	62,1	194,34	6,72

97	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров	0,0090	1132714,29	477107,14	10194	4294	4310	615	5,54
		км трубопровода		595642,86	175464,29	5361	1579	62,1	169,27	1,52
98	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров	0,1990	943022,56	400571,43	187661	79714	78703	504	100,30
		км трубопровода		488129,07	148734,34	97138	29598	62,1	145,33	28,92
99	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	19,9098	22339,52		444775				
		м								
100	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	47,2424	18488,71		873451				
		м								
101	23-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	37,1104	13456,43		499373				
		м								
102	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	130,022	12408,38		1613362				
		м								
103	11-090501-0204	Резка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000;	8,1573	9081,25	1104,34	74078	9008	31058	5,25	42,83
		т		6249,08	2,7	50976	22	60,9	0,003	0,02
104	11-090501-0204	Электродуговая сварка футляров по длине для обхвата существующих сетей в местах пересеченияК=2,000;	8,1573	9081,25	1104,34	74078	9008	31058	5,25	42,83
		т		6249,08	2,7	50976	22	60,9	0,003	0,02
105	11-221401-0304	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	15,755	856,28	18,01	13491	284	8010	0,907	14,29
		м трубы, уложенной в футляре		816,26	2,43	12860	38	62,1	0,0027	0,04
106	11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	15,381	837,25	14	12878	215	7737	0,898	13,81
		м трубы, уложенной в футляре		808,15	1,89	12430	29	62,1	0,0021	0,03
107	11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	37,432	833,16	13,62	31187	510	18805	0,897	33,58
		м трубы, уложенной в футляре								

				807,26	1,71	30217	64	62,1	0,0019	0,07
109	11-220601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляр	0,0004	7216808,51	692446,81	2887	277	128	388	0,16
		км трубопровода		333297,87	183404,26	133	73	62,1	159,537	0,06
110	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры	0,0266	5787481,75	464562,04	153947	12357	7564	368	9,79
		км трубопровода		319808,39	138129,56	8507	3674	62,1	120,658	3,21
111	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры	0,007	5097964,29	422571,43	35686	2958	1734	313	2,19
		км трубопровода		272000	126821,43	1904	888	62,1	111,034	0,78
112	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на футляры	0,258	4281340,85	180690,48	1104586	46618	55908	357	92,11
		км трубопровода		313845,86	35106,52	80972	9057	62,1	29,213	7,54
113	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 530 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	33,062	11570,06	947,94	382529	31341	69207	3,995	132,08
		футляр		3348,29	22,5	110701	744	62,1	0,025	0,83
116	11-010102-0307	Грунты 1 группы (почвенный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза	45,370	99,46	93,57	4513	4245	907	0,008	0,36
		м3 грунта		5,83	28	265	1270	59,1	0,0232	1,05
117	41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию базы ТОО "Озеленитель"К=1,200;	65,210	175,9		11470				
		т								

118	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенно-растительный грунт и песок сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	150,065	69,28	64,15	10397	9627	2093	0,00703	1,05
		м3 грунта		5,13	18,47	770	2772	59,1	0,0153	2,30
119	11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	41,165	76,2	70,56	3137	2905	631	0,00773	0,32
		м3 грунта		5,64	20,32	232	836	59,1	0,01683	0,69
120	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	1921,820	87,4	80,92	167967	155514	33824	0,00888	17,07
		м3 грунта		6,48	23,3	12453	44778	59,1	0,0193	37,09
121	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	592,390	122,32	115,06	72461	68160	14571	0,00984	5,83
		м3 грунта		7,18	34,44	4253	20402	59,1	0,02853	16,90
122	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	1099,6515	120,94		132992				
		т								
123	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	215,087	96,14	89,01	20678	19145	4163	0,00977	2,10
		м3 грунта		7,12	25,63	1531	5513	59,1	0,02123	4,57
124	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники сухие). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	177,396	110,89	102,72	19671	18222	3957	0,0112	1,99
		м3 грунта		8,17	29,57	1449	5246	59,1	0,0245	4,35

125	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	8,352	121,98	113	1019	944	205	0,01232	0,10
		м3 грунта		8,98	32,53	75	272	59,1	0,02695	0,23
126	11-010205-0301	Грунты 1 группы (почвенно-растительный и песок сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	5,408	1109,69	0	6001	0	3547	1,416	7,66
		м3 грунта		1109,69	0	6001	0	59,1	0	0,00
127	11-010205-0301	Грунты 1 группы (песок мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	1,203	1220,65	0	1468	0	868	1,5576	1,87
		м3 грунта		1220,65	0	1468	0	59,1	0	0,00
128	11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	101,680	1448,24	0	147257	0	87029	1,848	187,90
		м3 грунта		1448,24	0	147257	0	59,1	0	0,00
129	11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинки мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	6,290	1665,48	0	10476	0	6191	2,1252	13,37
		м3 грунта		1665,48	0	10476	0	59,1	0	0,00
130	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники сухие). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4,447	2332,23	0	10371	0	6129	2,976	13,23
		м3 грунта		2332,23	0	10371	0	59,1	0	0,00
131	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечники мокрые). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,407	2798,69	0	1139	0	673	3,5712	1,45
		м3 грунта		2798,69	0	1139	0	59,1	0	0,00
132	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	9,465	8679,31	3287,63	82150	31117	38718	7	66,26

	м3 грунта		5391,68	1529,91	51032	14481	59,1	1,7	16,09
133 11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	177,077	925,81	925,81	163940	163940	65479	0	0,00
	м3 мокрого грунта		0	625,68	0	110794	59,1	0,858	151,93
134 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под трубопроводы	8,415	123,24	50,65	1037	426	479	0,108	0,91
	м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	611	199	59,1	0,02625	0,22
135 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	18,450	2787,86	120,68	51436	2227	9283	1,02	18,82
	м3 основания		778,78	31,5	14368	581	62,1	0,035	0,65
136 11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинки насыпные сухие). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз из временного хранения для засыпки) ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	657,735	105,06	97,8	69102	64326	14169	0,00984	6,47
	м3 грунта		7,18	29,27	4723	19252	59,1	0,02425	15,95
137 41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,750;	1377,7665	120,94		166627				
	т								
138 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)	68,137	630,5	0	42960	0	25389	0,885	60,30
	м3 грунта		630,5	0	42960	0	59,1	0	0,00
139 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (суглинок)	263,455	692,48	0	182437	0	107820	0,972	256,08
	м3 грунта		692,48	0	182437	0	59,1	0	0,00
140 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (почвенно-растительный)	174,335	18,86	18,86	3288	3288	738	0	0,00
	м3 грунта		0	7,16	0	1248	59,1	0,00691	1,20

141	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (суглинки , супеси)	3490,600	22	22	76793	76793	17226	0	0,00
		м3 грунта		0	8,35	0	29147	59,1	0,00806	28,13
142	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (галечник)	264,860	25,71	25,71	6810	6810	1528	0	0,00
		м3 грунта		0	9,76	0	2585	59,1	0,00942	2,49
143	11-010102-0308	Грунты 2 группы (лишний грунт - суглинки). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	133,495	104,98	97,8	14014	13056	2875	0,00984	1,31
		м3 грунта		7,18	29,27	958	3907	59,1	0,02425	3,24
144	11-010102-0312	Грунты 6 группы (лишний грунт - скальный). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	9,465	288,09	268,4	2727	2540	559	0,027	0,26
		м3 грунта		19,69	80,34	186	760	59,1	0,06656	0,63
145	41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	214,449	284,02		60908				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**23 563 911**				**2 259**
										753

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 923 505
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**1 756 580**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	725 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 511 829
- перевозка грузов, тенге	371 997
Накладные расходы I уровня, тенге	**1 615 468**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 179 379
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 007 175
Итого, тенге	26 186 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 094 924
Итого по разделу на подряд, тенге	**28 281 478**

Локальная смета № 7-1-3

Восстановление дорожной одежды над сетями канализации

Раздел 1 Восстановление дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием

1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	2500	2306,29	808,73	5765725	2021825	396638	0,144	360,000
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	269775	388000	60,3	0,143	357,500
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9000	562,6	133,58	5063400	1202220	362198	0,033	297,000
		м2 основания		25,2	41,54	226800	373860	60,3	0,03737	336,330
3	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	8000	1263,15	66,54	10105200	532320	240090	0,0336	268,800
		м2 покрытия		30,24	19,53	241920	156240	60,3	0,01677	134,160
4	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	32000	146,21	0,02	4678720	640	1544	0,00009	2,880
		м2 покрытия		0,08	0	2560	0	60,3	0	0,000
5	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	8000	1583,06	66,69	12664480	533520	240380	0,0336	268,800
		м2 покрытия		30,24	19,59	241920	156720	60,3	0,01683	134,640
		Итого прямые затраты по разделу 1				**38 277 525**				**1 197**
										963
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				982 975				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**4 290 525**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 074 820				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				33 004 025				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**1 240 850**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39 518 375				

	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 580 735				
	Итого, тенге				41 099 110				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 287 929				
	Итого **по разделу на подряд, тенге**				**44 387 039**				
	Раздел 3 Укладка бордюрного камня								
11	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	2000	1538,82	19,89	3077640	39780	674661	0,698	1396,000
		м бортового камня		551,7	7,72	1103400	15440	60,3	0,0065	13,000
12	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	86	40770,96		3506303				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**6 583 943**				**1396**
										13
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 103 400				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				39 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 440				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 440 763				
		Накладные расходы I уровня, тенге				674 661				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 258 604				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				290 344				
		Итого, тенге				7 548 948				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				603 916				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 152 864**				
		Итого прямые затраты по акту				**68 425 379**				**4 852**
										1729
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**4 009 880**				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**6 086 885**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**1 815 707**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**57 956 617**				
		- перевозка грузов, тенге				371 997				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**3 530 979**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**71 956 358**				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				**2 878 254**				

Итого, тенге	**74 834 612**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**5 986 769**
Итого по смете на подряд, тенге	**80 821 381**

Временные здания и сооружения (2 %)	1 616 427,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	2 802 885,49
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	128 191,09
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	243 011,35
Итого в текущих ценах	**85 611 896,55**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**91 604 729,31**
НДС (12 %)	10 992 567,52
Всего по акту с учетом НДС	**102 597 296,83**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.