«Смето-договорной отдел»
ТОО «DK Proekt»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27, тел.: 26-40-58, 26-31-56** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№186от28.11.2017г,доп.согл№1от30.01.2018г,доп.согл№2от28.04.2018г,доп.согл№3от15.06.2018г, доп.согл№4от02.11.2018г,доп.согл№5от28.11.2018г,доп.согл№6от13.12.2018г,доп.согл№7от30.01.2019г

Номер документа	Дата составления
60	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО согласно акту №15 за июль 2019 года			работа	1	130 196 454,68	130 196 454,68
				Итого	1	x	130 196 454,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

М.П.

«Смето-договорной отдел»
ТОО «DK Proekt»

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА № 15
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31.07.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**116 246 834,54**	115 861 820,28	0,00	385 014,26	13 949 620,14	130 196 454,68
	Всего по объекту с начала строительства	**1 061 445 086,91**	**921 319 372,57**	**131 887 019,58**	**8 238 694,76**	**127 373 410,55**	**1 188 818 497,46**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

«Смето-договорной отдел»
ТОО «DK Proekt»

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 15 за июль 2019 года (от 31.07.2019г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-3								
		Восстановление дорожной одежды над сетями канализации								
		Раздел 1 Восстановление дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием								
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	1063,85991	2306,29	808,73	2453569	860375	168787	0,144	153,195827
				107,91	155,2	114801	165111	60,3	0,143	152,131967
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	-9000	562,6	133,58	-5063400	-1202220	-362198	0,033	-297
				25,2	41,54	-226800	-373860	60,3	0,03737	-336,33

3 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3682,6338	1263,15	66,54	4651719	245042	110521	0,0336	123,736496
	м2 покрытия		30,24	19,53	111363	71922	60,3	0,01677	61,7577688
4 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	14730,5352	146,21	0,02	2153752	295	710	0,00009	1,32574817
	м2 покрытия		0,08	0	1178	0	60,3	0	0
5 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3682,6338	1583,06	66,69	5829830	245595	110654	0,0336	123,736496
	м2 покрытия		30,24	19,59	111363	72143	60,3	0,01683	61,9787269
	Итого прямые затраты по разделу 1				**10 025 470**				**105**
									-60,4615372
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 905				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				149 087				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-64 684				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 764 478				
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 474				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 053 944				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				402 158				
	Итого, тенге				10 456 102				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				836 488				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**11 292 590**				
Раздел 2 Восстановление дорожной одежды с гравийно-щебеночным покрытием									
6 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3076,18	2952,94	783,7	9083775	2410802	475866	0,144	442,96992
	м3 материала основания в плотном теле		107,91	148,63	331951	457213	60,3	0,1357	417,437626
7 11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщиной 10 см. Устройство	3076,18	1368,93	1203,85	4211075	3703259	725299	0,216	664,45488

	м3 материала основания в плотном теле									
			163,32	227,69	502402	700415	60,3	0,1972	606,622696
8	21-010201-0502									
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-30 мм СТ РК 1284-2004	3076,18	2265,96		6970501				
	м3									
9	11-270401-0104									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщиной 5 см. Устройство	2198,49	1368,93	1203,85	3009579	2646652	518357	0,216	474,87384
	м3 материала основания в плотном теле								
			163,32	227,69	359057	500574	60,3	0,1972	433,542228
10	21-010201-0601								
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	4396,99	2872,86		12631937				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**35 906 867**				**1582,29864**
									1457,60255
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 193 410				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				8 760 713				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 658 202				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 952 744				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 719 522				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 626 389				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 505 056				
	Итого, тенге				39 131 445				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 130 516				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**42 261 961**				
	Раздел 3 Укладка бордюрного камня								
11	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-300	1538,82	19,89	-461646	-5967	-101199	0,698	-209,4
	м бортового камня								
			551,7	7,72	-165510	-2316	60,3	0,0065	-1,95
12	21-040508-9902								
	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	-12,9	40770,96		-525945				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**-987 591**				**-209,4**

	в том числе								-1,95
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-165 510				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				-5 967				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-2 316				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-816 114				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-101 199				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-1 088 790				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				-43 552				
	Итого, тенге				-1 132 342				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-90 587				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-1 222 929**				

Локальная смета № 7-1-3 Д

Восстановление дорожной одежды над сетями канализации

Раздел 1 Восстановление дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием:

1	11-270403-0201								
	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	32701,7932	611	114	19980796	3728004	1064836	0,033	1079,15918
	м2 основания		21	33	686738	1079159	60,3	0,03737	1222,06601
2	11-270403-0204								
	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203К=-8,000; Изменение толщины до 7 см.	-272736,44	36,63	7,5	-9990336	-2045523	-370035	0	0
	м2 основания		0	2,25	0	-613657	60,3	0,00251	-684,568464
3	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство обочин (съездов)	230,687502	2306,29	808,73	532032	186564	36600	0,144	33,2190003
	м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	24893	35803	60,3	0,143	32,9883128

4	11-271001-0106								
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	8,4148	8205	2868	69043	24134	27081	7,13	59,997524
	т битума		5337	0	44910	0	60,3	0	0
5	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материалов	8,4148	99282	1090	835438	9172	2568	0	0
	т		0	506	0	4258	60,3	0,58	4,880584
9	11-270701-0101								
	Покрытия дорожек, дворов и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	7263,743	2220	2	16125509	14527	459904	0,144	1045,97899
	м2 покрытия		105	0	762693	0	60,3	0,0007	5,0846201
10	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек, дворов и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=6,000;	43582,4580	357,83	0	15595111	0	446764	0,0232	1011,11303
	м2 покрытия		17	0	740902	0	60,3	0	0
	Итого прямые затраты по смете				**43 147 593**				**3229**
	в том числе								**580**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**2 260 136**				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**1 916 878**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**505 563**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**38 970 579**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**1 667 718**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**44 815 311**				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				**1 792 612**				
	Итого, тенге				**46 607 923**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**3 728 634**				
	Итого по смете на подряд, тенге				**50 336 557**				
	Итого прямые затраты по акту				**88 092 339**				**4 707**
	в том числе								**1 975**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**3 399 941**				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**10 820 711**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**2 096 765**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**73 871 687**				

Накладные расходы I уровня, тенге	**3 314 515**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**91 406 854**
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	**3 656 274**
Итого, тенге	**95 063 128**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**7 605 051**
Итого по акту на подряд, тенге	**102 668 179**

Временные здания и сооружения (2 %)	2 053 363,58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	3 560 532,45
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	130 158,47
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	229 667,94
Итого в текущих ценах	**108 641 901,44**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**116 246 834,54**
НДС (12 %)	13 949 620,14
Всего по акту с учетом НДС	**130 196 454,68**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

_____ **Жапбаров Н. Е.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаева Ж. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

_____ **Шакиров М. А.**