Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27, тел.: 26-40-58, 26-31-56** | **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** | **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№186от28.11.2017г,доп.согл№1от30.01.2018г,доп.согл№2от28.04.2018г,доп.согл№3от15.06.2018г, доп.согл№4от02.11.2018г,доп.согл№5от28.11.2018г,доп.согл№6от13.12.2018г,доп.согл№7от30.01.2019г

Номер документа	Дата составления
83	**23.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО согласно акту №16 за август 2019 года			работа	1	43 570 851,40	43 570 851,40
				Итого	1	x	43 570 851,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.08.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				налог на добавленную стоимость	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**38 902 545,89**	38 722 566,52	0,00	179 979,37	4 668 305,51	43 570 851,40
	Всего по объекту с начала строительства	**1 100 347 632,80**	**960 041 939,08**	**131 887 019,58**	**8 418 674,14**	**132 041 716,06**	**1 232 389 348,86**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»
Жапбаров Н. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"
Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 186 от 28.11.2017 года, доп.согл. № 1от 30.01.2018 г., доп.согл. № 2 от 28.04.2018 г., доп.согл. № 3 от 15.06.2018 г.,доп.согл. № 4 от 02.11.2018 г., доп.согл. № 5 от 28.11.2018 г., доп.согл. № 6 от 13.12.2018 г.,доп.согл., № 7 от 30.01.2019 г.

По объекту строительства: Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 16 за август 2019 года (от 23.08.2019г.)

Сети канализации в селе Меновное города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во по смете	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1								
		Наружная канализация К1Н								
		Раздел 1 Сети канализации К1Н								
5	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,4546	229721,87 168594,61	60581,54 21660,35	104432 76643	27540 9847	53710 62,1	194 26,83	88,19 12,20
6	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	187,07	1506,72		281862				
7	23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	331,28	1023,5		339065				
8	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *км трубопровода*	0,193	203373,06 155559,59	47564,77 16932,64	39251 30023	9180 3268	20674 62,1	179 21,05	34,55 4,06
9	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	194,93	509,28		99274				
11	23-040103-3803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79 *шт.*	8	18567,02		148536				

13	23-040103-3802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	3	16637,63	49913
		шт.			
15	23-041012-1208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	36679,27	146717
		шт.			
17	23-041012-1203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	8	9766,93	78135
		шт.			
19	23-041012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	3	8181,64	24545
		шт.			
28	23-020302-4743	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200 x63 x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	13031,54	26063
		шт.			
29	23-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	2735,24	27352
		шт.			
30	23-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 удлиненная	10	633,72	6337
		шт.			
31	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	881,45	6170
		шт.			
32	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 удлиненная	2	911,5	1823
		шт.			
33	23-020302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 удлиненная	2	1093,18	2186
		шт.			
34	23-020302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	6835,91	287108
		шт.			
35	23-020302-2411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1913,61	15309
		шт.			
36	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1462,41	11699
		шт.			
37	23-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1609	22526
		шт.			

38	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1072,3		6434				
		шт.								
39	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	8	375,25	23,63	3002	189	1648	0,32	2,56
		фланец								
				331,63	0	2653	0	62,1	0	0,00
40	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	875,79		7006				
		шт.								
42	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	28	1167,77		32698				
		шт.								
44	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1715,05		3430				
		шт.								
46	23-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	2048,33		4097				
		шт.								
48	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	4277,15		8554				
		шт.								
56	11-221401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. Футляры	81,6	8781,68	6274,99	716585	512039	282283	2,68	218,69
		м продавливания								
				2447,89	3122,73	199748	254815	62,1	2,9822	243,35
58	23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	90,9624	12408,38		1128696				
		м								
		Итого прямые затраты по смете				**3 628 807**				**344**
										260

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	309 067
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**548 949**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 051 810
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	**358 315**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 987 121
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	159 485
Итого, тенге	4 146 606
Сметная прибыль (8 %), тенге	331 729
Итого по смете на подряд, тенге	**4 478 335**

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечник мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	27,4	121,97	112,99	3342	3096	672	0,01232	0,33757
		м3 грунта		8,98	32,52	246	891	59,1	0,02695	0,73843
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы (насыпн.супесь,суглинок мокрые). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	447,5	96,14	89,01	43021	39833	8662	0,00977	4,37208
		м3 грунта		7,12	25,63	3188	11468	59,1	0,02123	9,50043
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок мокрый). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	122	134,46	126,57	16404	15441	3301	0,01082	1,32004
		м3 грунта		7,89	37,89	963	4622	59,1	0,03138	3,82836
4	41-020103-1005	Перевозка мокрого грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,990;	242,78	120,94		29362				
		т								
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечник мокрый). Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,5	2798	0	1399	0	827	3,5712	1,7856
		м3 грунта		2798	0	1399	0	59,1	0	0
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы (насыпн.супесь, сугл.мокрые). Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	10,1	1665,45	0	16821	0	9941	2,1252	21,46452
		м3 грунта		1665,45	0	16821	0	59,1	0	0
7	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	333	1100,61	1100,61	366504	366504	146385	0	0
		м3 мокрого грунта		0	743,82	0	247691	59,1	1,02	339,66
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	25,1	25,7	25,7	645	645	145	0	0
		м3 грунта		0	9,76	0	245	59,1	0,00942	0,23644
9	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,1	146,97	60,28	3689	1513	1703	0,129	3,2379
		м3 уплотненного грунта		86,69	28,13	2176	706	59,1	0,03125	0,78438

10	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки из временного хранения) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	122	104,98	97,8	12807	11932	2628	0,00984	1,20048
		м3 грунта		7,17	29,28	875	3572	59,1	0,02425	2,9585
11	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,600;	195,2	120,94		23607				
		т								
12	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	507	22	22	11152	11152	2503	0	0
		м3 грунта		0	8,35	0	4235	59,1	0,00806	4,08642
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	507	123,23	50,65	62480	25678	28828	0,108	54,756
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,62	36802	11977	59,1	0,02625	13,30875
14	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,8	923,93	0	2587	0	1529	1,21	3,388
		м3 грунта		923,93	0	2587	0	59,1	0	0
15	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	56,3	692,49	0	38987	0	23041	0,972	54,7236
		м3 грунта		692,49	0	38987	0	59,1	0	0
16	11-010102-0308	Грунты 2 группы (лишний грунт). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	16,3	104,97	97,79	1711	1594	351	0,00984	0,16039
		м3 грунта		7,18	29,26	117	477	59,1	0,02425	0,39528
17	41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,600;	26,08	284,02		7407				
		т								
	Раздел 2 Фундамент под КНС2									
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	17630	650	7052	260	223	1,35	0,54
		м3		985	162,5	394	65	48,5	0,1813	0,07252
19	11-061301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	0,97	24535,05	744,33	23799	722	1641	3,81	3,6957
		м3		3234,02	254,64	3137	247	48,5	0,2491	0,24163
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05446	14414,25	679,4	785	37	361	16,88	0,91928
		т		13459,42	201,98	733	11	48,5	0,17	0,00926
21	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05446	151733,9		8263				

		т								
22	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00125	169326,09		212				
		т								
23	11-060201-0102	Пригруз корпуса КНС бетоном объемом до 25 м3. Устройство	9,1	17469,34	331,98	158971	3021	10571	2,88	26,208
		м3		2276,37	118,68	20715	1080	48,5	0,115	1,0465
	Раздел 3 Фундамент под наземный павильон									
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,54	17555,56	650	9480	351	301	1,35	0,729
		м3		985,19	162,96	532	88	48,5	0,1813	0,0979
25	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	1,782	19461,28	799,66	34680	1425	2144	2,82	5,02524
		м3		2276,09	204,26	4056	364	48,5	0,2261	0,40291
26	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	2,27	17853,3	649,78	40527	1475	1264	1,35	3,0645
		м3		984,58	163,44	2235	371	48,5	0,1813	0,41155
		Итого прямые затраты по смете				**925 694**				**187**
										377,77926
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				135 963				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				484 679				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				288 110				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				244 676				
		- перевозка грузов, тенге				60 376				
		Накладные расходы I уровня, тенге				247 021				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 172 715				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				46 909				
		Итого, тенге				1 219 624				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				97 570				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 317 194**				

Локальная смета № 2-4-2

КНС-2

1	13-070401-0104	Канализационная насосная станция на общей фундаментной плите или моноблочная, масса до 0,6 т. Монтаж	1	36788	2375	36788	2375	11721	32	32
		шт.		28132	737	28132	737	40,6	0,7	0,7
		Итого прямые затраты по смете				**36 788**				**32**
										0,7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				28 132				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				2 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				737				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 919				

	- перевозка грузов, тенге				0					
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 721					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				48 509					
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				1 940					
	Итого, тенге				50 449					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 036					
	Итого по смете на подряд, тенге				**54 485**					

Локальная смета № 2-6-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0307	Грунты 1 группы (почвенный). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	153,9	69,28	64,15	10662	9873	2146	0,00703	1,08192
		м3 грунта		5,13	18,47	789	2842	59,1	0,0153	2,35467
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинок мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	143,2	96,14	89,02	13767	12747	2772	0,00977	1,39906
		м3 грунта		7,12	25,63	1020	3670	59,1	0,02123	3,04014
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок мокрый). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	128,1	134,46	126,57	17224	16213	3466	0,01082	1,38604
		м3 грунта		7,89	37,88	1011	4853	59,1	0,03138	4,01978
4	41-020103-1005	Перевозка мокрого грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,990;	254,919	120,94		30830				
		т								
5	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечник мокрый). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	203,9	121,98	113	24872	23040	5003	0,01232	2,51205
		м3 грунта		8,98	32,53	1832	6633	59,1	0,02695	5,49511
6	11-010205-0301	Грунты 1 группы (почвенный). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,7	1109,63	0	2996	0	1771	1,416	3,8232
		м3 грунта		1109,63	0	2996	0	59,1	0	0
7	11-010205-0302	Грунты 2 группы (суглинок мокрый). Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	4,8	1665,42	0	7994	0	4724	2,1252	10,20096
		м3 грунта		1665,42	0	7994	0	59,1	0	0

8	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечник мокрый). Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	3,6	2798,61	0	10075	0	5954	3,5712	12,85632
		м3 грунта								
				2798,61	0	10075	0	59,1	0	0
9	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	354,8	1100,61	1100,61	390498	390498	155969	0	0
		м3 мокрого грунта								
				0	743,82	0	263907	59,1	1,02	361,896
10	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	186,8	25,71	25,71	4802	4802	1078	0	0
		м3 грунта								
				0	9,76	0	1824	59,1	0,00942	1,75966
11	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	186,8	147	60,29	27459	11263	12676	0,129	24,0972
		м3 уплотненного грунта								
				86,7	28,12	16196	5253	59,1	0,03125	5,8375
12	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки из временного хранения) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	128,1	104,98	97,81	13448	12529	2759	0,00984	1,2605
		м3 грунта								
				7,17	29,27	919	3750	59,1	0,02425	3,10643
13	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,600;	204,96	120,94		24788				
		т								
14	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	248,5	22	22	5466	5466	1227	0	0
		м3 грунта								
				0	8,35	0	2076	59,1	0,00806	2,00291
15	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	122,7	18,86	18,86	2314	2314	519	0	0
		м3 грунта								
				0	7,16	0	879	59,1	0,00691	0,84786
16	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	371,2	123,24	50,65	45745	18800	21107	0,108	40,0896
		м3 уплотненного грунта								
				72,59	23,62	26945	8769	59,1	0,02625	9,744
21	41-020103-1008	Перевозка лишнего почвенного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км. На территорию ТОО "Озеленитель"К=1,200;	24,24	175,9		4264				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**637 204**				**99**
										403,04232

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 777
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**507 545**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	59 882
Накладные расходы I уровня, тенге	**221 171**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	858 375
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	34 335
Итого, тенге	892 710
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 417
Итого по смете на подряд, тенге	**964 127**

Локальная смета № 2-7-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	172,6	87,4	80,92	15085	13967	3037	0,00888	1,53269
		м3 грунта		6,48	23,3	1118	4021	59,1	0,0193	3,33118
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза на временное хранение	98,4	122,24	115,06	12028	11322	2420	0,00984	0,96826
		м3 грунта		7,17	34,44	706	3389	59,1	0,02853	2,80735
3	41-020103-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров на временное хранение. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,600;	157,44	120,94		19041				
		т								
4	11-010101-0307	Грунты 1 группы (песок). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	81,9	69,28	64,15	5674	5254	1142	0,00703	0,57576
		м3 грунта		5,13	18,47	420	1513	59,1	0,0153	1,25307
5	11-010101-0309	Грунты 3 группы (галечник). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	130,6	110,9	102,73	14483	13416	2913	0,0112	1,46272
		м3 грунта		8,17	29,57	1067	3862	59,1	0,0245	3,1997
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	4,8	1448,33	0	6952	0	4109	1,848	8,8704
		м3 грунта		1448,33	0	6952	0	59,1	0	0
7	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	1,5	1110	0	1665	0	984	1,416	2,124
		м3 грунта		1110	0	1665	0	59,1	0	0
8	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в котлованах без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,3	2332,17	0	5364	0	3170	2,976	6,8448

		м3 грунта								
				2332,17	0	5364	0	59,1	0	0
9	11-010104-0403									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	119,7	25,71	25,71	3077	3077	691	0	0
		м3 грунта								
				0	9,77	0	1169	59,1	0,00942	1,12757
10	11-010201-0502									
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	119,7	146,99	60,29	17595	7217	8123	0,129	15,4413
		м3 уплотненного грунта								
				86,7	28,12	10378	3366	59,1	0,03125	3,74063
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы (суглинок). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки из временного хранения) ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	98,4	104,98	97,8	10330	9624	2120	0,00984	0,96826
		м3 грунта								
				7,17	29,28	706	2881	59,1	0,02425	2,3862
12	41-020103-1005									
		Перевозка грунта самосвалами вне карьеров для обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (из временного хранения)К=1,600;	157,44	120,94		19041				
		т								
13	11-010104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	248,2	21,99	21,99	5459	5459	1225	0	0
		м3 грунта								
				0	8,35	0	2073	59,1	0,00806	2,00049
14	11-010104-0401									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	63,5	18,85	18,85	1197	1197	269	0	0
		м3 грунта								
				0	7,17	0	455	59,1	0,00691	0,43879
15	11-010201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	311,7	123,24	50,65	38413	15787	17724	0,108	33,6636
		м3 уплотненного грунта								
				72,59	23,63	22626	7364	59,1	0,02625	8,18213
16	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	13,3	923,83	0	12287	0	7262	1,21	16,093
		м3 грунта								
				923,83	0	12287	0	59,1	0	0
17	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	27,6	692,46	0	19112	0	11296	0,972	26,8272
		м3 грунта								
				692,5	0	19113	0	59,1	0	0
18	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	7,1	630,56	0	4477	0	2646	0,885	6,2835
		м3 грунта								
				630,56	0	4477	0	59,1	0	0

19	11-010102-0307	Грунты 1 группы (лишний грунт-песок). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	12,8	85,47	79,53	1094	1018	225	0,008	0,1024
		м3 грунта		5,86	23,83	75	305	59,1	0,01972	0,25242
20	41-020103-1015	Перевозка (вывоз лишнего грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,600;	20,48	284,02		5817				
		т								
	Раздел 2 Фундамент под КНС5									
21	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,67	17629,85	650,75	11812	436	373	1,35	0,9045
		м3		985,07	164,18	660	110	48,5	0,1813	0,12147
22	11-061301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	1,7	24536,47	745,88	41712	1268	2877	3,81	6,477
		м3		3234,12	254,71	5498	433	48,5	0,2491	0,42347
23	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09826	14400,57	671,69	1415	66	651	16,88	1,65863
		т		13454,1	203,54	1322	20	48,5	0,17	0,0167
24	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09826	151733,9		14909				
		т								
25	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0018	169326,09		305				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**288 344**				**131**
										29,28117
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				94 434				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**89 108**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 961				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				162 949				
		- перевозка грузов, тенге				43 899				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**73 257**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				361 601				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				14 464				
		Итого, тенге				376 065				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				30 085				
		Итого по смете на подряд, тенге				**406 150**				
		Локальная смета № 2-7-2								
		КНС-5								
1	13-070401-0107	Канализационная насосная станция на общей фундаментной плите или моноблочная, масса до 2 т. Монтаж	1	62178	6469	62178	6469	20803	55	55
		шт.								

			48943	2297	48943	2297	40,6	2,18	2,18
	Итого прямые затраты по смете				**62 178**				**55**
									2,18
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				48 943				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				6 469				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 297				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 938				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 803				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				82 981				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				3 319				
	Итого, тенге				86 300				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 904				
	Итого по смете на подряд, тенге				**93 204**				
		Локальная смета № 4-5-2							
		Кабельная линия 10 кВ							
1	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	679,2	335,13	281,13	227621	190946	46261	0,06	40,752
		м кабеля		54	105,14	36675	71412	42,8	0,0998	67,78416
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	46,152	1716,73		79231				
		м3								
3	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	550,25	292,88	238,88	161155	131443	33757	0,06	33,015
		м кабеля		54	89,34	29712	49159	42,8	0,0848	46,6612
4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,201	37645,9		82859				
		1000шт.								
5	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,1711	1011052,02	0	172991	0	14697	175	29,9425
		канало-километр трубопровода		138322,62	0	23667	0	62,1	0	0
6	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	585	390,79	204,32	228615	119530	59164	0,18	105,3
		м кабеля		161,99	74,3	94765	43468	42,8	0,0826	48,321
7	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	129	475,18	235,98	61298	30442	16647	0,24	30,96
		м кабеля		215,98	85,52	27862	11032	42,8	0,0968	12,4872
8	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (в КТПН)	23	588,3	263,39	13531	6058	3680	0,31	7,13
		м кабеля		279	94,83	6417	2181	42,8	0,111	2,553
9	13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)	20	1001,8	583,45	20036	11669	3537	0,25	5

		м кабеля								
				225	188,15	4500	3763	42,8	0,197	3,94
10	29-000050-0100(пл)АС	Кабель с алюминиевыми круглыми многопроволочными уплотненными жилами (А), с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом (Ц), в свинцовой оболочке (С), броней из стальный оцинкованных лент (Б), ЦАСБ-3х70-10	757	3018		2284626				
		м								
11	11-010101-0432	Грунты 3 группы (галечник) в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (деревья) т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	107,568	231,73	231,73	24927	24927	5908	0	0
		м3 грунта								
				0	92,94	0	9997	59,1	0,08968	9,6467
12	11-010205-0303	Грунты 3 группы (галечник). Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Траншея ТК-3 - 50%)	40,338	1943,53	0	78398	0	46333	2,48	100,03824
		м3 грунта								
				1943,53	0	78398	0	59,1	0	0
13	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	74,862	22	22	1647	1647	369	0	0
		м3 грунта								
				0	8,35	0	625	59,1	0,00806	0,60339
14	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	74,862	146,99	60,28	11004	4513	5080	0,129	9,6572
		м3 уплотненного грунта								
				86,71	28,12	6491	2105	59,1	0,03125	2,33944
15	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	26,892	923,84	0	24844	0	14683	1,21	32,53932
		м3 грунта								
				923,84	0	24844	0	59,1	0	0
16	11-010102-0405	Грунты 2 группы (лишний грунт). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	46,152	193,99	171,91	8953	7934	2462	0,027	1,2461
		м3 грунта								
				22,08	68,19	1019	3147	59,1	0,06579	3,03634
17	41-020103-1015	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	80,766	284,02		22939				
		т								
		Итого прямые затраты по смете				**3 504 675**				**396**
										197,37243
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				334 350				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				529 109				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				196 889				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 618 277				
		- перевозка грузов, тенге				22 939				
		Накладные расходы I уровня, тенге				252 578				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 757 253				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					150 290				
	Итого, тенге					3 907 543				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					312 603				
	Итого по смете на подряд, тенге					**4 220 146**				

Локальная смета № 4-5-3

Кабельная линия 0,4 кВ

Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ

1	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	35	335,14	281,14	11730	9840	2384	0,06	2,1
		м кабеля		54	105,14	1890	3680	42,8	0,0998	3,493
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,1	1716,73		3605				
		м3								
3	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	35	292,86	238,86	10250	8360	2147	0,06	2,1
		м кабеля		54	89,34	1890	3127	42,8	0,0848	2,968
4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,14	37645,9		5270				
		1000шт.								
5	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,00295	1011186,44	0	2983	0	253	175	0,51625
		канало-километр трубопровода		138305,08	0	408	0	62,1	0	0
6	13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	4	505,75	59,75	2023	239	635	0,4	1,6
		м		351,75	19,25	1407	77	42,8	0,0182	0,0728
7	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	4	1447,4		5790				
		м								
8	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	35	236,37	103,89	8273	3636	2179	0,12	4,2
		м кабеля		108	37,46	3780	1311	42,8	0,0434	1,519
9	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	285,33	127,33	856	382	232	0,15	0,45
		м кабеля		135	45,67	405	137	42,8	0,0538	0,1614
10	13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	18	346,5	138,06	6237	2485	1629	0,18	3,24
		м кабеля		162	49,44	2916	890	42,8	0,0593	1,0674
11	13-080206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	4	182,25	14	729	56	250	0,16	0,64

		м								
				140,75	5,25	563	21	42,8	0,005	0,02
12	23-060133-0907	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	3123773,61		187426				
		км								
13	13-080201-2401	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	16936	11210,75	67744	44843	14890	6	24
		шт.		5399,75	3297,75	21599	13191	42,8	3,18	12,72
14	29-000040-0014(пл)ТС	Муфта концевая внутренней установки гек-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	4	15354		61416				
		шт								
15	11-010101-0432	Грунты 3 группы (галечник) в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,3	193,17	193,17	1217	1217	288	0	0
		м3 грунта		0	77,46	0	488	59,1	0,07473	0,4708
16	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	4,2	25,71	25,71	108	108	24	0	0
		м3 грунта		0	9,76	0	41	59,1	0,00942	0,03956
17	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,2	146,9	60,24	617	253	285	0,129	0,5418
		м3 уплотненного грунта		86,67	28,1	364	118	59,1	0,03125	0,13125
18	11-010102-0406	Грунты 3 группы (лишний грунт). Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для вывоза ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	2,1	270,48	239,52	568	503	156	0,0376	0,07896
		м3 грунта		30,95	94,76	65	199	59,1	0,09163	0,19242
19	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,950;	4,095	284,02		1163				
		т								
		Итого прямые затраты				**378 005**				**39**
										22,85563

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 287
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	71 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	269 633
- перевозка грузов, тенге	1 163
Накладные расходы I уровня, тенге	25 352
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	403 357
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	16 134
Итого, тенге	419 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 559
Итого по разделу на подряд, тенге	**453 050**

Локальная смета № 4-6-2

КТПН-2х100-10/0,4 кВ

1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	1	54554	26679	54554	26679	14532	27	27
		подстанция		24299	9654	24299	9654	42,8	8,29	8,29
		Итого прямые затраты по смете				**54 554**				**27**
										8,29
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 299				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				26 679				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 654				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 601				
		- перевозка грузов, тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				14 532				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				69 086				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 763				
		Итого, тенге				71 849				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 748				
		Итого по смете на подряд, тенге				**77 597**				

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство площадок КНС

Раздел 1 Проезды, площадки (тип 1)

1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийного грунта. Устройство	55,62	918,37	808,72	51080	44981	8825	0,144	8,00928
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,21	6002	8633	60,3	0,143	7,95366
2	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	55,62	1387,89		77194				
		м3								

Раздел 2 Дорожки (тип 2)

3	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	8,25	918,3	808,73	7576	6672	1309	0,144	1,188
		м3 материала основания в плотном теле		107,88	155,15	890	1280	60,3	0,143	1,17975
4	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	8,25	1387,89		11450				
		м3								
		Итого прямые затраты по смете				**147 300**				**9**
										9,13341
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 892				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				51 653				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 913				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				88 755				
	Накладные расходы I уровня, тенге				10 134				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				157 434				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				6 297				
	Итого, тенге				163 731				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 099				
	Итого по смете на подряд, тенге				**176 829**				

Локальная смета № 7-1-3

Восстановление дорожной одежды над сетями канализации

Раздел 1 Восстановление дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием

1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	174,99009	2306,29	808,73	403578	141520	27763	0,144	25,198573
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	18883	27158	60,3	0,143	25,0235829
		Итого прямые затраты по смете				**403 578**				**25,198573**
										25,0235829
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 883				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				141 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 158				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				357 536				
		- перевозка грузов, тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				27 763				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				431 341				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				17 254				
		Итого, тенге				448 595				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				35 888				
		Итого по смете на подряд, тенге				**484 482**				

Локальная смета 7-1-3 Д

Восстановление дорожной одежды над сетями канализации

Раздел 1 Восстановление дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием:

1	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1390,2618	611	114	849450	158490	45270	0,033	45,8786394
		м2 основания		21	33	29195	45879	60,3	0,03737	51,9540835
6	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5773,390749	2118	59	12228042	340630	142736	0,0336	193,985929

	м2 покрытия		25	16	144335	92374	60	0,01683	97,1661663
7 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=4,000;	23093,563	254,25	0	5871538	0	0	0,00009	2,07842067
	м2 покрытия		0	0	0	0	60	0	0
8 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	33,54918	2306,29	808,73	77374	27132	5323	0,144	4,83108192
	м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	3620	5207	60	0,143	4,79753274
	Итого прямые затраты по смете				**19 026 404**				**247**
									154
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 151				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**526 252**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				143 460				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 323 001				
	- перевозка грузов, тенге				**0**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**193 328**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 219 732				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				768 789				
	Итого, тенге				19 988 521				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 599 082				
	Итого по смете на подряд, тенге				21 587 603				
	Итого прямые затраты по акту				**29 093 531**				**1 590**
									1 489
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**1 283 178**				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**2 986 259**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**1 304 845**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**25 156 096**				
	- перевозка грузов, тенге				**198 393**				
	Накладные расходы I уровня, тенге				**1 455 975**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**30 549 506**				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				**1 221 980**				
	Итого, тенге				**31 771 485**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**2 541 719**				
	Итого по акту на подряд, тенге				**34 313 203**				
	Временные здания и сооружения (2 %)				686 264,06				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)				1 189 981,89				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				59 988,36				
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях. Подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами				108 082,07				
	Итого в текущих ценах				**36 357 519,53**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**38 902 545,89**
НДС (12 %)	4 668 305,51
Всего по акту с учетом НДС	**43 570 851,40**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорска»

_____ **Жапбаров Н. Е.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ **Каребаева Ж. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

_____ **Шакиров М. А.**