Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЮжКазЭксперт", БИН 160240009051, Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.Талха Айменов, д 62.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **И.О. Руководителя Пономарева Мария Владимировна;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей по пр.Эль-Фараби, участок№7 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Жаркаинского района - МАКРДУМЯН СЕРГЕЙ ГАРИКОВИЧ**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:
ТОО «ИНЖИНЕР-СТРОЙ» БИН 160240009061 №24028377 от 17.09.2024г, директор Махамбетқаир Д.М,
ТОО "Альянс Проект Инжинирингс", БИН 231140020631 ГСЛ № 23026510 от 04.12.2023 года Директор Алипбеков Е.Б
ТОО "Сеним Инжинирингс", БИН 231140020671 ГСЛ № 23026508 от 04.12.2023 года Директор Яхияева А.А

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектгаз»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Жаркаинского района», № 91 от 27.12.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	**Показатели, кол-во**
Производительность	36 м3/час
Протяженность водопровода	74 м
Диаметр трубопровода	Диаметр 110х6,6 мм

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Круглые водопроводные колодцы приняты по ТП 901-09-11.84. Круглые колодцы состоят из днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Плиты перекрытия, рабочая часть и днища круглых колодцев выполняются из сборных железобетонных изделий по серии 3. 900. 1-14, в. 1., (ГОСТ 8020-90). Рабочая часть высотой 2400мм состоят из колец диаметром 1500мм. Количество колодцев, 1500-1 ш.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства **1 (один) месяцев;**
фактически **1 (один) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. директора ГКП на ПХВ „Коммунсервис" Елемесов К.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей по пр.Эль-Фараби, участок№7 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.О. Руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт" - Пономарева Мария Владимировна;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место для печати