Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	185 685,22	207 967,45	185 685,22	207 967,45	185 685,22	207 967,45
	Всего к оплате подрядчику	**185 685,22**	**207 967,45**	**185 685,22**	**207 967,45**	**185 685,22**	**207 967,45**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

_____ **Садуакас Д.Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по Улице-1, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Водопровод В1										
12	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5		17 350	696	86750	3480	11010	--	86750
						14 452	130	72260	650		--	
13	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4		8 398	--	33592	--	33592	--	33592
						--	--	--	--		--	
14	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4 864	--	19456	--	19456	--	19456
						--	--	--	--		--	
15	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1 405	--	2810	--	2810	--	2810
						--	--	--	--		--	
16	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1		1 957	--	1957	--	1957	--	1957
						--	--	--	--		--	
17	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015		1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
						1 134 001	150 120	1701	225		--	
18	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5		3 817	--	5726	--	5726	--	5726
						--	--	--	--		--	
19	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,002		1 428 084	475 598	2856	951	--	--	2856
						952 486	125 730	1905	251		--	
20	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2		380	--	760	--	760	--	760
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								--	**156558**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**156558**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**156 558**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									11 742
		Итого									**168 300**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									505
		Итого									**168 805**
		Сметная прибыль 5%									8 440
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									8 440
		Итого СМР									**185 685**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									185 685
		НДС (12%)									**22 282**
		Всего									**207 967,45**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.