Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №37 от 07.08.2024 г., дополнительное соглашение №1 от 11.12.2024 г.
Наименование стройки: " Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Бауманское Егиндыкольского района"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			37	07 08 2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	**39 259 184,16**	**35 052 843,00**	-	-	-	-	-	-	**4 206 341,16**	**39 259 184,16**
Всего к оплате:	**39 259 184,16**	**35 052 843,00**							**4 206 341,16**	**39 259 184,16**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"
БИН 131040010671
Карабузауов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585
Сатынаев Н.К.

Технический надзор:
ТОО "СтройПроект 2022"
№KZ55VJE00035873
Кенжетаев М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №37 от 07.08.2024 г., дополнительное соглашение №1 от 11.12.2024 г.
Наименование стройки: " Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Бауманское Егиндыкольского района"

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8559458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			577160
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280753*
		машины и механизмы	тенге			375667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117491*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2065275
		оборудование	тенге			5541357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
		Диз.генератор				
1	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**6,3**	**319**	**2010**
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**6,3**	**3 784**	**23839**
3	6124-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**44 567**	**44567**
4	515-103-0301 *СпрСЦ 04.2024*	**Генератор дизельный модель MVAE 50BO-E, 50 кВА/40 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin /P65E2 65,0кВА/52,0кВт/**	**шт.**	**1**	**5 541 357**	**5541357**
		Опора №2 от КТП-10/0,4кВ №11				
5	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16 949**	**16949**
6	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**19 163**	**19163**
7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 843**	**5843**
8	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**23 495**	**23495**
9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 609**	**6609**
10	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**9 255**	**9255**
11	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16 949**	**16949**

12	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
13	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	4	64 622	258488
14	243-903-2513 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ	шт.	4	18 515	74060
		Земляные работы				
15	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	25,02	319	7981
16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,68	3 784	63117
17	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	139	827	114953
		Кабельные изделия				
18	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 131	126672
19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 077	45234
20	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	83	2 948	244684
21	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	82	493	40426
22	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	571	15417
23	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 288	115776
		Заземление				
24	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	35	1 343	47005
25	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 22 мм	шт.	6	7 750	46500
		Монтажные изделия				
26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	112	24	2688
27	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	112	471	52752
28	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	10 549	10549
29	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 737	5211
30	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 719	3438
		Опора наружного освещения, 3к-т				
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	42 697	128091
32	247-306-0510 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	3	138 625	415875
33	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	3	10 538	31614
34	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	3	11 980	35940

35	247-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	192 475	577425
36	247-306-0923 *СпрСЦ 04.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	3	13 907	41721
37	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	33	105	3465
38	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная комплект	шт.	3	21 801	65403
39	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143	858
		Отпайка с переходом на кабель, 1 к-т				
40	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2 623	2623
41	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	2	16 695	33390
42	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	29 882	89646
43	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2	1 050	2100
44	243-902-2693 *СпрСЦ 04.2024 прим.*	Кабельная муфта STKR1	шт.	1	13 028	13028
45	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 752	7504
46	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120	3120
47	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682	3682
48	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	8	1 205	9640
49	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299	3897
50	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257	514
51	247-216-1306 *СпрСЦ 04.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
52	252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ56.1	шт.	1	18 017	18017
53	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Табличка для предохранителей типа PEM242.25	шт.	1	3 173	3173
54	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	69	552
55	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 478	3478
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2. Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13480541**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2458669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1216802*
		машины и механизмы	тенге			899196
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*217317*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10122675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	551		
		Земляные работы				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	604,78336	419	253404

2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1,10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	18,70464	9 558	178779
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	431,4024	98	42277
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	47,9336	3 784	181381
		Колодец ККС-2, 23к-т				
5	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	колодец	23	112 931	2597413
6	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	шт.	23	60 717	1396491
7	261-404-0520 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017 /УККП-120/**	шт.	8	1 972	15776
8	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	шт.	6	3 088	18528
9	252-207-2039 *СцрСЦ 04.2024*	**Болт М12 с гайкой**	шт.	6	1 139	6834
		Кабели				
10	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	2,402	275 571	661922
11	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	м	2 402	233	559666
12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	1 534	24	36816
13	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м**	м	1 534	27	41418
14	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	1 534	571	875914
15	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	1 534	4 288	6577792
		Существующие смотровые устройства, 1к-т				
16	261-404-0521 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 /УККП-60/**	шт.	8	1 346	10768
17	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	шт.	6	3 088	18528
18	252-207-2039 *СцрСЦ 04.2024*	**Болт М12 с гайкой**	шт.	6	1 139	6834
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружные сети водоснабжения и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2031530**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			763738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*369911*
		машины и механизмы	тенге			410666
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97924*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			857131
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	202		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1157535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			492405
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*238191*

		машины и механизмы	тенге			324363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73572*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			340769
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	229,73	376	86378
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1,10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	7,1	9 558	67862
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	40,56	3 784	153479
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	188,55	67	12633
5	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	188,55	30	5657
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	188,55	656	123689
7	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,07	143	10
		Трубопроводы и фитинги				
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0955	1 495 058	142778
9	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	96,455	163	15722
10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	95,5	383	36576
11	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	1	16 009	16009
12	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	2	5 318	10636
13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4 003	8006
14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Тройник с ВУС/**	т	0,0023	3 884 297	8934
15	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	0,2	4 049	810
16	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм**	м	0,1	528	53
17	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,0002	2 767 429	553
18	6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,0001	1 830 374	183
19	241-224-0512 *РСНБ РК 2022*	**Кран из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с внутренней резьбой**	шт.	1	1 243	1243
20	241-211-1806 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"**	шт.	1	250	250
21	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	м	9	26 400	237600

22	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм**	м	9,18	7 550	69309
23	241-229-0409 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 273 мм**	шт.	9	17 685	159165
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**873995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			271333
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131720*
		машины и механизмы	тенге			86303
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24352*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			516362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
		Земляные работы				
24	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	52,38	376	19695
25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,62	9 558	15484
26	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	3,6	13 624	49046
27	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	19,12	3 784	72350
28	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	31,24	67	2093
29	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	31,24	30	937
30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	31,24	656	20493
31	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,028	143	4
		Трубопроводы и фитинги				
32	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	36	4 479	161244
33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	м^3	0,36	52 447	18881
		Колодец канализационный ж/б диам.1000мм, 3 шт				
34	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	м^3	1,62	130 887	212037
35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	3	19 987	59961
36	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	19 331	57993
37	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	12 011	36033
38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	4 265	12795
39	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	3	33 261	99783
40	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С1-01**	т	0,0291	1 146 761	33371

41	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	$м^2$	0,8439	2 127	1795
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2. Выгреб 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2248025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			898269
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*440057*
		машины и механизмы	тенге			330940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90903*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1018814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	227		
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**445915**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			285138
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137192*
		машины и механизмы	тенге			160777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41623*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /растительный слой/**	$м^3$	16	97	1552
2	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	271,6	302	82023
3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	8,4	7 965	66906
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	243	98	23814
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	27	4 156	112212
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	243	656	159408
	Раздел 2.	**Стены и днище резервуара**				**1802110**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			613131
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*302865*
		машины и механизмы	тенге			170163
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1018814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
7	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,12	82 873	424310
8	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	19 331	19331
9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	19 987	19987
10	225-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25**	шт.	1	208 078	208078
11	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /2 ПП25-2, КС 25.12/**	$м^3$	2,86	89 252	255261
12	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	40 352	80704
13	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С1-01**	т	0,04865	1 146 761	55790

14	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	1,41085	2 127	3001
		Изоляционные работы				
15	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	24,44	5 053	123495
16	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	24,44	1 869	45678
17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25,8	4 271	110192
18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	11,69	4 271	49928
19	6105-0201-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	$м^2$	27,66	13 792	381487
		Дыхательное устройство Ду-1				
20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,175	63 827	11170
21	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2 182 557	4365
22	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3704
23	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 064	5064
24	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00045	1 122 582	505
25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000633	954 056	60

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:				26 319 554
		в т.ч оборудование				5 541 357
		в т.ч. прочие				-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажных работ по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				1 558 365
		Итого:				27 877 919
		Сметная прибыль 5%				1 116 828
		Непредвиденные работы и затраты (3%)				836 338
		ИТОГО				29 831 084
		ИТОГО на 2024 год - 100 %, К=1,075				32 068 416
		Налог на добавленную стоимость-12%				3 848 210
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				35 916 626
		Итого с коэффициентом тендера				**39 259 184,16**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"
БИН 131040010671
Карабузауов М.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Васильевское Майнинг»
Аттестат №KZ27VJE00069745
Банболов А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сатыбаев Н.К.

Технический надзор:
ТОО "СтройПроект 2022"
№KZ55VJE00035873
Кенжетаев М.Ж.