Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Благоустройство дворовых площадокмногоквартирных жилых домов в с.АлмалыбакКарасайского района Алматинской области.
Договор: №25-51-1 от 04.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	623 611	556 796						66 815	**623 611**
Итоге к оплате									**623 611**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Обубәкір Ж.М**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство дворовых площадокмногоквартирных жилых домов в с.АлмалыбакКарасайского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворовых площадокмногоквартирных жилых домов в с.АлмалыбакКарасайского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25-51-1 от 04.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Асфальтобетонное покрытие

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Установка дорожного бордюра

1	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,25	3063,98	1126,13	31406	11543	18095	5130	39459
					172,51	290,9	1768	2982	–	2923	
2	2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	25	1852,16	34,08	46304	852	22279	25425	77467
					926,94	14,73	23174	368	–	5738	

Всего	**116 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 374
- накладные расходы, тенге	30 555
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 661

на Дорожные знаки и дорожная разметка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Дорожные знаки												
1	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	3169,6	–	4120	–	–	2966	7653	
						3169,6	–	4120	–	–	567		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	1049,76	–	2624	–	–	1889	4874	
						1049,76	–	2624	–	–	361		
3	3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,46	3914,8	1105,17	25290	7139	11897	8783	36799	
						967,98	493,92	6253	3191	–	2726		
4	4	1130-0102-0101	Фундаменты сборные. Устройство НР = 84 %	м3 сборных конструкций	1,3	10119,09	5274,24	13155	6857	1753	5548	20199	
						3496,52	1584,24	4545	2060	–	1496		
5	5	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	4	5667,64	866,5	22671	3466	1886	20092	46184	

					4329,6	321,57	17318	1286	–	3421	
	Раздел 2 Дорожная разметка										
6	6 1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР =	км линии	0,135	285582,53	3560,87	38554	481	37530	855	42562
					4020,95	1843,68	543	249	–	3153	
7	7 1127-0903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг	км линии	0,175	77082,53	3560,87	13489	623	12163	1109	15766
					4020,95	1843,68	704	323	–	1168	

Всего	**174 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 566

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 229
- накладные расходы, тенге	41 242
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 892

на Пешеходня зона

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство пешеходной зоны													
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР =	м3 грунта	211	28,8	28,8	6077	6077	–	1930	8648	
						–	12,7	–	2680	–	641		
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. НР = 72 %	м3 грунта	111	24,93	24,93	2767	2767	–	878	3937	

					–	10,99	–	1220	–	292	
3	3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	53	247,54	238,46	13120	12638	17	2264	16615
					8,76	50,56	464	2680	–	1231	
4	4 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	25	1146,44	153,67	28661	3842	16752	10099	41861
					322,7	51,3	8068	1283	–	3101	
5	5 1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	335	55,26	22,65	18512	7588	10	14920	36107
					32,58	8,66	10914	2901	–	2675	
6	6 1127-0501-0202	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 мостовой	105	1562,8	106,57	164094	11190	32782	133199	321076

	1144,02	30,57	120122	3210	–	23783

Всего	**428 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 561
- накладные расходы, тенге	163 290
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 723
Итого СМР	**719 207**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	8 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 557**
Скидка 25%	**556 796**
НДС (12 %)	66 815
Итого	**623 611**

Субподрядчик

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН" _____ **Обубэкір Ж.М**

Генподрядчик

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**