Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Шыгыс-1, участок 261/1 в городе Актау» Мангистауская область, город Актау, микрорайон Шыгыс-1, участок 261/1, дом №306 (А-блок)
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Шыгыс-1, участок 261/1 в городе Актау»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 01.06.2023

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОНСТРУКЦИИ Ж/Б										
1	Э510013: 1, 4, 7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	462,2464	307,79	307,79	142274,77	142274,55		27688,47	183562,42	
						0,00	83,20	0,00	38458,64		13599,18		
2	Э510013: 2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	17,3664	1448,45	566,43	25154,27	9836,89	67,96	12978,70	41183,45	
						878,11	159,88	15249,63	2776,48		3050,48		
3	Э510013: 3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	5,7888	5143,06	0,00	29772,23	0,00		21435,93	55304,70	
						5143,06	0,00	29772,23	0,00		4096,54		
4	Э510013: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	767,38048	47,00		36066,80				38952,20	
5	Э510013: 6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	329,104	36,29	31,67	11943,15	10422,84	33,02	2885,40		
						4,52	10,22	1487,51	3363,51		3491,72	16668,96	
6	Э510013: 9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	112,7744	50,39	50,39	5682,67	5682,67		1234,09		
						0,00	16,43	0,00	1852,84		1334,21	7578,39	
7	Э510013: 10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	112,7744	29,02	29,02	3272,82	3272,81		561,51		
						0,00	9,46	0,00	1066,85		767,98	4364,54	
8	Э510013: 11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	112,7744	280,18	129,71	31597,20	14628,09		323,74		
						150,47	62,42	16969,12	7039,40		17286,00	52794,28	
9	Э510013: 12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	37,7344	1405,52	0,00	53036,56	0,00		3911,08		
						1405,52	0,00	53036,56	0,00		38186,14	98520,45	
10	Э510013: 13, 39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	9,575104	28719,30	1812,14	274990,30	17351,39	236110,79	7297,75		
						2248,34	431,09	21528,12	4127,84		23346,66	322203,97	
11	Э510013: 14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	48,24	37417,68	2834,39	1805028,88	136731,03	1404064,86	23867,01		
						5477,47	654,42	264233,21	31569,33		269180,27	2240146,17	
12	Э510013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,265104	376202,00		852136,23		852136,23	165937,02		
											68170,41	920306,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	0510023: 23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция, боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18,471154	496,25 / 4187,24 / 609,27	4,76 / 31,60 / 5,84	47659,52 / 77343,15 / 11253,93	457,24 / 583,73 / 107,91	65505,49	13439,65 / 10566,42 / 7032,70	94942,27	
15	0510013: 15, 52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м² поверхности	14,178894	52184,87 / 10440,98	7574,29 / 1799,00	739923,73 / 148041,52	107394,98 / 25507,72	484487,24	157929,87 / 71828,39	969681,99	
16	0510013: 21, 40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	8,881819	55369,56 / 18587,00	4088,15 / 1015,04	491782,51 / 165086,35	36310,12 / 9015,32	290385,75	158432,70 / 52017,25	702232,46	
17	0510013: 23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,085759	26777,29 / 2047,85	133,39 / 51,31	2296,35 / 175,66	11,43 / 4,43	2109,40	188,96 / 198,82	2684,13	
18	0510013: 24, 25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,171519	4218,00		723,52		723,52	57,74	781,26	
19	0510013: 26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,071466	244047,21 / 135524,01	2084,39 / 1022,44	17441,18 / 9685,39	148,94 / 73,04	7606,72	8197,17 / 2051,08	27689,43	
20	0510013: 27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,057173	40533,63 / 7584,19	3197,09 / 741,27	2317,36 / 433,66	182,81 / 42,45	1701,04	433,09 / 220,12	2970,57	
21	0510013: 28, 69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	37,50529	1614,94 / 760,27	19,32 / 9,51	60568,75 / 28514,16	724,81 / 356,76	31330,07	26849,99 / 6993,54	94412,28	
22	0510013: 29, 78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	14,453324	88646,78 / 31659,26	3018,85 / 750,72	1281240,60 / 457581,50	43632,40 / 10850,43	780026,70	426273,01 / 136601,07	1844114,68	
23	0510013: 49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,480253	84106,68 / 31659,26	3018,85 / 750,72	40392,41 / 15204,43	1449,77 / 360,48	23738,21	14164,17 / 4364,58	58921,16	
24	0510013: 31, 55, 60, 81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	г	0,122828	128892,37 / 126736,96	2155,41 / 1008,71	15831,48 / 15566,62	264,71 / 123,92		14278,52 / 2408,84	32518,84	
25	0510013: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	г	0,006732	96078,00		646,77		646,77	51,74	698,51	
26	0510013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	г	0,166673	96078,00		16013,72		16013,72	1280,96	17294,68	
27	0510013: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	г	0,022229	96078,00		2135,70		2135,70	170,80	2306,50	
28	0510013: 33, 83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,085759	166025,32 / 98908,50	1173,85 / 570,66	14238,35 / 8482,32	100,62 / 48,88	5655,12	7166,20 / 1712,47	23117,02	
29	0510013: 34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,240126	68809,24 / 28746,98	8201,42 / 3529,42	16522,99 / 6902,92	1969,33 / 847,45	7650,60	7052,86 / 1885,99	25461,84	
30	0510013: 35, 59, 93, 101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	г	0,076795	434809,17 / 432653,76	2155,41 / 1008,71	33391,15 / 33225,49	165,52 / 77,47		30305,67 / 5095,83	68792,65	
31	0510023: 49, 128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	г	0,030621	533605,09 / 531115,20	2489,89 / 1238,40	16339,46 / 16263,13	76,33 / 38,02		14834,10 / 2493,88	33667,44	
32	0510013: 37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	г металлических изделий	0,018067	1146383,05 / 89114,26	15570,14 / 5920,62	20711,33 / 1609,99	281,29 / 106,91	18820,05	1596,84 / 1784,65	24092,82	
33	0510013: 42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	г	0,000549	384889,60 / 72327,47	3174,13 / 1262,64	211,25 / 39,74	1,71 / 0,71	169,80	36,73 / 19,87	267,85	
34	0510013: 44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	г конструкций	0,051633	162908,34 / 128496,37	31207,27 / 10337,38	8411,43 / 6634,64	1611,28 / 533,71	165,52	4946,18 / 1068,56	14426,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	0510013: 45, 87	1110-0114-0102 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,475679	185696,47 / 32813,09	2157,60 / 1008,71	88331,79 / 15608,50	1026,25 / 479,82	71697,18	14479,48 / 8224,90	111036,17	
36	0510013: 46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,006861	18790,00 / 3886,94	69,07 / 32,61	128,93 / 26,73	0,58 / 0,29	101,77	24,16 / 12,29	165,38	
37	0510023: 177, 188	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,056477	13606,72 / 4773,40	79,76 / 40,03	768,40 / 269,57	4,58 / 2,29	494,40	244,70 / 81,04	1094,14	
38	0510013: 47, 89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	85,530748	2530,74 / 848,31	91,22 / 31,25	216456,11 / 72556,63	7802,25 / 2672,98	136097,37	69211,44 / 22853,75	308521,30	
39	0510023: 53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,062639	694126,00		43479,04		43479,04	3478,40	46957,44	
40	0510013: 50, 91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,868429	93759,03 / 36529,92	4551,56 / 1013,93	737736,29 / 287433,05	35813,72 / 7978,06	414489,52	268824,11 / 80524,83	1087085,23	
41	0510013: 57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	16,857447	61551,34 / 23493,51	8607,33 / 2114,46	1037598,46 / 396040,67	145097,54 / 35644,34	496460,25	392833,26 / 114434,54	1544866,26	
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
42	0510013: 62, 99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	35,65433	21640,76 / 11462,04	4664,03 / 1274,48	771586,83 / 408671,46	166292,70 / 45440,64	196622,67	422324,08 / 95513,00	1289423,91	
43	0510013: 63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	37,809839	14522,00 / 7549,52	4385,43 / 1046,21	549074,53 / 285446,15	165812,30 / 39556,97	97815,93	302253,00 / 68106,15	919433,68	
44	0510013: 64	СТИРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	34,785052	23889,70		831004,40		831004,40	66480,43	897484,83	
45	0510013: 65	СТ11011-250	Клей	кг	1020,865657	38,00		38792,85		38792,85	3103,49	41896,34	
46	0510013: 66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,191072	42457,33 / 22877,13	16607,05 / 5735,26	8112,41 / 4371,16	3173,10 / 1095,86	568,16	3772,27 / 950,79	12835,47	
47	0510013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,178951	167300,00		29938,62		29938,62	2395,12	32333,74	
48	0510013: 70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,04288	82714,31 / 26585,66	6998,34 / 1605,08	3546,72 / 1140,03	300,15 / 68,89	2106,68	1100,01 / 371,77	5018,50	
49	0510013: 72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	170,089556	235,72 / 84,38	11,11 / 5,47	40093,54 / 14352,13	1889,71 / 930,35	23851,70	18032,92 / 4650,31	62776,77	
50	0510013: 73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	138,644428	472,53 / 175,34	19,32 / 9,51	65513,64 / 24309,94	2678,69 / 1318,55	38525,14	30241,07 / 7660,18	103414,89	
51	0510013: 74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,142932	96174,59 / 52723,33	833,44 / 404,22	13746,52 / 7535,82	119,06 / 57,74	6091,49	6378,64 / 1609,99	21735,15	
52	0510013: 75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,857594	47336,39 / 11397,34	3578,56 / 856,37	40595,37 / 9774,29	3068,90 / 734,39	27752,18	9562,89 / 4012,68	54170,94	
53	0510013: 84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	2,639676	226057,13 / 42593,78	1242,30 / 520,81	596717,47 / 112433,77	3279,15 / 1374,72	481004,40	102427,64 / 55931,59	755076,70	
54	0510013: 85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005331	813201,00		4335,00		4335,00	346,75	4681,75	
55	0510013: 86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,639676	12077,37 / 1582,96	95,99 / 45,51	31880,36 / 4178,49	253,27 / 120,06	27448,45	3868,75 / 2859,93	38609,04	
56	0510013: 88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		84,330116	422,06	4,45	35592,31	375,34	30161,45	4709,91	43526,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² обработанной поверхности		59,95	2,11	5055,66	177,95		3223,98		
57	3510023: 85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фрагментарные, параметры, высоты и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,005268	5556,40	23,31	55593,27	233,13	36004,81	17865,98	79335,92	
	421-137-134-164	РСНБ РК 2022				1934,51	0,42	19355,33	64,18		5876,67		
58	3510023: 85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фрагментарные, параметры, высоты и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	47,845935	5389,87	26,27	257883,35	1256,95	143024,88	104860,07	391762,99	
	421-137-134-164	РСНБ РК 2022				2374,32	7,88	113601,39	377,06		29019,57		
59	3510013: 95	1109-0303-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте панели до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,850039	52380,44	14769,42	44525,44	12554,61	4712,48	21911,82	71752,20	
		РСНБ РК 2022				32067,24	5291,37	27258,35	4497,94		5314,94		
60	3510013: 96	222-519-0101	Площадки междуэтажные, местные, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,850039	113968,00		96893231		96893231	77514,53	1046446,84	
		РСНБ РК 2022											
61	3510013: 97	СТССК	Доплата за марку стали С 245 (1786кг) для мадомобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,850039	4445,00		3778,42		3778,42	302,30	4080,72	
62	3510013: 98	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	8,575944	3614,18	47,56	30995,03	407,78	7478,37	18676,55	53645,39	
		РСНБ РК 2022				2694,60	27,64	23108,74	236,98		3973,81		
63	3510013: 100	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,651772	40200,15	1898,05	26201,37	1237,08	18608,08	6066,48	34849,21	
		РСНБ РК 2022				9752,18	475,95	6356,20	310,16		2581,36		
64	3510023: 4, 18	241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	24,48432	696,00		17041,12		17041,12	1363,29	18404,41	
		РСНБ РК 2022											
65	3510013: 103	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ изделий	0,071466	216846,99	1938,83	15497,16	138,65	5719,44	8154,01	25543,31	
		РСНБ РК 2022				134878,49	951,10	9639,22	68,04		1892,14		
66	3510013: 104	1112-0101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	18,581212	2709,98	24,75	50354,66	459,82	41122,65	8168,16	63304,71	
		РСНБ РК 2022				472,10	5,71	8772,19	106,06		4681,89		
67	3510023: 56	1112-0101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	3,787709	5008,75	27,54	18971,70	104,35	16671,35	2044,79	22697,80	
		РСНБ РК 2022				579,78	7,00	2196,01	26,59		1681,31		
68	3510013: 105	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	16,258561	3041,95	95,23	49457,75	1548,25	41704,24	6265,87	60181,54	
		РСНБ РК 2022				381,66	41,85	6205,27	680,36		4457,92		
69	3510013: 106	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять и не исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	16,258561	-579,96	-18,73	-9420,25	-304,45	-8332,39	-843,16	-11094,27	
		РСНБ РК 2022				-48,74	-8,25	-792,42	-134,07		-821,86		
70	3510013: 107	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,035767	26759,73	2279,78	957,08	81,61	1,57	830,15	1930,16	
		РСНБ РК 2022				24437,95	1066,44	874,03	38,16		142,93		
71	3510023: 42, 69, 76, 93, 170	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,192955	32821,81	2633,61	6333,19	508,12	34,02	5499,61	12779,44	
		РСНБ РК 2022				30011,52	1309,28	5790,91	252,70		946,64		
72	3510013: 109	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,337891	1127576,95	9275,02	380997,89	3133,93	350687,64	33034,97	447155,44	
		РСНБ РК 2022				80429,22	2425,32	27176,31	819,43		33122,58		
73	3510013: 110, 114	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	60,45004	126,37	3,25	7639,02	196,39	2886,52	3162,81	11666,29	
		РСНБ РК 2022				75,37	0,45	4556,11	27,16		864,46		
74	3510023: 27, 145	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	41,235997	158,32	3,49	6528,44	143,93	2569,07	2648,54	9910,94	
		РСНБ РК 2022				92,53	0,55	3815,58	22,58		733,96		
75	3510013: 111, 115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	69,45004	204,76	4,79	12377,80	289,58	6761,99	3712,81	17377,57	
		РСНБ РК 2022				88,14	0,90	5326,23	54,46		1286,96		
76	3510023: 28, 146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	41,235997	268,92	5,22	11089,12	215,40	6414,66	3108,49	15333,35	
		РСНБ РК 2022				108,14	1,10	4459,35	45,45		1135,74		
77	3510013: 112	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными толщиной 16 мм		15,902659	4369,96	23,78	69494,02	378,20	44457,93	22448,82	99298,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² обшивки сухой (за вычетом проемов)		1556,84	11,65	24757,80	185,24		7355,44		
78	9510023: 131, 135	1110-0102-0003 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм										
				м² обшивки сухой (за вычетом проемов)	24,434294	4155,94	27,42	101547,47	670,07	54161,52	42458,73	155418,69	
		217-505-0105				1911,90	14,30	46716,03	349,47		11512,49		
79	9510013: 113	РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм										
				м²	16,300225	1576,00		25689,10		25689,10		27744,18	
80	9510023: 1, 109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен								2055,08		
				м² проемов	1,863838	5160,18	252,80	9617,64	471,11	726,81	7789,10	18799,33	
81	9510023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одним полотном утепленным полотнами			4517,44	125,92	8419,72	234,70		1392,59		
				м²	1,863838	30000,00		55915,15		55915,15		60388,36	
82	9510023: 3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка								4473,21		
				решетка	0,857594	3334,74	93,37	2859,79	80,04	376,63	2913,68	6235,28	
83	9510023: 4, 9, 14, 84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем			2802,21	29,00	2403,12	24,87		461,81		
				м² площади уплотнения	73,821726	477,68	57,86	35263,14	4271,11	19763,69	12242,02	51305,59	
84	9510023: 5, 10, 85	1111-0101-0208 РСНБ РК 2022	Слои полиэтиленовые бетонные. Устройство			152,10	24,31	11228,34	1794,52		3800,43		
				м² полиэтиленового слоя	1,173189	36652,37	12,72	43000,21	15,01	33877,69	8560,94	55686,04	
85	9510023: 6, 13, 77, 83	1111-0101-0305 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой			7763,08	0,00	9107,65	0,00		4124,89		
				м² изолируемой поверхности	30,567523	2011,64	63,50	61490,66	1941,16	35456,81	22965,52	91212,88	
86	9510023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			788,19	11,07	24093,11	338,46		6756,70		
				м² стяжки	441,735441	1319,45	48,28	582848,03	21327,23	245467,67	309280,84	963500,31	
87	9510023: 8, 13, 75, 87, 92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			715,48	29,36	316052,84	12969,54		71371,44		
				м² стяжки	18,724144	622,69	32,80	11659,42	614,04	10383,18	964,08	13633,32	
88	9510023: 68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			35,36	19,42	662,06	363,62		1009,82		
				м² стяжки	59,342674	778,38	41,01	46191,18	2433,57	41134,52	3819,30	54011,30	
89	9510023: 79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			44,20	24,27	2622,95	1440,19		4000,82		
				м² стяжки	239,926327	-155,67	-8,20	-37349,38	-1967,32	-33260,94	-3087,91	-43671,56	
90	9510023: 82, 95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			-8,84	-4,85	-2120,97	-1163,61		-3234,27		
				м² стяжки	36,209065	-311,35	-16,40	-11273,65	-593,88	-10039,71	-932,49	-13182,65	
91	9510023: 169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			-17,68	-9,71	-640,19	-351,61		-976,51		
				м² стяжки	11,434592	311,35	16,40	3560,16	187,53	3170,53	294,44	4163,05	
92	9510023: 15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума			17,68	9,71	202,11	111,06		308,45		
				м² покрытия	62,089835	1074,99	260,16	66746,00	16153,36	42040,99	15293,91	88602,79	
93	9510023: 16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704			137,73	90,34	8551,65	5609,24		6562,88		
				м² покрытия	62,089835	64,86	10,32	4027,12	640,77	3323,61	375,63	4754,79	
94	9510023: 17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои полиэтиленовые щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками			1,01	4,59	62,75	285,01		352,04		
					4,967187	17801,53	3151,46	88423,56	15651,96	38635,91	39181,34	137813,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² подстилающего слоя		6872,23	1519,30	34135,69	7546,69		10208,37		
95	9510023: 18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	12,097798	1928,81 / 1436,90	114,13 / 100,10	23334,29 / 17383,30	1380,58 / 1210,92	4570,26	14875,40 / 3056,75	41266,44	
96	9510023: 19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	8,800348	1045,72 / 889,12	9,03 / 5,78	9202,70 / 7824,55	79,47 / 50,88	1298,68	6300,32 / 1240,22	16743,24	
97	9510023: 20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	16,528703	323,45 / 273,95	3,88 / 2,12	5346,24 / 4528,10	64,18 / 35,02	753,97	3650,49 / 719,66	9716,39	
98	9510023: 21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	4,369443	755,64 / 461,38	3,00 / 1,61	3301,74 / 2015,92	13,00 / 7,00	1272,67	1618,42 / 393,64	5313,80	
99	9510023: 22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	117,458988	208,30 / 186,64	2,83 / 1,57	24466,74 / 21922,54	332,32 / 184,38	2211,74	17685,74 / 3372,20	45524,68	
100	9510023: 24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,554578	83465,02 / 54071,01	2358,76 / 992,36	46287,80 / 29986,65	1308,12 / 550,29	14993,18	23208,08 / 5559,64	75055,52	
101	9510023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,67978	171534,53 / 107829,81	42343,43 / 18214,16	116605,82 / 73300,59	28784,30 / 12381,66	14521,07	59120,56 / 14058,12	189784,50	
102	9510023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,641953	1096172,00	-	703690,37		703690,37	56295,36	759985,73	
103	9510023: 29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	2,143986	1770,58 / 1706,90	63,68 / 0,00	3796,14 / 3659,64	136,50 / 0,00		2634,96 / 514,41	6945,51	
104	9510023: 30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	2,143986	1819,71 / 670,67	117,24 / 43,78	3901,48 / 1437,90	251,42 / 93,91	2212,16	1378,58 / 422,37	5702,43	
105	9510023: 31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,736629	779,00		1352,86		1352,86	108,20	1461,06	
106	9510023: 32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	4,287972	50,00		214,40		214,40	17,15	231,55	
107	9510023: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	2,143986	96,00		205,82		205,82	16,44	222,26	
108	9510023: 133	СТ11011-819	Петли	шт	49,168746	96,00		4720,20		4720,20	377,63	5097,83	
109	9510023: 34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	32,68864	1997,13 / 438,17	43,03 / 9,05	65283,52 / 14323,11	1406,60 / 295,87	49553,66	13449,37 / 6298,75	85031,64	
110	9510023: 35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	76,897631	7914,57 / 4301,86	1878,38 / 939,20	608611,73 / 330802,89	144443,05 / 72222,31	133365,93	278087,28 / 70935,78	957634,79	
111	9510023: 36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	19,467393	2419,25 / 1158,19	91,66 / 26,73	47096,51 / 22546,87	1784,37 / 520,42	22765,13	21222,03 / 5465,45	73783,99	
112	9510023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	31,981253	48924,00		1564650,82		1564650,82	125172,05	1689822,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	0510023: 38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	57,430238	1719,09 / 454,35	95,34 / 28,02	98727,70 / 26093,45	5475,31 / 1609,13	67158,93	25486,42 / 9937,09	134151,21	
114	0510023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	10,922721	31922,00		348675,01		348675,01	27894,12	376569,13	
115	0510023: 40, 45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	91,919826	1224,42 / 496,97	197,28 / 56,62	112548,55 / 45681,48	18133,98 / 5204,60	48733,09	46814,65 / 12749,28	172112,48	
116	0510023: 41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	76,897631	461,62 / 27,55	43,97 / 13,13	35497,55 / 2118,54	3381,20 / 1009,67	29997,79	2878,23 / 3069,76	41445,54	
117	0510023: 46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	10,862862	615,50 / 36,74	58,62 / 17,51	6686,09 / 399,07	636,76 / 190,24	5650,26	542,14 / 578,16	7806,39	
118	0510023: 43, 143	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,058085	126652,33 / 113830,75	4343,66 / 1054,93	7356,59 / 6611,77	252,42 / 61,32	492,40	4604,42 / 956,79	12917,80	
119	0510023: 60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,013464	138035,41 / 125213,83	4343,66 / 1054,93	1858,55 / 1685,89	58,46 / 14,15	114,20	1173,05 / 242,56	3274,16	
120	0510023: 47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	10,862862	3674,71 / 802,84	201,26 / 56,50	39917,87 / 8721,16	2186,29 / 613,75	29010,42	8588,09 / 3880,47	52386,43	
121	0510023: 48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	4,159333	1488,08 / 390,11	26,52 / 9,09	6189,40 / 1622,57	110,35 / 37,88	4456,49	1527,52 / 617,33	8334,25	
122	0510023: 50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,128639	3293,00		423,65		423,65	33,87	457,52	
123	0510023: 51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,121607	72779,61 / 37545,20	26735,65 / 10148,82	8850,52 / 4565,69	3251,28 / 1234,22	1033,54	4001,96 / 1028,26	13880,74	
124	0510023: 52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	3,490409	2200,00		7678,90		7678,90	614,32	8293,22	
125	0510023: 54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	17,008956	1357,64 / 352,42	44,22 / 13,51	23092,02 / 5994,30	752,11 / 229,84	16345,61	5726,30 / 2305,36	31123,68	
126	0510023: 55, 124, 176, 187	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,120812	215050,63 / 53096,40	2064,38 / 1050,74	25980,68 / 6414,66	249,41 / 126,92	19316,60	5887,39 / 2549,34	34417,41	
127	0510023: 57, 136	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,040569	419919,00		17035,54		17035,54	1362,86	18398,40	
128	0510023: 59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	12,435119	5590,92 / 469,41	378,82 / 202,27	69523,75 / 5837,22	4710,62 / 2515,18	58975,91	9855,76 / 6350,34	85729,85	
129	0510023: 61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,086286	2712,00		2945,98		2945,98	235,70	3181,68	
130	0510063: 115	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	17,151888	2864,00		49123,01		49123,01	3929,78	53052,79	
131	0510023: 62, 138, 182	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,152137	15887,73 / 396,35	59,58 / 31,23	2417,13 / 60,32	9,15 / 4,72	2347,66	76,75 / 199,53	2693,41	
132	0510023: 63, 139, 183	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,025814	31162,00		804,42		804,42	64,32	868,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	3510023-85 92.80	111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Грунтовка цементно-водная силикатная и на синтетических смолах по бетонным и оштукатуренным стенам: Устройство	м² поверхности	66,334927	701,64 643,49	58,15 31,23	46543,36 42685,00	3857,46 2071,66		42072,29 7089,16	95704,81	
134	3510023-70 88.80	111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия полимерные: Устройство наклеек "Бустилат"	м² покрытия	299,269	5110,22 538,26	75,10 35,86	1529330,37 161084,53	22475,12 10731,79	1348770,72	161506,47 135266,51	1826103,35	
135	3510023-97	111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических: Устройство	м плинтусов	90,540529	687,43 641,91	3,16 1,66	62240,34 58118,89	286,15 150,36	3835,31	5473,41 9360,93	126374,68	
136	3510023-98	111-0101-3001 РСНБ РК 2022	Плинтуса полимерные ходовые: Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	308,229857	514,59 253,19	1,58 0,83	158607,37 78038,47	486,97 255,85	80081,88	73597,04 18276,50	250780,91	
137	3510023-99 165	111-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона: Установка	т	0,063319	1289222,20 124045,60	32530,60 14973,31	81632,27 7854,42	2059,80 948,07	71718,05	8010,36 7171,35	96813,98	
138	3510023-100	111-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	12,546606	6000,52 2444,67	1319,69 399,62	75286,21 30672,29	16557,72 5013,93	28056,20	32117,62 8592,24	115996,07	
139	3510023-101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными шпонольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	2,255473	30000,00		67664,20		67664,20	5413,14	73077,34	
140	3510023-102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	10,291133	26768,00		275473,04		275473,04	22037,89	297510,93	
141	3510023-103	111-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных перубленых стенах. Установка блоков	м²	41,850607	4489,68 3082,58	217,18 113,83	187895,79 129007,78	9089,07 4763,79	49798,93	120394,53 24663,41	332953,73	
142	3510023-104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остеклеными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	10,291133	3640,00		37459,72		37459,72	2996,72	40456,44	
143	3510023-105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	14,150308	4010,00		56742,73		56742,73	4539,39	61282,12	
144	3510023-106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остеклеными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	6,403373	3780,00		24204,74		24204,74	1936,45	26141,19	
145	3510023-107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	11,005795	4250,00		46774,63		46774,63	3741,97	50516,60	
146	3510023-108	111-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	6,834341	6766,33 1935,03	59,18 21,82	46243,35 13224,68	404,36 149,08	32614,32	10699,06 4555,40	61497,81	
147	3510023-111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	5,717296	585,00		3344,62		3344,62	267,57	3612,19	
148	3510023-112	111-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	7,715491	8404,97 3308,37	327,36 177,97	64848,43 25525,73	2525,76 1373,15	36797,09	24209,03 7124,61	96182,07	
149	3510023-113	111-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,054768	7019,25 2823,67	329,28 180,41	63557,61 25567,60	2981,57 1633,57	35008,43	24481,03 7043,14	95081,78	
150	3510023-114	111-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	15,722564	5286,62 2073,13	325,13 180,41	83119,19 32594,88	5111,83 2836,49	45412,48	31888,36 9200,56	124208,11	
151	3510023-115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	7,715491	56804,00		438270,76		438270,76	35061,60	473332,36	
152	3510023-116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	24,777332	54824,00		1358392,37		1358392,37		1467063,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	Э510023: 117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, молодильные шкафы и др. Установка	м²	19,295874	2429,12 / 1464,16	203,58 / 114,35	46871,96 / 28252,30	3928,21 / 2206,45	14691,45	108671,36 / 27412,86 / 5942,70	80227,52	
154	Э510023: 118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	изделие	7,148049	1331,00		9514,01		9514,01	761,12	10275,13	
155	Э510023: 119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м	8,232906	8676,92 / 3269,27	339,18 / 186,27	71436,33 / 26915,60	2792,47 / 1533,52	41728,26	25604,20 / 7763,23	104803,76	
156	Э510023: 120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	8,232906	56297,00		463487,89		463487,89	37079,09	500566,98	
157	Э510023: 122, 150	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	530,999583	637,99 / 503,82	4,94 / 2,67	338772,51 / 267528,15	2623,24 / 1417,89	68620,99	215155,71 / 44311,90	598240,12	
158	Э510023: 123, 186	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	7,1541	133700,00		956503,19		956503,19	76520,29	1033023,48	
159	Э510023: 127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,644053	34613,33 / 4372,47	3126,14 / 852,27	22292,88 / 2816,05	2013,35 / 548,86	17463,34	3062,18 / 2028,35	27383,41	
160	Э510023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	24,584373	48,00		1180,05		1180,05	94,34	1274,39	
161	Э510023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	24,584373	339,00		8334,10		8334,10	666,78	9000,88	
162	Э510023: 140, 180	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2,286918	389,00		889,61		889,61	71,04	960,65	
163	Э510023: 141	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,44309	1634,73 / 1350,59	4,58 / 2,44	724,38 / 598,46	2,14 / 1,14	123,92	479,68 / 96,34	1300,40	
164	Э510023: 142, 185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,009075	160099,50 / 89866,52	44438,58 / 18374,25	1452,91 / 815,57	403,35 / 166,80	234,12	677,64 / 170,38	2300,93	
165	Э510023: 147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,1154	6687,90 / 311,43	1960,20 / 525,34	14147,59 / 658,78	4146,61 / 1111,30	9342,20	1911,72 / 1284,68	17343,99	
166	Э510023: 148	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	14,150308	539,29 / 400,13	6,39 / 2,29	7631,16 / 5661,98	90,48 / 32,45	1878,70	6149,81 / 1102,44	14883,41	
167	Э510023: 149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	136,101661	2653,87 / 1979,83	151,66 / 128,08	361196,18 / 269458,16	20641,15 / 17431,89	71096,72	229512,27 / 47257,17	637965,62	
168	Э510023: 151	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	98,473277	1283,30 / 972,73	8,63 / 4,61	126370,82 / 95787,86	849,87 / 453,95	29733,08	76993,25 / 16268,71	219632,78	
169	Э510023: 152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	77,277831	1501,52 / 1188,11	6,16 / 3,27	116034,24 / 91814,63	476,10 / 252,70	23743,64	73653,49 / 15174,99	204862,72	
170	Э510023: 153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		31,662385	6743,60	27,42	213518,42	868,17	92713,82	96310,00	334614,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	Э510023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота применения: до 6 м	м поверхности облицовки	6,863611	3587,98 2190,34 1748,60	11,55 10,02 5,25	41996,43 15033,63 12061,75	451,24 68,75 36,02	2963,13	24786,34 11195,01 2098,25	28326,92	
172	Э510023: 155	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	26,968485	55765,63 47293,81	2847,62 1488,55	1503934,56 1275442,41	76796,00 40143,99	151676,15	999845,58 200300,89	2704061,03	
173	Э510023: 171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	19,524566	49596,88 41125,06	2847,62 1488,55	968357,58 802948,91	55598,56 29063,30	109810,10	632329,22 128055,00	1728741,80	
174	Э510023: 157	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	271,966911	1455,95 1081,05	82,42 43,20	395970,20 294009,80	22415,37 11748,96	79544,88	284355,01 54426,09	734751,30	
175	Э510023: 158, 173	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	294,828091	5085,63 2971,92	58,97 33,92	1499386,60 876205,48	17386,01 10000,55	605794,96	708964,29 176666,88	2385017,77	
176	Э510023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	318,414338	503,00		160162,47		160162,47	12813,03	172975,50	
177	Э510023: 160, 175	1115-0302-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полимерными составами	м² окрашиваемой поверхности	294,828091	363,40 231,43	2,71 1,38	107140,41 68232,07	799,14 406,93	38109,49	54911,77 12963,54	175015,72	
178	Э510023: 161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,171519	844,65 679,08	5,01 2,63	144,93 116,49	0,86 0,43	27,59	88,90 18,72	252,55	
179	Э510023: 166	1126-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пеностекла на битуме	м³ изоляции	0,355473	37204,58 26205,18	2233,65 992,36	13225,25 9315,49	793,99 352,76	3115,93	7347,73 1645,87	22218,85	
180	Э510023: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,300158	11250,55 2134,38	25,46 12,68	3376,92 640,62	7,72 3,86	2728,58	580,02 316,60	4273,54	
181	Э510023: 181	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001012	1258229,57 134289,79	11709,50 3006,28	1273,24 135,93	11,86 3,00	1125,59	163,94 114,92	1552,10	
182	Э510023: 184	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка гипсокартоном	м² обшивки стен за вычетом проемов	0,411645	383,90 210,24	2,23 1,17	158,08 86,47	0,86 0,33	70,61	78,33 18,87	255,28	
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
183	Э510063: 40	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	361,333107	2113,46 668,36	29,62 11,93	763662,94 241500,58	10702,78 4310,84	511459,72	240893,55 80364,03	1084920,52	
184	Э510063: 41	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	101,767869	2276,85 668,36	29,62 11,93	231710,29 68017,67	3014,44 1214,21	160678,17	67846,58 23964,33	323521,20	
185	Э510063: 42	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,71835	1880,36 668,36	29,62 11,93	14513,21 5158,57	228,69 92,05	9126,69	5145,71 1572,69	21231,61	
186	Э510063: 117	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,288499	2661,26 668,36	29,62 11,93	14074,12 3534,58	156,61 63,03	10382,75	3525,71 1408,03	19907,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	3510033-43	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26,299562	2836,56	29,62	74600,28	778,98	56243,76	17533,23	99504,25	
						668,36	13,93	17577,54	313,74		5370,74		
188	3510033-44	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	506,123628	146,47	1,34	74132,03	678,21	1260,09	70750,97	156473,39	
						142,64	0,00	72193,58	0,00		11596,39		
189	3510033-45	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,962768	23129,54	243,35	623636,36	6564,17	578605,65	41187,97	718010,19	
						1426,66	132,11	38466,83	3562,02		5385,86		
190	3510033-46	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	23,297981	439,14	0,00	10230,96	0,00	3250,14	6841,46	18438,14	
						299,64	0,00	6980,96	0,00		1305,72		
191	3510033-10	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	22,869184	300,00		6860,76		6860,76	548,86	7409,62	
192	3510033-11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	14,150308	718,00		10159,92		10159,92	812,86	10972,78	
193	3510033-12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	3,00158	1092,00		3277,73		3277,73	262,28	3540,01	
194	3510033-13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,857594	3954,00		3390,93		3390,93	271,29	3662,22	
195	3510033-14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	2,715716	8071,00		21918,54		21918,54	1753,49	23672,03	
196	3510033-15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	3,00158	11047,00		33158,46		33158,46	2652,68	35811,14	
197	3510033-16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,572256	13150,00		20675,17		20675,17	1654,01	22329,18	
198	3510033-17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,57173	19608,00		11210,47		11210,47	896,90	12107,37	
199	3510033-22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	22,869184	2887,00		66023,33		66023,33	5281,92	71305,25	
200	3510033-23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	22,869184	2772,00		63393,38		63393,38	5071,53	68464,91	
201	3510033-24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	22,869184	1723,00		39403,60		39403,60	3152,23	42555,83	
202	3510033-37	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,285865	1092,00		312,16		312,16	25,01	337,17	
203	3510033-39	СТИРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,428797	300,00		128,64		128,64	10,29	138,93	
204	3510053-17	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	1,286392	17229,00		22163,24		22163,24	1773,08	23936,32	
205	3510053-20	СТИРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,142932	46311,00		6619,34		6619,34	529,56	7148,90	
206	3510053-21	СТИРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss", Дания	шт	0,142932	9332,00		1333,85		1333,85	106,77	1440,62	
207	3510053-23	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,142932	6207,00		887,18		887,18	71,04	958,22	
208	3510053-25	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый, шам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,285865	11196,00		3200,54		3200,54	255,99	3456,53	
209	3510053-28	СТИРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,285865	64837,00		18534,62		18534,62	1482,78	20017,40	
210	3510053-29	СТИРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,285865	10802,00		3087,91		3087,91	246,99	3334,90	
211	3510053-30	СТИРАЙС	Теплосчетчик INFOCAL 5OS	шт	0,142932	111781,00		15977,13		15977,13	1278,10	17255,23	
212	3510053-32	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,428797	10233,00		4387,88		4387,88	351,04	4738,92	
213	3510053-34	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый, шам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,285865	5564,00		1590,55		1590,55	127,24	1717,76	
214	3510053-35	СТИРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,142932	103681,28		14819,37		14819,37	1185,62	16004,99	
215	3510053-38	СТИРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss", Дания	шт	0,142932	86463,00		12358,36		12358,36	988,66	13347,02	
216	3510053-40	СТИРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,142932	6207,00		887,18		887,18	71,04	958,22	
217	3510053-41	СТИРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,142932	1387,00		198,25		198,25	15,86	214,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	3510053: 43	СТРАЙС	Кран шаровый, Ду50мм "Navail" Финляндия	шт	0,142932	11217,00		1603,27		1603,27	15,87	1731,48	
219	3510053: 45	СТРАЙС	Фильтр фланцевый муфт. 50 мм. "POLIX" Словения	шт	0,142932	8062,00		1152,32		1152,32	128,21	1244,51	
220	3510053: 48	СТРАЙС	Сервисный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,142932	75416,00		10779,39		10779,39	92,19	11641,70	
221	3510053: 53	СТРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,142932	7038,00		1005,96		1005,96	862,31	1086,43	
222	3510053: 56	СТРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,142932	1387,00		198,25		198,25	80,47	214,12	
223	3510053: 58	СТРАЙС	Клапан EJV, "Danfoss" Дания	шт	0,142932	7000,00		1000,53		1000,53	15,87	1080,57	
224	3510053: 60	СТРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	комп	0,285865	11472,00		3279,44		3279,44	80,04	3541,86	
225	3510053: 62	СТРАЙС	Фильтр фланцевый муфт. 25 мм. "POLIX" Словения	шт	0,142932	3896,00		556,86		556,86	262,42	601,45	
226	3510053: 65	СТРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Navail" Финляндия	шт	0,857594	7091,00		6081,20		6081,20	44,59	6567,74	
227	3510053: 67	СТРАЙС	Нагонный компенсатор EC L210	шт	0,142932	77328,00		11052,68		11052,68	486,54	11936,86	
228	3510053: 69	СТРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,285865	11790,00		3370,35		3370,35	884,18	3639,92	
229	3510053: 70	СТРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,142932	11790,00		1685,17		1685,17	269,57	1819,96	
230	3510053: 71	СТРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	1,000527	718,00		718,38		718,38	134,79	775,84	
231	3510053: 72	СТРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,142932	45462,00		6497,99		6497,99	57,46	7017,84	
232	3510063: 23, 38, 63, 82	СТРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	18,295347	718,00		13136,06		13136,06	519,85	14186,76	
233	3510063: 24, 64, 76	СТРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	12,720984	1092,00		13891,31		13891,31	1050,70	15002,61	
234	3510063: 25	СТРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	5,717296	899,00		5139,85		5139,85	1111,30	5551,07	
235	3510063: 26, 66	СТРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	34,303776	899,00		30839,09		30839,09	411,22	33306,10	
236	3510063: 30, 69, 79	СТРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	20,153468	8162,00		164492,61		164492,61	2467,01	177651,97	
237	3510063: 31, 70	СТРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	7,14662	620,00		4430,90		4430,90	13159,36	4785,37	
238	3510063: 32, 71	СТРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	12,863916	391,00		5029,79		5029,79	354,47	5432,14	
239	3510063: 35	СТРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,142932	8854,00		1265,52		1265,52	402,35	1366,72	
240	3510063: 36	СТРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,142932	3626,00		518,27		518,27	101,20	559,72	
241	3510063: 39	СТРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,428797	6235,00		2673,55		2673,55	41,45	2887,38	
242	3510063: 65, 83	СТРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,57173	1585,00		906,19		906,19	213,83	978,80	
243	3510063: 73	СТРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,142932	15020,00		2146,84		2146,84	72,61	2318,64	
244	3510063: 74	СТРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,142932	2390,00		341,61		341,61	171,80	368,91	
245	3510063: 77	СТРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,285865	3954,00		1130,31		1130,31	27,30	1220,79	
246	3510063: 80	СТРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,142932	863,00		123,35		123,35	90,48	133,21	
											9,86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	3510063: 424	С ПРАЙС	Отводы вставка фланцевая Ду80 мм с отметками фланцами "POLIX" Словения										
248	3510063: 19, 36, 47, 68	1311-0303-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,57173	9192,00		5255,34		5255,34	426,36	5675,70	
249	3510063: 27, 57	4311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Регулятор, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	25,727832	2170,48 2012,14	0,00 0,00	55841,69 51767,83	0,00 0,00	4073,72	38826,01 7573,56	102241,26	
250	3510063: 20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,286392	2250,99 2012,14	0,00 0,00	2895,67 2588,36	0,00 0,00	307,30	1941,31 386,92	5223,90	
251	3510063: 21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,715189	47421,00		81335,97		81335,97	6506,85	87842,82	
252	3510063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,428797	68965,00		29572,00		29572,00	2365,82	31937,82	
253	3510093: 24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	кг	76,247289	708,00		53982,99		53982,99	4318,56	58301,55	
254	3510063: 15, 56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	$м^2$ окрашиваемой поверхности	78,798632	1433,28 1288,04	1,66 0,86	112940,47 101495,73	130,78 67,75	11313,81	81250,92 15535,04	209726,43	
255	3510033: 28, 29, 30, 31, 44, 45	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м трубопровода	303,73135	1024,43 521,99	120,74 59,44	311151,54 158271,19	36672,59 18053,93	116207,61	134006,41 35612,75	480770,70	
256	3510063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	153355,2636	121,00		18555986,86		18555986,86	1484479,04	20040465,90	
257	3510063: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	297106,7967	121,00		35949922,16		35949922,16	2875993,70	38825915,86	
258	3510063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	$м^3$	20014,77209	121,00		2421787,55		2421787,55	193743,01	2615530,56	
259	3510063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	283,434949	40,00		11337,40		11337,40	906,91	12244,31	
260	3510043: 1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	м	183,953999	57,95		10660,18		10660,18	853,59	11513,77	
261	3510043: 2, 8, 14, 20	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	решетка	4,287972	3847,71 2281,79	77,11 23,62	16498,83 9784,29	330,75 101,34	6383,93	9687,82 2094,96	28281,61	
262	3510043: 3, 9, 15, 21	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,871818	9703,30 3164,08	80,82 35,98	270448,68 88188,58	2252,61 1002,81	180007,35	87407,88 28628,65	386485,21	
263	3510043: 4, 10, 16, 22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,775523	9419,26 2896,98	63,99 28,25	73239,71 22525,57	497,40 219,54	50216,73	22290,31 7642,45	103172,47	
264	3510043: 5, 17	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 860 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,209061	10852,58 2896,98	66,31 23,73	186762,76 49854,39	1141,31 408,50	135767,20	49257,51 18881,66	254901,93	
265	3510043: 6, 12, 18, 23	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,874201	10179,89 1886,13	66,31 23,73	19079,19 3535,00	124,21 44,45	15419,83	3507,85 1806,95	24393,99	
266	3510043: 7, 13	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	кг	63,033188	790,00		49796,22		49796,22	3983,67	53779,89	
				решетка	5,717296	6068,76 2281,79	77,11 23,62	34696,98 13045,73	440,95 135,07	21210,45	12917,89 3809,01	51423,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	Э510043: 11, 23, 24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1200 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,197173	10424,55 / 2506,61	63,99 / 28,25	85451,85 / 20547,10	524,42 / 231,55	64380,04	20363,15 / 8465,31	114280,31	
268	Э510043: 13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3,57331	4180,95 / 2281,79	77,11 / 23,62	14939,87 / 8153,58	275,57 / 84,47	6510,71	8073,25 / 1841,11	24854,23	
269	Э510043: 26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	3,687656	79511,37 / 47650,31	4122,41 / 1640,65	293210,52 / 175717,95	15202,01 / 6050,19	102290,57	138143,74 / 34508,31	465862,57	
270	Э510063: 96	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	3,820011	12267,00		46860,10		46860,10	3748,83	50608,93	
271	Э510093: 2, 10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,288499	4072,26 / 1268,49	72,74 / 24,53	21536,34 / 6708,39	384,49 / 129,64	14442,89	6701,39 / 2259,05	30496,78	
272	Э510053: 5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,14662	4864,90 / 1504,75	88,55 / 28,68	34767,59 / 10753,95	632,91 / 204,97	23380,88	10739,65 / 3640,63	49147,87	
273	Э510063: 116	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,470027	152,21 / 142,64	1,34 / 0,00	3724,68 / 3490,41	32,87 / 0,00	201,53	3420,80 / 571,59	7717,07	
274	Э510063: 123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,143986	3506,00 / 3040,05	162,28 / 45,01	7516,81 / 6517,72	347,90 / 96,48	651,06	6481,98 / 1119,88	15118,67	
275	Э510053: 18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,285865	73484,59 / 5825,24	283,90 / 56,28	21006,63 / 1665,16	81,18 / 16,15	19260,28	1647,72 / 1812,38	24466,73	
276	Э510053: 22, 39, 59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,57173	975,67 / 909,26	38,51 / 0,00	557,87 / 519,85	22,15 / 0,00	16,01	514,56 / 85,76	1158,19	
277	Э510053: 26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,57173	3289,00		1880,42		1880,42	150,36	2030,78	
278	Э510063: 27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,001054	3460,29 / 3040,05	116,57 / 22,50	6924,07 / 6083,20	233,55 / 45,45	607,89	6005,59 / 1034,54	13964,20	
279	Э510053: 35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,57173	2005,00		1146,32		1146,32	91,76	1238,08	
280	Э510053: 46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,285865	2504,00		715,81		715,81	57,32	773,13	
281	Э510063: 111	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,285865	35827,66 / 28684,86	620,51 / 235,06	10241,96 / 8200,03	177,24 / 67,18	1864,41	8101,98 / 1467,63	19811,57	
282	Э510053: 50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,142932	35901,12 / 7210,35	3795,81 / 1685,68	5131,42 / 1030,54	542,57 / 240,98	3558,30	915,48 / 483,83	6530,73	
283	Э510063: 112	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,428797	4567,05 / 2403,45	33,36 / 0,00	1958,32 / 1030,54	14,29 / 0,00	913,34	741,96 / 216,11	2916,39	
284	Э510053: 52	СТИРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,142932	462906,00		66164,27		66164,27	5293,07	71457,34	
285	Э510093: 9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17,709324	5960,57 / 1663,03	128,12 / 40,80	105557,72 / 29451,22	2268,91 / 722,52	73837,45	29570,14 / 10810,41	145938,27	
286	Э510053: 63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,285865	1035,00		295,87		295,87	23,73	319,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	Э510053: 66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,142932	6872,55 6036,42	517,01 254,55	982,37 862,74	73,90 36,45	45,60	674,36 132,50	1789,23	
288	Э510053: 73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,001054	791,17 695,53	0,00 0,00	1583,12 1391,73	0,00 0,00	191,39	1364,00 235,70	3182,82	
289	Э510063: 37, 75, 81	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,572256	3924,92 732,42	0,00 0,00	6170,96 1151,32	0,00 0,00	5019,64	1128,59 583,74	7883,29	
290	Э510063: 2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,142932	2512,09 758,38	33,95 13,95	359,05 108,34	4,86 2,00	245,84	108,20 37,45	504,70	
291	Э510063: 4, 45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106,913435	2382,59 2353,90	16,92 0,16	254730,84 251663,65	1809,09 17,15	1258,38	246647,15 40110,69	541488,68	
292	Э510063: 5, 46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	107,056368	2573,03 2540,90	20,46 0,27	275459,18 272019,51	2190,44 28,87	1249,37	266607,80 43365,40	585432,38	
293	Э510063: 6, 47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,003688	2809,73 2772,47	24,30 0,44	19678,50 19417,51	170,23 3,14	90,76	19032,16 3096,92	41807,58	
294	Э510063: 7, 48	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,576471	3112,59 3063,89	28,87 0,66	29807,55 29341,16	276,43 6,29	189,81	28760,71 4685,47	63253,73	
295	Э510063: 8, 49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,857594	3383,98 3319,31	33,42 0,98	2902,10 2846,64	28,73 0,86	26,87	2790,61 455,38	6148,09	
296	Э510063: 9, 50	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	195,570544	215,00		42047,57		42047,57	3363,77	45411,34	
297	Э510063: 10, 51	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	6,569459	340,00		2233,60		2233,60	178,67	2412,27	
298	Э510063: 11, 52	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	8,973153	534,00		4791,67		4791,67	383,34	5175,01	
299	Э510063: 12, 53	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,811284	795,00		644,91		644,91	51,60	696,51	
300	Э510063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	381,629508	19,00		7250,96		7250,96	580,02	7830,98	
301	Э510063: 28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,285865	2226,00		636,34		636,34	50,88	687,22	
302	Э510093: 19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26,156629	958,31 893,10	45,71 22,50	25066,05 23360,44	1195,77 588,74	510,27	23469,93 3882,90	52418,88	
303	Э510063: 33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,285865	28259,61 675,11	0,00 0,00	8078,40 192,96	0,00 0,00	7885,44	189,10 661,35	8928,85	
304	Э510063: 67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	5,717296	9767,63 1372,73	45,96 22,50	55844,40 7848,28	262,71 128,64	47733,42	7817,40 5092,97	68754,77	
305	Э510063: 84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,001054	19755,18 1732,79	79,67 30,61	39531,24 3467,40	159,51 61,32	35904,33	3458,11 3439,10	46428,45	
306	Э510063: 85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	0,857594	1105,52 1050,00	0,00 0,00	948,07 900,47	0,00 0,00	47,60	720,38 133,50	1801,95	
307	Э510063: 86, 119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37,877086	1369,89 1364,98	2,12 0,77	51887,46 51701,51	80,47 29,30	105,77	50696,26 8206,75	110790,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	0510063: 87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	52,170326	2000,33 / 1308,89	5,18 / 1,77	104357,80 / 68285,24	270,28 / 92,33	35802,12	67010,14 / 13709,36	185077,30	
309	0510063: 88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	375,160388	680,00		255109,03		255109,03	20408,75	275517,78	
310	0510063: 89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	520,659853	832,00		433188,94		433188,94	34655,10	467844,04	
311	0510063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	50,59807	196,00		9917,22		9917,22	793,42	10710,64	
312	0510063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	57,030028	837,00		47734,13		47734,13	3818,72	51552,85	
313	0510063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	5,717296	837,00		4785,38		4785,38	382,77	5168,15	
314	0510063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	30,73038	31,00		952,64		952,64	76,18	1028,82	
315	0510063: 95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	13,435608	48352,01 / 33931,52	2439,47 / 1188,88	649638,66 / 455890,62	32775,74 / 15973,37	160972,31	358616,53 / 80660,39	1088915,58	
316	0510063: 97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,71728	4954,06 / 4388,24	137,89 / 74,00	28323,69 / 25088,85	788,41 / 423,08	2446,57	25001,67 / 4265,95	57591,31	
317	0510063: 98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5,71728	6577,00		37602,55		37602,55	3008,15	40610,70	
318	0510063: 99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	5,71728	2330,48 / 2017,17	28,09 / 13,74	13323,98 / 11532,75	160,65 / 78,61	1630,71	11379,10 / 1976,18	26679,26	
319	0510063: 100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	5,71728	6557,00		37488,20		37488,20	2999,00	40487,20	
320	0510063: 101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5,71728	18630,29 / 3456,77	90,34 / 45,53	106514,64 / 19763,35	516,41 / 260,28	86234,73	19623,13 / 10091,00	136228,77	
321	0510063: 103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	5,71728	5205,76 / 4388,24	540,68 / 281,73	29762,73 / 25088,85	3091,19 / 1610,70	1582,83	26165,56 / 4474,34	60402,63	
322	0510063: 104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	5,71728	1611,04 / 1575,27	0,13 / 0,00	9210,82 / 9006,29	0,71 / 0,00	203,82	8826,05 / 1442,90	19479,77	
323	0510063: 105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	5,71728	10685,00		61089,14		61089,14	4887,13	65976,27	
324	0510063: 106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,571728	3246,84 / 837,15	54,89 / 23,18	1856,26 / 478,68	31,44 / 13,29	1346,28	481,97 / 187,10	2525,33	
325	0510063: 107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,142932	600,00		85,76		85,76	6,86	92,62	
326	0510063: 113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,285864	96918,00		27705,37		27705,37	3468,39	27705,37	
327	0510063: 120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	7,86126	1024,43 / 521,09	120,74 / 59,44	8053,36 / 4096,43	949,21 / 467,24	3007,72	921,77	12443,52	
328	0510063: 121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, 1 от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор чобольше или равно 7000 толщиной 50 мм	м²	2,286912	12104,00		27680,78		27680,78	2214,45	29895,23	
329	0510063: 125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1,143456	3935,00		4499,50		4499,50	359,90	4859,40	
330	0510063: 126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,572252	992,00		1559,67		1559,67	124,78	1684,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	9510063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной осевой равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,715184	2004,00		3437,23		3437,23	275,00	3712,23	
332	9510063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2,572776	829,00		2132,83		2132,83	170,66	2303,49	
333	9510063: 129	1113-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	4,988327	880,98 735,74	1,66 0,86	4394,59 3670,06	8,29 4,29	716,23	2939,54 586,74	7920,87	
334	9510063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, T до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,428796	19888,00		8527,89		8527,89	682,21	9210,10	
335	9510063: 132	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,786126	10570,46 3412,46	197,55 22,50	8309,78 2682,69	155,36 17,72	5471,72	2646,24 876,46	11832,48	
336	9510063: 133	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006861	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,33	14491,02 6095,91	5140,27 1831,39	3254,99	7847,97 1787,08	24126,07	
			ЭМ, ЭС, СС										
337	9510073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ВН2 2х100+7х100 А	шт.	0,142932	1089463,00		155719,13		155719,13		155719,13	
338	9510073: 2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,142932	44664,88 9613,80	5179,34 2303,77	6384,06 1374,15	740,39 329,32	4269,66	1226,50 608,89	8219,45	
339	9510073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами по конструкции	шт.	2,14398	12115,15 9613,80	375,62 168,57	25974,60 20611,79	805,43 361,48	4557,53	15100,77 3286,01	44361,38	
340	9510073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	0,285864	2672,70 2403,45	245,49 112,38	763,97 687,07	70,18 32,16	6,86	517,84 102,48	1384,29	
341	9510073: 35	Прайс-лист	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования 10-40С	шт	0,428796	23870,00		10235,36				10235,36	
342	9510073: 36	Прайс-лист	Датчик температуры на приводе 15м	шт	0,428796	44587,00		19118,73		10235,36		19118,73	
343	9510073: 37	Прайс-лист	Усилитель многоканальной(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,428796	37403,00		16038,26		19118,73		16038,26	
344	9510073: 8	Прайс-лист *"Элкомплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	2,572776	7851,00		20198,86		16038,26		20198,86	
345	9510073: 9	Прайс-лист *"Элкомплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,142932	2681,00		383,20		20198,86		383,20	
346	9510073: 6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,572776	4115,87 2278,10	27,59 0,00	10589,26 5861,07	71,04 0,00	383,20 4657,15	4219,92 1184,76	15093,94	
347	9510063: 48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,571728	2830,78 2314,07	484,18 224,76	1618,42 1322,98	276,72 128,50	18,72	1045,12 213,11	2876,65	
348	9510073: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5,71728	3929,73 2379,42	1282,92 971,85	22467,34 13603,84	7334,84 5556,34	1528,80	13795,22 2900,95	39163,51	
349	9510073: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4,002096	2993,74 1826,62	899,73 697,23	11981,27 7310,26	3600,74 2790,32	1070,13	7272,52 1540,24	20794,03	
350	9510073: 11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,142932	1226,86 1192,54	25,68 11,55	175,38 170,52	3,72 1,72	1,29	123,92 24,01	323,31	
351	9510073: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2,14398	1206,84 1177,69	15,77 6,74	2587,50 2524,89	33,74 14,44	28,73	1828,39 353,33	4769,22	
352	9510073: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	11,43456	2468,86 1177,69	16,65 7,30	28230,36 13466,44	190,38 83,47	14573,63	9755,82 3038,88	41025,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	0510073: 14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	25,0131	2847,04 2314,07	484,18 224,76	71213,30 57882,03	12110,91 5621,94	1220,35	45722,95 9354,90	126291,15	
354	0510073: 15, 41	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,146076	9911,84 6719,85	52,57 0,00	60919,05 41300,77	323,17 0,00	19295,11	29736,57 7252,37	97907,99	
355	0510073: 16, 47	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	32,87436	718,81 697,00	4,84 2,25	23630,38 22913,43	159,23 74,04	557,86	16550,95 3214,40	43395,73	
356	0510073: 18, 19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	81,614172	1796,77 1634,35	24,19 6,74	146641,80 133386,14	1974,17 550,00	11281,62	96433,65 19446,18	262521,63	
357	0510073: 20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,286388	816,71 793,14	5,68 2,25	1050,55 1020,25	7,29 2,86	23,01	736,67 142,93	1930,15	
358	0510073: 21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,012096	153839,31 127677,15	21610,23 8765,56	1860,83 1544,38	261,43 106,06	55,03	1188,34 243,98	3293,15	
359	0510073: 22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,001715	1112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	1908,71 150,79	47,88 19,72	1710,04	122,78 162,51	2194,00	
360	0510083: 8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,03144	579,86 380,79	20,31 6,18	34809,80 22859,40	1219,35 371,05	10731,19	16725,90 4123,02	55658,72	
361	0510073: 24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7,1466	819,01 358,39	29,99 10,68	5853,21 2561,34	214,26 76,33	3077,61	1899,14 620,18	8372,53	
362	0510083: 7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1532,23104	446,59 380,79	13,86 6,18	684278,95 583458,14	21236,69 9469,24	79584,11	426910,16 88899,99	1200089,10	
363	0510073: 26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	17,15184	518,76 425,59	40,61 18,54	8897,66 7299,68	696,50 318,02	901,47	5484,59 1150,60	15532,85	
364	0510073: 27, 39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	855,44802	137,34 112,00	1,21 0,56	117487,25 95810,18	1035,26 479,11	20641,95	69325,45 14944,68	201757,38	
365	0510073: 28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28,5864	163,47 134,40	2,42 1,12	4673,02 3842,01	69,18 32,02	761,83	2789,18 596,88	8059,08	
366	0510073: 29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28,5864	192,72 156,80	4,84 2,25	5509,17 4482,35	138,36 64,32	888,47	3273,71 702,65	9485,53	
367	0510073: 30, 40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1800,9432	67,63 44,80	1,21 0,56	121797,79 80682,26	2179,14 1008,53	38936,39	58818,80 14443,56	195060,15	
368	0510073: 31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	57,1728	145,24 112,00	9,68 4,50	8303,78 6403,35	553,44 257,28	1346,99	4795,65 1047,98	14147,41	
369	0510073: 32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	49,740336	681,35 347,11	247,68 95,01	33890,61 17265,33	12313,39 4725,76	4305,54	15833,86 3977,80	53702,27	
370	0510073: 33, 43	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,002096	2571,56 2314,07	121,04 56,19	10291,53 9261,14	484,39 224,83	546,14	6830,01 1369,86	18491,40	
371	0510073: 34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,857592	2015,61 601,66	121,04 56,19	1728,62 515,98	103,77 48,17	1108,72	406,21 170,80	2305,63	
372	0510073: 37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,857592	1229,13 1201,73	0,00 0,00	1054,12 1030,54	0,00 0,00	23,14	772,98 146,22	1973,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
373	3510073-45	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель ВВГ 3х35-ГЛ, медный 3 ж. по 0,5 кв. Прокладка с креплением пластиковыми скобами	100 м кабеля	14,579064	883,61	463,48	12882,18	6757,95	2105,82	5110,82	19432,33	
374	3510073-44	СТ1251803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,285864	277,69	209,20	4048,41	3049,88		1439,33	5487,74	
375	3510073-49	СТИРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный номер дома типа УСПУ 400Х.11	шт	0,142932	11281,00		3224,83		3224,83	257,99	3482,82	
376	3510073-50	СТИРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа моно.18Вт типа DULUX D 18W	шт	11,43456	5564,00		795,27		795,27	63,60	858,87	
377	3510073-51	СТИРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа моно.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	4,145028	132,00		1509,36		1509,36	120,78	1630,14	
378	3510073-52	СТИРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа моно.18Вт типа L18W	шт	5,145552	142,00		588,59		588,59	47,02	635,61	
379	3510073-53	СТИРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	2,14398	132,00		679,21		679,21	54,31	733,52	
380	3510073-54	СТИРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(пластиковый)	шт	11,43456	121,00		259,42		259,42	20,73	280,15	
381	3510073-83	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	шт	14,579064	96,00		1097,72		1097,72	87,76	1185,48	
382	3510073-84	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лента клеящая люминесцентная,шириной 38мм Alutape	м	14,2932	28254,00		411916,87		411916,87	32953,40	444870,27	
383	3510083-32	СТИРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная ДМВ типа EB 44	м	0,428796	319,00		4559,53		4559,53	364,76	4924,29	
384	3510083-33	СТИРАЙС_ЛИСТ	Манта телевизионная	шт	0,342932	14202,00		6089,76		6089,76	487,11	6576,87	
385	3510083-34	СТИРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,428796	19069,00		2735,57		2735,57	218,11	2943,68	
386	3510083-38	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,428796	497,00		213,11		213,11	17,01	230,12	
387	3510083-39	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18 дБ типа FA 6-18	шт	0,428796	3269,00		1401,73		1401,73	112,20	1513,93	
388	3510083-40	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16 дБ типа FA 6-16	шт	0,428796	3269,00		1401,73		1401,73	112,20	1513,93	
389	3510083-41	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14 дБ типа FA 6-14	шт	0,428796	3269,00		1401,73		1401,73	112,20	1513,93	
390	3510083-42	СТИРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14 дБ типа FA 3-14	шт	0,428796	3269,00		1401,73		1401,73	112,20	1513,93	
391	3519063-45	СТИРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	4,28796	100,00		428,80		428,80	34,30	463,10	
392	3510083-46	СТИРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	10,7199	89,00		954,07		954,07	76,33	1030,40	
393	3510083-47	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	10,7199	1857,00		19906,85		19906,85	1592,55	21499,40	
394	3510083-49	СТИРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,428796	266,00		114,06		114,06	9,15	123,21	
395	3510083-51	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	21,4398	287,00		6153,22		6153,22	492,26	6645,48	
396	3510083-52	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	214,398	142,00		30444,52		30444,52	2435,56	32880,08	
397	3510073-45	СТИРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	1,42932	48820,00		69779,40		69779,40	5582,35	75361,75	
398	3510073-46	СТИРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,71466	37161,00		26557,48		26557,48	2124,54	28682,02	
399	3510073-55	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа 1249У3	шт	19,29582	86,00		1659,44		1659,44	132,78	1792,22	
400	3510073-56	СТИРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа 1251	шт	56,601072	86,00		4867,69		4867,69	389,35	5257,04	
401	3510073-64	СТИРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа 1253	шт	19,29582	90,00		1736,62		1736,62	138,93	1875,55	
402	3510073-47	СТИРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой моно. 2х18Вт типа KD 218	шт	5,71728	11462,00		65531,46		65531,46	5242,46	70773,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403	3510073:58	СТИРАЙС_ЛИСТ	Система с комплектом полимерсиликатной защитной маски ЗСИВ типа Тх 100		4,002096	1517,00		6071,18		6071,18	485,68	6556,86	
404	3510073:87	СТИРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ-03	шт	19,29582	40,00		771,83		771,83	61,75	833,58	
405	3510073:88	СТИРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	19,29582	55,00		1061,27		1061,27	84,90	1146,17	
406	3510073:89	СТИРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	5,71728	40,00		228,69		228,69	18,30	246,99	
407	3510073:76	СТИРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	114,859736	202,00		23040,07		23040,07	1843,25	24883,32	
408	3510073:60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	5,71728	2584,00		14756,30		14756,30	1180,48	15936,78	
409	3510073:61	СТ151801-132	Коробка монтажная для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,11406	38957,00		4443,47		4443,47	355,47	4798,94	
410	3510083:55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для полиуретанового монтажа	1000шт	0,042451	38957,00		1653,72		1653,72	132,36	1786,08	
411	3510073:62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,028301	154872,00		4383,01		4383,01	350,64	4733,62	
412	3510073:63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с монтажной крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,140073	57838,00		8101,53		8101,53	648,05	8749,58	
413	3510073:65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	13,57854	373,00		5064,80		5064,80	405,21	5470,01	
414	3510073:66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	19,29582	435,00		8393,68		8393,68	671,49	9065,17	
415	3510073:67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	81,185376	466,00		37832,39		37832,39	3026,59	40858,98	
416	3510073:64	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,428796	320,00		137,21		137,21	11,01	148,22	
417	3510073:69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1,286388	320,00		411,64		411,64	32,87	444,51	
418	3510073:71	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	5,574348	1160,00		6466,24		6466,24	517,27	6983,51	
419	3510073:72	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лестка потолочная консоль DS34162	шт	2,14398	510,00		1093,43		1093,43	87,47	1180,90	
420	3510073:73	СТИРАЙС_ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	3,716232	686,00		2549,34		2549,34	203,96	2753,30	
421	3510073:74	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	5,574348	1055,00		5880,94		5880,94	470,53	6351,47	
422	3510073:75	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,047168	106,70		5,00		5,00	0,43	5,43	
423	3510073:76	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,002573	433,19		1,14		1,14	0,14	1,28	
424	3510073:77, 86	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолящии из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,993377	110515,00		109783,21		109783,21	8782,60	118565,81	
425	3510073:78, 87	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолящии из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,605841	179682,00		288540,69		288540,69	23083,23	311623,92	
426	3510073:79	243-142-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолящии из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,085759	283466,00		24309,87		24309,87	1944,73	26254,60	
427	3510073:80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изолящии из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,085759	696006,00		59688,97		59688,97	4775,07	64464,04	
428	3510083:34	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	5947,75785	183,00		1088439,76		1088439,76	87075,17	1175514,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
429	Э510073: 82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	171,5184	524,00		89875,64		89875,64	7190,05	97065,69	
430	Э510073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,428796	3967,00		1701,03		1701,03	136,07	1837,10	
431	Э510083: 1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,286388	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	8052,93 5953,55	1497,35 1012,10	601,89	4249,08 984,23	13286,24	
432	Э510083: 2, 23, 43	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	29,586924	1956,93 1936,93	0,00 0,00	57899,61 57307,87	0,00 0,00	591,74	34957,88 7428,60	100286,09	
433	Э510083: 3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,142932	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	4704,46 3969,08	553,01 373,77	182,38	2649,10 588,31	7941,87	
434	Э510083: 4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,428796	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	8167,71 6945,78	1027,68 694,65	194,10	4660,73 1026,25	13854,69	
435	Э510083: 5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,142932	32591,28 23243,16	3047,08 2059,52	4658,30 3322,17	435,66 294,44	900,61	2206,16 549,14	7413,60	
436	Э510083: 6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	17,15184	575,38 470,39	54,05 24,72	9868,88 8068,08	927,06 423,94	873,74	6114,35 1278,67	17261,90	
437	Э510083: 9, 50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	433,08396	491,96 231,41	203,25 80,02	213060,01 100220,06	88024,39 34655,44	24815,71	97110,43 24815,71	334986,15	
438	Э510083: 10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,054314	108,27		5,86		5,86	0,43	6,29	
439	Э510083: 11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,142932	6,43		0,86		0,86	0,14	1,00	
440	Э510083: 14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,428796	5983,00		2565,49		2565,49	205,25	2770,74	
441	Э510083: 15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,142932	9046,00		1292,96		1292,96	103,48	1396,44	
442	Э510083: 12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,142932	8093,00		1156,75		1156,75	92,48	1249,23	
443	Э510083: 13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	6,003144	192,00		1152,60		1152,60	92,19	1244,79	
444	Э510083: 16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2022	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,142932	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	971,22 694,94	185,96 125,64	90,19	500,69 117,78	1589,69	
445	Э510083: 17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,428796	23818,18 15526,77	0,00 0,00	10213,21 6657,77	0,00 0,00	3555,29	5059,94 1221,78	16494,93	
446	Э510083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,428796	1517,00		650,48		650,48	52,03	702,51	
447	Э510083: 19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,428796	4599,41 4396,73	0,00 0,00	1972,18 1885,27	0,00 0,00	86,90	1150,03 249,85	3372,06	
448	Э510083: 20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	25,0131	1190,92 1179,38	0,00 0,00	29788,60 29500,02	0,00 0,00	288,58	17995,00 3822,72	51606,32	
449	Э510083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2Н и УК-2С	шт	25,0131	141,00		3526,85		3526,85	282,15	3809,00	
450	Э510083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	12,86388	531,00		6830,72		6830,72	546,43	7377,15	
451	Э510083: 24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,857592	1250,57 1064,47	121,04 56,19	1072,42 912,91	103,77 48,17	55,74	691,93 141,22	1905,57	
452	Э510083: 25	252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,857592	313,00		268,43		268,43	21,44	289,87	
453	Э510083: 26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	250,131	562,47 358,39	3,63 1,69	140691,26 89644,52	908,04 422,79	50138,83	64848,96 16443,61	221983,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	Э510083: 27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,228691	117933,00		26970,27		26970,27	2157,56	29127,83	
455	Э510083: 28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,02144	204750,00		4389,87		4389,87	351,18	4741,05	
456	Э510083: 29, 30	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	1,000524	136011,07	0,00	136082,27	0,00		83010,33	236619,92	
						136011,07	0,00	136082,27	0,00		17527,32		
457	Э510083: 31	СТПРАЙС, ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,428796	9003,00		3860,45		3860,45	308,88	4169,33	
458	Э510083: 35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,428796	540491,76	0,00	231760,66	0,00		141374,04	402985,48	
						540491,76	0,00	231760,66	0,00		29850,78		
459	Э510083: 37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	2,14398	28166,47	0,00	60388,34	0,00		36836,86	105003,27	
						28166,47	0,00	60388,34	0,00		7778,07		
460	Э510083: 44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	15,00786	35271,53	0,00	529350,23	0,00		322903,54	920434,05	
						35271,53	0,00	529350,23	0,00		68180,28		
461	Э510083: 53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	171,5184	344,00		59002,33		59002,33	4720,19	63722,52	
462	Э510093: 1, 11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44,023056	2722,23	72,74	119840,91	3202,24	60795,84	55784,22	189675,06	
						1268,49	24,53	55842,82	1079,99		14049,93		
463	Э510093: 3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	18,152364	380,00		6897,90		6897,90	551,86	7449,76	
464	Э510093: 5, 14	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,715708	764,00		2074,80		2074,80	165,94	2240,74	
465	Э510093: 6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,857592	1035,00		887,61		887,61	71,04	958,65	
466	Э510093: 7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,42932	2123,00		3034,45		3034,45	242,70	3277,15	
467	Э510093: 8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	42,593736	930,79	0,00	39645,76	0,00	750,96	38117,11	83984,13	
						913,16	0,00	38894,94	0,00		6221,26		
468	Э510093: 12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,385916	3391,00		1308,69		1308,69	104,63	1413,32	
469	Э510093: 13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,857592	1265,00		1084,85		1084,85	86,76	1171,61	
470	Э510093: 16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,428796	7013,08	134,79	3007,15	57,89	1987,18	952,36	4276,25	
						2243,81	22,50	962,08	9,72		316,74		
471	Э510093: 17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	5,71728	5441,79	394,18	31112,29	2253,60	15261,42	14439,56	49196,04	
						2378,27	198,87	13597,26	1137,02		3644,19		
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	5,71728								
472	Э510093: 18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	5,71728	103946,00		594288,39		594288,39		594288,39	
473	Э510093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт.	5,71728	6583,00		37636,85		37636,85	3011,01	40647,86	
474	Э510093: 21, 22	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7,432464	887,00		6592,60		6592,60	527,42	7120,02	

№	Обоснование	Шифр нормативного документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (прямые работы + стоимость)	в том числе: основная заработная плата	Итого: (прямые работы + стоимость)	в том числе: основная заработная плата	материалы: оборудование	Сметная прибыль	Общая стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		242-209-6(40)	Кран шаровой полнопроходной стальной муфтовый, Ду		1	118377,00		7973,19		79731,19		79731,19	
			=65, Т до +200С, ПН 40 ГОСТ 21345-2005 ПН 16	шт							1692,19		
		1401-0901-0402	Затвор клапанный чугунный с ручным приводом Ду 2		0,2144	5417,00	0,00	1161,58	0,00		300,68	1880,34	
			Вспомогательные работы			5417,00	0,00	1161,58	0,00		199,36		
				шт									
		1401-0901-0201	Затвор дисковый с ручным приводом Ду 3. Вспомогательные		0,2144	21660,00	0,00	4643,50	0,00		2321,05	7523,08	
			работы			21660,00	0,00	4643,50	0,00		557,23		
				шт									
		1401-1103-0401			0,2144	5600,00	0,00	1200,93	0,00		600,96	1347,18	
			Аппараты коммутационные. Синтекс предохранительный			5600,00	0,00	1200,93	0,00		144,29		
				характеристика									
		1401-1103-0402			0,2144	8400,00	0,00	1802,40	0,00		901,55	2920,77	
			Аппараты коммутационные. Синтекс сложностью			8400,00	0,00	1802,40	0,00		216,33		
				характеристика									
			ИТОГО по акту					1508,35201,55	2778896,20	125415864,87	1846960,93	182748847,26	
								2134183,42	999810,75	1265542,75	1344333,20		
			В том числе:							1265542,75			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря всего										
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,00			12703775,32				1954518,22,58	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3883725,60				1993355,48,17	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												214285714,29	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075								
			НДС	%	12,00			25714285,71				240 000 000,00	
			Итого с НДС										

Заказчик (застройщик/Технический надзор)

ТОО «Строительная компания «Жаулыкершилик»

Директор

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора

Эксперт Сагиндык Д.Ө.

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкулов Н.

Подпись

Директор