Ф№3

Объект: Реконструкция и развитие системы канализации г.Уштобе Каратальского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Каратальского района"

Стоимость выполненых работ по настоящему акту,
22 555 066 тенге

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй"
г. Алматы ул.Сокпакбаева 15 кв.2
ИИК KZ62722S000000025789
РНН 600700539130
БИК CASPKZKA
Банк: Филиал "Южная столица" отд.Желтоксан, 79 "А", АО "Kaspi bank"

А К Т
приемки выполненых работ
за август месяц 2012 г.
Договор № 45 от 28 июня 2012, доп.соглашение №1 от 17.08.2012г

№ п\п	Наименование и виды выполненых работ	Стоимость работ (тенге)	Авансы			Удержание гарантинной	Ранее заактированн	Сумма фактических расходов	Сумма,требуемая к перечислению за выполненные работы		Стоимсоть выполненых работ с начало года
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)				кол-во	сумма (тенге)	
1	Реконструкция и развитие системы канализации г.Уштобе Каратальского района Алматинской области	38 624 680,00	11 587 404,0	8 375 570,00	3 211 834,00			16 555 066		11 587 404,00	19 339 149,00
		20 000 000,00						6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00
	И Т О Г О:	58 624 680,00	11 587 404,0	8 375 570,0	3 211 834,0			22 555 066		17 587 404,0	25 339 149,00

от Заказчика:

И.о. начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Каратальского района"

_____ Н.Шаяхметов

от Подрядчика

ТОО "Колсай Строй"

_____ Б.Кенженов

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Колсай Строи"

Наименование объекта: Реконструкция и развитие системы канализации г.Уштобе Каратальского района

Договор № 45 от 28 июня 2012, доп.соглашение №1 от 17.08.2012г

Акт
выполненных работ за август месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом емкостью 0,65 м3	8623,72	23,36	22,08	201450	190412	57216	0,00888	77
		м3 грунта		1,28	5,56	11038	47948	97	0,0193	166
2	8-6-128	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х10 мм	53	8610		456330				
		м								
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3695,88	3,77	3,24	13933	11975	5736	0,00332	12
		м3 грунта		0,48	1,12	1774	4139	97	0,00371	14
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3695,88	32,24	30,77	119155	113722	34990	0,00984	36
		м3 грунта		1,42	8,34	5248	30824	97	0,02853	105
5	Е1-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группыК=1,200;	457,224	218,93	–	100100	–	113113	1,54	704
		м3 грунта		218,93	–	100100	–	113	–	–
6	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	7391,76	1,62	1,44	11975	10644	3872	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	3992	97	0,00258	19
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3168,28	39,74	37,82	125907	119824	39553	0,013	41

	м3 грунта								
			1,87	1,[illegible]	5925	34851	97	0,0376	119
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8521,12	6,48	6,48	55217	55217	17357	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	17894	97	0,00806	69
9 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	3651,91 ?	27,84	26,18	101669	95607	31385	0,0115	42
	м3 грунта								
			1,66	7,2	6062	26294	97	0,025	91
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	–	4023	–	4546	0,972	29
	м3 грунта								
			134,1	–	4023	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8521,12	21,55	4,52	183630	38515	140762	0,108	920
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	145115	–	97	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	331,4	306,2	152,52	101475	50545	90831	1,02	338
	м3 основания								
			153,68	57,15	50930	18940	130	0,279	92
13 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,09	270167,88	115634,5	24315	10407	19852	662	60
	км трубопровода								
			126000	43681,5	11340	3931	130	213,34	19
14 8-6-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х8 мм	76	6920		525920				
	м								
15 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан								
			144	2,25	144	2	130	0,01	–
16 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
17 Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	10	503,23	28,48	5032	285	4213	1,88	19
	задвижка или клапан								
			312,75	11,25	3128	113	130	0,05	1

18	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	0,09	1230,66	466,75	111	42	81	3,04	–
		задвижка или клапан								
				513	175,5	46	16	130	0,86	–
19	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
20	8-4-264	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 202,1 мм	3050,22	1930		5886925				
		м								
21	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм	2	388		776				
		м								
22	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	440,21	332,43	3522	2659	1968	0,611	5
		шт								
				102,38	86,87	819	695	130	0,333	3
23	99-1-1	Тройник ПВХ 200х200	4	337,21		1349				
		шт								
24	99-1-2	Тройник ПВХ 200х100	4	175,35		701				
		шт								
25	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
26	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	3,17	16579,05	1538,85	52556	4878	9035	9,655	31
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	5123	1827	130	2,814	9
27	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ07-1	1	746		746				
		шт								
28	11-4-10	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	1	13400		13400				
		комплект								
29	1-1-774	Скобы ходовые	17,68	129		2281				
		кг								
30	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,477	31,5	0,02	15	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	2	–	90	–	–
31	Е23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	26	11772,01	326,23	306072	8482	34094	5,535	144
		м3 конструкций колодцев								

32 30-18-40			886,5	122,19	23049	3177	130	0,597	16
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	4	746		2984				
	шт								
33 11-4-10	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	1	13400		13400				
	комплект								
34 1-1-774	Скобы ходовые	65,28	129		8421				
	кг								
35 Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм	0,043	1270480,29	42950,86	54631	1847	7381	691,6	30
	км трубопровода								
			115953,75	16083	4986	692	130	78,55	3
36 Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,014	815398,71	28043,08	11416	393	1719	499	7
	км трубопровода								
			83961	10500,75	1175	147	130	51,29	1
	Всего прямые затраты				**8417704**	**715550**			**2504**
					381226	195516			727
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7320929				
	Накладные расходы, тенге				619499				
	- заработная плата, тенге				92925				
	- трудоемкость, чел-ч				310				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				542232				
	Всего				**9579435**				
	Временные здания и сооружения (2,4%)				183925				
	- сметная заработная плата, тенге				25933				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				147				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25%)				219676				
	- сметная заработная плата, тенге				101051				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				615				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				97634				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				39053				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10119723**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1512 тенге				**19743580**				
	- материалы, тенге				14283132				
	- сметная заработная плата, тенге				1820942				
	Налог(2%)				394872				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	20138452
НДС(12%)	2416614
Всего по акту с учетом НДС(12%)	22555066

Заказчик _____

Подрядчик _____