Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **КУЖАЕВА ДИНА ТУРЕГУЛОВНА, Кызылординская область,г.Аральск,С. Сейфуллин, 23 А, тел. 87015414262**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **«Строительство ресторана по адресу ул. М.Ауезов №34, г.Арал» , 120100 Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район М.Ауезов 34**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство ресторана по адресу ул. М.Ауезов №34, г.Арал"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **17.04.2024г.**

Акт выполненных работ № 1
за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	30,8	359,0	11 057,2
2	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	22,8	93,0	2 120,4
			Фундаменты				
3	6	1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	3	5 853,0	16 388
4	7	1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС	м^3	4,6	8 843,0	40 678
5	9	1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	м^2 поверхности	9,78	242,0	2 367
6	10	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	34	325,0	11 050
7	11	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	3,96	790,0	3 128
8	16	1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1 494,0	62 748
9	18	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,41	10 324,0	4 233
			Стены л.6-АС				

10	25	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	23,1	8 000,0	184 800
11	30	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,2	6 000,0	37 200
			Перемычки л.8-АС				
12	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,32	96 864,0	30 996
13	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 720,0	6 880
			Кровля л.10,11-АС				
14	42	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	10,8	2 493,0	26 924
15	46	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,448	3 092,0	1 385
16	47	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,676	14 665,0	9 914
17	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	28	1 398,0	39 144
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				491 013
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				392 811
			НДС (12%)				47 137,3
			Итого с НДС				439 948,0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403,РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КУЖАЕВА ДИНА ТУРЕГУЛОВНА, Кызылординская область, г.Аральск,С. Сейфуллин, 23 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кужаева Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Альфа Проект Строй"**

Авторский надзор ЖУСУПОВ Б.Т

М.П.

Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **КУЖАЕВА ДИНА ТУРЕГУЛОВНА, Кызылординская область,г.Аральск,С. Сейфуллин, 23 А, тел. 87015414262**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **«Строительство ресторана по адресу ул. М.Ауезов №34, г.Арал» , 120100 Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район М.Ауезов 34**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство ресторана по адресу ул. М.Ауезов №34, г.Арал"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **17.04.2024г.**

Акт выполненных работ № 1
за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	30,8	359,0	11 057,2
2	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	22,8	93,0	2 120,4
			Фундаменты				
3	6	1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	3	5 853,0	16 388
4	7	1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС	м^3	4,6	8 843,0	40 678
5	9	1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	м^2 поверхности	9,78	242,0	2 367
6	10	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	34	325,0	11 050
7	11	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	3,96	790,0	3 128
8	16	1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1 494,0	62 748
9	18	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м^3	0,41	10 324,0	4 233
			Стены л.6-АС				

10	25	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	23,1	8 000,0	184 800
11	30	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	6,2	6 000,0	37 200
			Перемычки л.8-АС				
12	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,32	96 864,0	30 996
13	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 720,0	6 880
			Кровля л.10,11-АС				
14	42	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	10,8	2 493,0	26 924
15	46	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,448	3 092,0	1 385
16	47	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,676	14 665,0	9 914
17	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	28	1 398,0	39 144
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**491 013**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**392 811**
			НДС (12%)				47 137,3
			Итого с НДС				**439 948,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403,РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КУЖАЕВА ДИНА ТУРЕГУЛОВНА, Кызылординская область,г.Аральск,С. Сейфуллин, 23 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кужаева Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Альфа Проект Строй"**

Авторский надзор ЖУСУПОВ Б.Т

М.П.