Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр. Аль-Фараби, участок №7 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	493 373,29		493 373,29		493 373,29	
	Всего к оплате подрядчику	**493 373,29**		**493 373,29**		**493 373,29**	

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сеним Инжиниринг"

Яхияева А.А.

Генподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Субподрядчик: ТОО "Сеним Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр. Аль-Фараби, участок №7 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		Устройство колодцев										
24	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671		85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
						49 259	8 767	82312	14650		--	
25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		46 555	--	46555	--	46555	--	46555
						--	--	--	--		--	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		32 989	--	65978	--	65978	--	65978
						--	--	--	--		--	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		37 406	--	37406	--	37406	--	37406
						--	--	--	--		--	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		32 296	--	32296	--	32296	--	32296
						--	--	--	--		--	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		7 251	--	7251	--	7251	--	7251
						--	--	--	--		--	
30	225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		14 200	--	14200	--	14200	--	14200
						--	--	--	--		--	
32	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037		36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
						29 555	1 120	1094	41		--	
33	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888		23 822	--	212	--	212	--	212
						--	--	--	--		--	
34	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148		93 885	--	1389	--	1389	--	1389
						--	--	--	--		--	
35	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536		18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
						4 079	1 728	3074	1302		--	
36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628		48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
						5 909	564	3711	354		--	
37	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1		12 695	576	12695	576	2386	--	12695
						9 733	182	9733	182		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 146	--	5146	--	193	--	5146
					4 953	--	4953	--		--	
40	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770	--	5770	--	5770	--	5770
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							--	417229
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								417229
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**417 229**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									31 292
		Итого									**448 521**
		Сметная прибыль 5%									22 426
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									22 426
		Итого СМР									**493 373**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									493 373
		Всего									**493 373,29**

Генподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сейим Инжиниринг"

Яхияева А.А.