Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

21. 10. **2024г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Синдикат Групп» ГСЛ-СМР №20018085 от 12.12.2020г, г.Тараз, проспект Толе би №230В

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Серікбаев Рәтбек Рустембекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» Заместитель руководителя Аманбай А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Баспана Құрылыс-2020» ГСЛ №20016351 от 30.10.2020г. г.Тараз, ул.С.Аккозиева, д.1, кВ 3, БИН090640001382 директор Турлыбеков Багдат Муратович.

наименование организации

Субподрядные организации: ТОО «Таужар Құрылыс» ГСЛ №14009326 от 23.06.2014г. директор Туленов Н.Б.

наименование организации

Субподрядные организации: ТОО «Tulpar Stroy» ГСЛ №24019002 от 20.05.2024г. директор Нарымбетов Т.М.

наименование организации

Субподрядные организации: ТОО «Авангард Строй НС» ГСЛ №002582 от 11.03.2010г. директор Жунисов Е.С.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «А Строй Проект», №9/6-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ №158-Ѳ от 29.11.2023года КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	3000		3000	
2	Водоснабжение	м	75,1		75,1	
3	Канализация	м	52,2		52,2	
4	Газоснабжение	м	30		30	
5	Электроснабжение	м	1384		1384	
6	Слаботочные сети	м	855		855	
7	Площадь покрытий	м²	837		837	
8	Площадь озеленения	м²	799		799	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

Наружный водоснабжение:

Согласно Технических условий система хоз.-питьевого водопровода амбулатории запроектирована от водопроводной сети Пэ Ø110 мм. Водопроводный сеть закольцована. Система хоз.-питьевого водопровода проложен из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 Ø25х2.3мм, питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. Устройство водопроводных колодцев произведен согласно тип.пр.901-09-11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Колодцы выполнены из ж/бетонных колец Ø1500мм на сульфатостойком портландцементе. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрен отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети произведен согласно СНиП РК 4.01-03-2013 и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб". После испытания трубопроводы подвергались промывке и дезинфекции. Бетонные поверхности окрашено битумом за 2 раза. Стремянки окрашены кузбасслаком. Устройство водопроводных колодцев произведены согласно тип.пр.901-09- 11.84, вып.VII и таблицы колодцев (см. прилагаемые документы). Укладка труб принята открытым способом. Согласно СН РК 4.01-03-2011 п.7.3.2 основание под проектируемый трубопровод принято уплотненное на 0.3м с выравнивающим основанием из песка h-0.1м. Согласно СН РК 4.01-05-2002, при обратной засыпки пластмассовых труб над верхом трубопровода выполнен защитный слой толщиной 0.3 метра из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений(камней, кирпичей, щебня). Уплотнение первого для защитного слоя толщиной 10см непосредственно над трубопроводом произведено ручным способом. Протяженность трассы: L=70,1 м.

Наружный канализация:

Стоки от здания собираются в самотечную канализационную сеть, согласно техническим условиям, все стоки от зданий сбрасываются к построенному водонепроницаемому выгребу, объемом 10м3., с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом нечистот на канализационные очистные сооружения. Проектируемые сети канализации выполнены из трубы хризотилцементная безнапорная БНТ DN150мм с муфтами БНМ по ГОСТ 31416-2009. На сети установлены канализационные колодцы Ø1500мм и Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов. Протяженность трассы канализационных сетей, К1: L=37,7 м.

Наружное электроснабжение:

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий N1227-27-23, выданных ТОО "ЖЭС" от 07.09.2023г. на подключение вновь вводимого медицинского пункта на 10 посещении ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"к сетям электроснабжения ТОО "ЖЭС" по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, Жетитобинский с/о, с.Тасбастау и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК, ПУЭ РК 2015г ,СП РК 4.04.106-2013,РДС РК 3.02-20-2006,СП РК 2.04-104-2012,СП РК4.04-104-2013,СН РК 4.04-07-2019.Характеристика объекта:

Категория надежности электроснабжения - III

Расчетная мощность объекта- 20,29кВт Расчетный ток -32,46А

Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТП-40/10/0,4кВ, установленной на территории объекта. Подключение проектируемой подстанции КТП-40/10/0,4кВ выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек С110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50-20 отпайкой

от ближайщей ВЛ-10кВ Ф-6, питающейся от ПС 110/35/10кВ "Тастобе".На первой отпаечной опоре ВЛЗ-10кВ установлен разъединитель.

Ввод в проектируемую подстанцию воздушный. Электропитания здании медпункта от РУ-0,4кВ КТПН осуществляется кабельной линией с использованием кабеля АВБбШв, прокладываемого в траншее на глубине 0,7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжую часть дороги кабель проложен в трубе ПНД диаметром 110мм. Марка и сечение сетей КЛ-0,4кВ выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке и по допустимой потере напряжения. Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного электронного счетчика активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии и максимальной мощности. Трансформаторы тока в РУ подобраны в соответствия с величиной нагрузки. Т акже предусмотрено наружное освещение. Освещение выполнены светодиодными светильниками на опорах конических 8-гранных оцинкованных с кронштейном. Шаг светильников принят 30 метров. Сети наружного освещения выполнены кабелями АВБбШв, проложенными в траншее на глубине 0,7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжую часть дороги кабели проложен в трубе ПНД диаметром 110мм. Питание сетей наружного освещения и управление наружным освещением предусмотрено из проектируемой трансформаторной подстанции Электроснабжение светильников наружного освещения выполнено однофазное. Заземление металлических опор и светильников осуществлен РЕ проводником. Система заземления TN-C-S. Общая протяженность L=1384 м.

Наружная телефонизация.

Проект разработан на основании Задания на проектирования, справки, выданной Жуалинским ЖТЦ АО "Казахтелеком" на переподключения телефонного номера от существующего медпункта на проектируемый медпункт. Технологические решения приняты в соответствии с требованиями:

ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок".

Переподключение телефонного номераот существующего медпункта на проектируемый медпункт выполнено:

-установкой муфты на существующей опоре;

-строительством ВЛС от существующей опоры возле территории существующего медпункта до проектируемого медпункта По опорам связи проложен кабель телефонный многопарный ТППэпЗ 10х2х0.4. На опоре связи перед зданием медпункта устанавлен ящик ЯКГ 10х2. От ящика ЯКГ 10х2 до оконечного устройства в здании медпункта проложен малопарный кабель МКППэпЗт 5х2х0,4. Опоры приняты железобетонные высотой 9,5м типа СВ-95-2.

Все строительные и монтажные работы выполнены согласно правилам строительства и действующих правил техники безопасности. Общая длина кабелей связи L=855 м.

Наружный газоснабжение:

Рабочий проект разработан на основании технических условий вх.№ 06-ЖуГХ- 2021-00000486 от 28.04.2021г. АО "КазТрансГаз Аймак". Точка подключения от существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземным исполнении ПЭ Ø110, -1.2м. Было проложено прокладка газопровода низкого давления (от точка подключение до зданий), низкого давления Р=до 2.0кгс/см2 й в подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50538-2011 . Потребляемый расход газа - 5.44 м³/час. Газопровод низкого давления Р<0.2МПа проложен подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 ГАЗ по СТ РК ГОСТ 50838-2011 стальных труб по ГОСТ 10704-91. Требований по Правила промышленной безопасности систем распределения и потребления природных га-зов, приказ МЧС РК 21 февраля 2022 года № 55. Газопровод низкого давления в надземном варианте произведен на опорах высотой Н=2,2м, Газопровод низкого давления Р<0.2МПа, низкого давления Р<0.003МПа сделан надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложен в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 3.2. Футляр газопровода герметично заделан с двух концов. Общая протяженность газопровода-30м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21.05.2024 г.;
месяц, год
окончание работ 21.10.2024г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:5;
по норме или по проекту организации строительства, месяцев:5;
фактически, месяцев:5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Жамбылские электрические сети»- Жуалинский РЭС

Жуалинский РЭС
9.12.2

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ «Жуалы-Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЖПФ АО «QazaqGazAlmaq»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЛТЦ Жуалинский район

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенными аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик), считает объект «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательстовм Республики Казахстан

Подрядчик
(генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Синдикат Групп» Серікбаев Р.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.