Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа СО"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Акт выполненных работ № 1

за октябрь месяц 2024г

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК1-10;НК.СО3-4

Сметная стоимость	**8516,065**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4315,388	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,952	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8516065**
	Раздел 1.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				**6108025**
					Земляные работы под технологический котлован	
1	**У6101-0102-0207** **6101-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**22**	**443**	**9746**

1	2	3	4	5	6	7	4501310
2	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21.***	**м^3**	**36,7**	**590**	**21653**	
3	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации машин - 1,21.***	**м^3**	**44,9**	**730**	**32777**	
4	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)***	**м^3**	**1,4**	**17 965**	**25151**	
5	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м^3 грунта**	**0,6**	**9 914**	**5948**	

1	2	3	4	5	6	7
6	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**$м^3$**	**1,1**	**10 905**	**11996**
7	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	**$м^3$**	**2,4**	**14 688**	**35251**
8	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2 863,875**	**61**	**174696**
9	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**109,1**	**65**	**7092**
10	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	**$м^3$**	**81,7**	**499**	**40768**
11	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2 144,625**	**61**	**130822**
12	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**79,2**	**83**	**6574**
13	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**$м^3$**	**79,2**	**46**	**3643**
14	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**2,5**	**3 702**	**9255**
15	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**$м^2$ креплений**	**44,238**	**1 444**	**63880**
		ГНБ				
16	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**3**	**34 564**	**103692**
17	У6121-802-512 6121-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 225 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**153**	**9 260**	**1416780**
18	Е11-250210-205 1125-0210-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,153**	**2 456 269**	**375809**
19	У6122-0601-0102 6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**шт.**	**2**	**96 799**	**193598**
				Земляные работы под колодцы		

1	2	3	4	5	6	7
20	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой [redacted]-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом [redacted]ью 0,5 м^3**	м^3 грунта	12	443	5316
21	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили [redacted] экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша [redacted] грунта 1.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, [redacted]щих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кр[redacted] группы), применяется коэффиц[redacted] к стоимости за[redacted] рабочих - 1,1, к стоимости [redacted]луат[redacted] - 1,1.*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, [redacted]щих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с [redacted] применением щитов под экскаваторы и сланей под [redacted] подошве из прочих грунтов, применяется к [redacted] 6101-[redacted]), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(02[redacted]103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к ст[redacted] труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатаци[redacted]***	м^3	[redacted],4	590	12036
22	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	**Разработка грунта в тр[redacted] с погрузкой на автомоби[redacted] экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковш[redacted] грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, [redacted]щих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кр[redacted] группы), применяется коэффициент к стоимости за[redacted]вных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, [redacted]щих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с [redacted] применением щитов под экскаваторы и сланей под ав[redacted] подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-[redacted]), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(02[redacted]103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к [redacted] труда основных рабочих - 1,21, к стоимости эксплуатации м[redacted]***	м^3	[redacted]275	730	68091
23	У6101-0203-0208 6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка [redacted]грунта вручную в траншеях шириной бол[redacted]нах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина тр[redacted]анов до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дн[redacted] стенок с выкидко[redacted] и траншеях, разработанных механизированным спосо[redacted]ся коэффициент к стоимости затрат труда основных р[redacted] 1,2.(доработка мокрого)***	м^3	[redacted]75	17 965	141474
24	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениям[redacted]ириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м^3 грунта	[redacted],6	9 914	5948

1	2	3	4	5	6	7
25	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**$м^3$**	**0,6**	**10 905**	**6543**
26	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	**$м^3$**	**1,2**	**14 688**	**17626**
27	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 575**	**61**	**96075**
28	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**60**	**65**	**3900**
29	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	**$м^3$**	**817**	**499**	**407683**
30	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**21 446,25**	**61**	**1308221**
31	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**25**	**3 702**	**92550**
32	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**$м^2$ креплений**	**200**	**1 444**	**288800**
		КОЛОДЦЫ				
33	У6122-0101-0102 6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	**$м^3$**	**14,66**	**5 521**	**80938**
34	У6122-0401-0106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**8,46**	**86 078**	**728220**
35	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)**	**$м^3$**	**0,294**	**34 269**	**10075**
36	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	**$м^2$**	**49,455**	**2 631**	**130116**
		ОТМОСТКА (НВК-9,НВК.СО-3 п.6)				
37	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**1,5072**	**14 026**	**21140**
38	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)**	**$м^2$**	**12,56**	**854**	**10726**

1	2	3	4	5	6	7
39	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 Ко=2*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**$м^2$**	**12,56**	**272**	**3416**
	Раздел 2.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К2**				**2408040**
40	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**$м^3$ грунта**	**9**	**9 914**	**89226**
41	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**$м^3$**	**11**	**10 905**	**119955**
42	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	**$м^3$**	**6**	**14 688**	**88128**
43	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**26**	**65**	**1690**
44	У6101-0102-0207 6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(для обратной засыпки)**	**$м^3$**	**4**	**443**	**1772**
45	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**4**	**83**	**332**
46	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**$м^3$**	**4**	**46**	**184**
47	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**$м^2$ креплений**	**32,7**	**1 444**	**47219**
48	У6121-0802-0503 6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**54**	**24 682**	**1332828**
49	Е11-250210-0206 1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,054**	**2 590 125**	**139867**
50	У6122-0601-0102 6122-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**шт.**	**2**	**96 799**	**193598**
		ЛОТОК				
51	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**4,2**	**403**	**1693**
52	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**$м^3$ сборных конструкций**	**0,48**	**26 208**	**12580**

1	2	3	4	5	6	7
53	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(В20,заделка стыка НВК.СО-4)**	**$м^3$**	**0,012**	**18 068**	**217**
54	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04678**	**242 131**	**11327**
		КОЛОДЦЫ				
55	У6122-0101-0102 6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	**$м^3$**	**8,79**	**5 521**	**48530**
56	У6122-401-106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**0,73**	**86 078**	**62837**
57	У6104-202-103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**2**	**6 851**	**13702**
58	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	**$м^2$**	**4,239**	**2 631**	**11153**
		КОЛОДЦЫ Д 0,7м				
59	У6122-0403-0102 6122-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,52**	**112 210**	**170559**
60	У6111-401-111 6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая бикростом марки ТПП в один слой**	**$м^2$**	**4,7477**	**2 631**	**12491**
		ОТМОСТКА (НВК-8,НВК.СО-4 п.8)				
61	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**$м^3$**	**1,5072**	**14 026**	**21140**
62	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)**	**$м^2$**	**12,56**	**854**	**10726**
63	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 Ко=2*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**$м^2$**	**12,56**	**272**	**3416**
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ				
64	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**0,72**	**11 065**	**7967**
65	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**0,96**	**1 081**	**1038**
66	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка (асфальтобетон,щебень)**	**т**	**3,312**	**252**	**835**
67	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**49,68**	**61**	**3030**

1	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ					***8516065***
	Затраты на управление строительством 6,5%					***553 544***
	ИТОГО					***9 069 609***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***453 480***
	Непредвиденные затраты 5%					***453 480***
	Итого в ценах 2024г					***9 976 570***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					***10 532 265***
	Коэф договорной цены К=0,98					***10 321 619,79***
	Коэф на субподряд К=0,9					***9 289 458,00***
	НДС 12%					***1 114 734,96***
	Итого с НДС					***10 404 192,96***

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Семахин А.В.

Субподрядчик: ТОО "Группа СО"

Директор Кураков А. С.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа СО"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Акт выполненных работ № 2

за октябрь месяц 2024г

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

(Наименование работ и затрат)

Основание: АСТ1-10;ТС2,ТС.СО1-5;ОДК.СО1

Сметная стоимость	**7441,312**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5492,968	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,976	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7441312**
	Раздел 1.	**СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**				**7441312**
1	**У6123-0104-0104** **6123-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм (д.108мм)**	**км**	**0,007**	**3 494 297**	**24460**
2	**У6123-0104-0106** **6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм (д.133мм)**	**км**	**0,009**	**4 445 904**	**40013**
3	**У6123-0104-0108** **6123-0104-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 250 мм (д.273мм)**	**км**	**0,614**	**6 809 680**	**4181144**
4	**У6123-0104-0109** **6123-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм (д.325мм)**	**км**	**0,021**	**7 502 040**	**157543**

1	2	3	4	5	6	7
5	Е11-250210-0206 1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) (д.273мм)**	**км трубопровода**	**0,4897917**	**2 590 125**	**1268622**
6	У6123-0104-0308 6123-0104-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм**	**шт.**	**4**	**182 410**	**729640**
7	У6123-0104-0304 6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**78 102**	**312408**
8	У6123-0104-0303 6123-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм**	**шт.**	**6**	**72 217**	**433302**
9	У6123-0104-0305 6123-0104-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм**	**шт.**	**2**	**89 027**	**178054**
10	У6123-0104-0301 6123-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**58 063**	**116126**
	Стоимость строительно-монтажных работ					***7 441 311,74***
	Затраты на управление строительством 6,5%					***483 685***
	ИТОГО					***7 924 997***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***396 250***
	Непредвиденные затраты 5%					***396 250***
	Итого в ценах 2024г					***8 717 497***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					***9 203 061***
	Коэф договорной цены К=0,98					***9 019 000,04***
	Коэф на субподряд К=0,9					***8 117 075,86***
	НДС 12%					***974 049,10***
	Итого с НДС					***9 091 124,96***

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Семахин А.В.

Субподрядчик:ТОО "Группа СО"

Директор Кураков.А. С.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа СО"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Наименование объекта - КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-10КВ-1

Акт выполненных работ № 3

за октябрь месяц 2024г

на КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ КЛ-10КВ-1

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС-6;ЭС.СО1

Сметная стоимость	**413,094**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	378,401	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,082	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих по состоянию ценах на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**413094**
	Раздел 1.	**КЛ-10КВ-1 (ВЫНОС КЛ-10КВ ОТ РП-10/0,4 КВ N2 - ТП-10/0,4КВ N55)**				**413094**
1	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**14,4**	**7 789**	**112162**
2	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**9,6**	**3 702**	**35539**
3	**У6124-0201-2505** **6124-0201-2505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**1**	**66 499**	**66499**
4	**У6124-0201-1504** **6124-0201-1504** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**1**	**12 279**	**12279**
5	**Е11-340201-0301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,03**	**673 001**	**20190**
6	**У6124-0201-0802** **6124-0201-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**30**	**1 445**	**43350**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 2 кг	м	66	1 163	76758
8	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	5,25	5 968	31332
9	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	5,25	83	436
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5,25	644	3381
11	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,39	28 635	11168
	Стоимость строительно-монтажных работ					***413094***
	Затраты на управление строительством 6,5%					***26 851***
	ИТОГО					***439 945***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***21 997***
	Непредвиденные затраты 5%					***21 997***
	Итого в ценах 2024г					***483 940***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,0557					***510 895***
	Коэф договорной цены К=0,98					***500 677,16***
	Коэф на субподряд К=0,9					***450 609,00***
	НДС 12%					***54 073,08***
	Итого с НДС					***504 682,08***

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Семахин А.В.

Субподрядчик:ТОО "Группа СО"

Директор Кураков.А. С.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Субподрядчик: ТОО "Группа СО"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140001690	8,1E+10						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА "КАРАСАЙ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.Ж.ЖАБАЕВА, 173 (2 ЭТАП). ВЫНОС СЕТЕЙ.	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**				**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор _____ **Семахин А.В.**

Субподрядчик:

ТОО "Группа СО"
БИН 081040016072

Директор _____ **Кураков.А. С.**