Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛивКос-Север", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Надежды 24а
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Семахин Андрей Викторович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО; г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173 (2 этап). Вынос сетей
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.1 Субподрядные организации: ТОО «Группа СО» БИН 081040016072, лицензия № 20011152 от 03.08.2020 года
наименование организации

2.2 Субподрядные организации: ТОО «Севгражданстрой» БИН 070940010587, лицензия № 24011890 от 22.10.2007 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект» , №4501-л-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _ КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" .
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В1	м. п.	159		0	
Канализация К1	м. п.	153		153,59	
Канализация К2	м. п.	54		53,9	
Канализация дополнительная К2	м. п.	0		70	
Тепловые сети	м. п.	354,8		371,75	
Сети электроснабжения КЛ-10КВ-1	м.	96		96	
Сети электроснабжения КЛ-10КВ-2	м.	57		57	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Бытовая канализация выполнена методом горизонтального направленного бурения из полиэтиленовой трубы PE 100 SDR 17 диаметром 250мм. Устройство канализации выполнена от существующего колодца до существующего колодца с переключением в существующий трубопровод. Смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов.

Отвод дождевых вод производится в существующую сеть канализации диаметром 800мм по ул. Ж.Жабаева. Сеть самотечной канализации выполнена из труба PE 100 SDR 17 диаметром 315мм методом горизонтального направленного бурения. Смотровые и дождеприемные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов. Дождевые и талые стоки с площадки удаляются по спланированной поверхности в сторону существующей ливневой канализации, расположенной на ул. Жамбыла.

Дополнительная канализационная сеть выполнена из труба PE 100 SDR 17 диаметром 160мм методом горизонтального направленного бурения. Лотки выполнены из сборных железобетонных элементов.

Схема тепловой сети - двухтрубная с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Теплотрасса проложена подземно бесканально и под разгрузочными плитами в ППУ изоляции. Прокладка теплосети выполнена из труб диаметром 108, 133, 273, 325 мм с индустриальной изоляцией при подземной прокладке в непроходных каналах. Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусмотрена П -образным компенсатором и углами поворота теплосети. Амортизирующие прокладки устанавливаются в местах углов поворотов и компенсатора. Для спуска сетевой воды в сбросной колодец проектом предусмотрены спускные устройства с последующей перекачкой насосами и вывозом асс машинами. Каналы теплосети шириной 1780 мм с высотой 1060 мм (КЛ 178х106) выполнены из сборных железобетонных элементов. Смотровые и дренажные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя, при подземной прокладке, выполнена система оперативного дистанционного контроля.

Произведен вынос КЛ-10кВ РП10/0,4кВ №2-ТП-10/0,4кВ №55В кабелем марки АСБл-3х150мм2; КЛ-10кВ РП-10/0,4 кВ №2-ТП-10/0,4 кВ №58 кабелем марки АСБл-3х120мм2; вынос произведен цельным кабельным участком от точки выноса(муфта 1, муфта 4) до РП-10/0,4кВ №2. Прокладка кабеля произведена в земле.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 2,5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,6 % и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не требуются проектно-сметной документацией.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО; г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173 (2 этап). Вынос сетей**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЛивКос-Север» Семахин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)