Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22 имени С.Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", Павлодарская обл., Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, М.Ауэзова 54А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION", Павлодарская обл., Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Литвинова 1/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Школа-гимназия №22 имени С.Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Школа-гимназия №22 имени С.Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуз

(наименование)

Акт выполненных работ №1 от 19.07.2017

Договор подряда (контракт) №58 от 19.06.2017

Номер по прядку	Номер позиции локальной сметы	Шрифт позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Демонтажные работы мягкой кровли в осях 1-10, А-П лист АС-8					
1	1	Е12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2	998	113,97	113742,06	
11	11	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0.8	Разборка стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2	1000	182,27	182 270,00	
12	12	Е11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к=0.8	Покрытия. Разборка утепления плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	986	235,41	232 114,26	
			Итого по Разделу: Демонтажные работы мягкой кровли в осях 1-10, А-П лист АС-8				528 126,32	
			Монтажные работы мягкой кровли в осях 1-10, А-П лист А7					
14	14	Е11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м3	856	299,17	256 089,52	
15	15	Е11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом+для уклона	м3	95	9 341,81	887 471,95	
16	16	Е12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	954	467,41	445 909,14	
20	20	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2	1014	509,01	516 136,14	
24	24	Е11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2	956	1 078,97	1 031 495,32	
27	27	Е12-080101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	336	810,73	272 648,50	
28	28	Е11-120101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м	366	902,73	330 670,00	
			Итого по Разделу: Монтажные работы мягкой кровли в осях 1-10, А-П лист А7				3 740 420,57	
			Итого по акту:				4 268 546,89	

Временные здания и сооружения 1.2%				**51 222,56**	
Дополнительные затраты при производстве и строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.42%				**103 298,83**	
В том числе в текущих ценах на 2017 год (к=1,0697784)				**45 663,99**	
Итого:				**4 468 732,28**	
НДС (12%):				**536 247,87**	
Итого с НДС:				**5 004 980,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шарапиденов О.Б.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22 имени С.Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик **Темирханов Т.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор **Каржасов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта