Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Декларация о соответствии

"27" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы», Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Сарыбай би, 78А

наименование организации, юридический адрес

в лице Сатыбалдиева Эльмира Абдималиковна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Акжар, Балхашского района, Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Акжарский с.о., с. Акжар, ул. Т. Бокин 1

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Шайбаев Даулет Абилкадирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Карат-Z», Лицензия №18005198 от 12.03.2018 года**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ДИАС-проект", №105-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", 29.12.2023 г.;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода					
Труба Ст. Ø244,5х9,0	м	6	-	6	-
Труба Ст. Ø325х9,0	м	23	-	23	-
Труба ПЭ Ø32х2,0	м	5	-	5	-

Труба ПЭ Ø50х3,0	м	12	-	12	-
Труба ПЭ Ø63х3,8	м	0,3	-	0,3	-
Труба ПЭ Ø110х6,6	м	74	-	74	-
Труба ПЭ Ø110х6,6	м	0,3	-	0,3	-
Труба ПЭ Ø200х11,9	м	0,6	-	0,6	-
Труба ПЭ Ø244,5х9,0	м	6	-	6	-
Наружные сети канализации					
Труба Ст. Ø356,5х9,0	м	11	-	11	-
Труба ПВХ Ø160	м	17,5	-	17,5	-
Наружные сети теплоснабжения					
Труба Ст. Ø57х3,0	м	30	-	30	-
Наружные сети электроснабжения					
Провод СИП3 1х50-20	м	875	-	875	-
Кабель АВБбШв 4х10	м	47	-	47	-
Кабель АВБбШв 4х4	м	204	-	204	-
Кабель КВВБГ 4х2,5	м	22	-	22	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. В процессе капитального ремонта проектом предусматривается: разборка покрытия из бетонных плиток с бортовыми камнями, демонтаж существующего металлического ограждения, устройство противопожарного проезда вокруг здания, установка МАФ (урна, скамейка), устройство площадки ТБО, устройства ограждения по периметру участка с воротами и калиткой. Вокруг зданий предусмотрено устройство а/бетонной отмостки шириной 1,0 м. Покрытие проезда на проектируемом участке запроектировано асфальтобетонным, с бортовым камнем, а пешеходные дорожки и площадки бетонными тротуарными плитками. Мероприятия для доступности здания маломобильными группами населения разработаны в соответствии с требованиями нормативной документацией РК

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Здание имеет жёсткую конструктивную схему с опиранием сборных железобетонных плит и деревянных конструкций перекрытия на несущие кирпичные стены; Фундаменты - ленточные, столбчатые железобетонные; Наружные стены - кирпичные, выполненные из жженого кирпича толщиной 510 и 380 мм; Перегородки - кирпичные, толщиной 250 и 120 мм; Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты и деревянные конструкции; Кровля - чердачная, покрытие кровли - из профилированных листов по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; Полы - линолеум, керемические плитки, керамогранитные плиты; Внутренняя отделка - известковая покраска, масляная панель, керемические плитки; Окна - ПВХ с двойным остеклением; Двери наружные -металлические; Двери внутренние - ПВХ; Наружная отделка – металлосайдинг, керамогранитные плиты

ОТОПЛЕНИЕ. Система теплоснабжения здания - горизонтальная двухтрубная с нижней разводкой. Параметры теплоносителя в системе отопления 90°- 70°С. В здании приняты трубопроводы из полипропилена. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы CAL SU 500/100. Для автоматического регулирования температуры внутреннего воздуха помещений на подводке отопительных приборов установлены термостатические клапаны фирмы Danfoss. Удаление воздуха предусмотрено в верхних точках радиаторов через краны Маевского. Дренаж предусмотрен арматурой, установленной в нижних точках системы отопления

ВЕНТИЛЯЦИЯ. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали класса «Н». Нормируемая огнестойкость воздуховодов 0,25 часа. Приточные установки систем вентиляции оборудованы водяным калорифером, для нагрева воздуха, поступающего в помещения в зимний период. В помещениях блока предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением. Вытяжные системы предусмотрены механические. К установке в приточных системах П-1 приняты приточные агрегаты "VTS KAZAHSTAN" моноблочной конструкции с системой автоматики. Приточные установки установлены в тепловом пункте. Удаление воздуха осуществляется вентиляторами. Вытяжные установки расположены на чердаке и оборудованы канальными вытяжными вентиляторами

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. В проекте разработаны следующие системы: хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение В1; горячее водоснабжение Т3; бытовая канализация К1. Водоснабжение В1 предусмотрено от существующих городских сетей

водопровода и оборудуется системой хозяйственно-питьевого водопровода одним вводом Ø57 мм. Магистральные трубопроводы заменены на стальные трубы Ø57х3.0 и Ø20х2.0 мм. для разводки до санитарных приборов используются полиэтиленовые трубы. Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами диаметром 50 мм. Рядом с пожарными шкафами проектом предусмотрена установка 2-х ручных порошковых огнетушителей марки ОП-5. Для поддержания напора на противопожарные нужды проектом предусмотрена установка насосной станции (2-а насоса) серии HELIX V, марки CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q-18 $м^3$/ч, H-17 м вод. ст. Горячее водоснабжение Т3 предусмотрено от бытовых емкостных электроводонагревателей типа "ARISTON". Внутренняя сеть горячего водопровода запроектирована из полипропиленовых труб марки PP-R PN20. Система канализации здании К1 принята бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется самотеком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных труб ПНД 110 и ПНД 50. Вентиляция внутренних и наружных сетей канализации производится через вентиляционные стояки, выводимые на 0,5 м выше кровли здания

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Проектом предусмотрено рабочее (общее, ремонтное) и аварийное освещение. Групповая сеть освещения выполняется скрытой кабелем ВВГнг в пустотах плит перекрытия и под слоем штукатурки в трубах ПВХ. Осветительные щиты приняты ЩРВ. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания. Включение светильников общего и аварийного освещения раздельное. Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях и осуществляется путем подключения переносных светильников к сети 12В через штепсельные розетки, питаемые от понизительных трансформаторов ЯТП-0.25-220/12В (розетка установлена на ЯТП). Для приема электроэнергии в электрощитовой предусмотрен ВРУ1(ВРУ1-21-10 УХЛ4). Учет электроэнергии осуществляется счетчиком установленным на панели ВРУ-1. Подключение силовых электроприемников осуществляется от силовых щитов типа ЩРв. Силовые распределительные сети выполнены кабелем не распространяющие горение ВВГнг-(А)-LS с медными жилами. Сети проложены скрыто в самозатухающих гофрированных ПВХ трубах по стене под слоем штукатурки в штрабах и в слое подготовки пола и в отверстиях железобетонных плит перекрытий. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции запроектированы защитное заземление и уравнивание потенциалов. Основной контур заземляющего устройства располагается вокруг ТП с использованием вертикальных и горизонтальных заземлителей и обязательным присоединением к нему нейтрали трансформатора. Проектом также предусмотрена молниезащита здания путем соединения металлической кровли здания с заземлителями

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТПН-40/10/0,4 кВ, установленной на территории объекта. Подключение проектируемой подстанции КТПН-40/10/0,4 кВ выполнено строительством ВЛЗ-10 кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек С110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50-20 отпайкой от ближайшей ВЛ-10 кВ фидер 2 108А. Ввод в проектируемую подстанцию воздушный. В качестве второго независимого резервного источника питания принята ДЭС (дизельная электростанция) типа APD-13A мощностью 13 кВА в закрытом шумозащитном кожухе. Электропитания всех здании объекта от РУ-0,4кВ КТПН и от ДЭС осуществляется кабельной линией с использованием кабелей АВБбШв, прокладываемых в траншее. Освещение дорог выполнены светодиодными светильниками на опорах конических 8-гранных оцинкованных с кронштейном. Сети наружного освещения выполнены кабелями АВБбШв проложенными в траншее. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжей частью дороги кабели прокладываются в трубе ПНД диаметром 110 мм. Питание сетей наружного освещения и управление наружным освещением предусмотрено из проектируемой трансформаторной подстанции. Электроснабжение светильников наружного освещения выполнено трехфазное. Заземление металлических опор и светильников осуществляется PE проводником. Система заземления TN-C-S

НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода поселка. Точкой подключения служит водопроводный колодец на существующей сети диаметром Ø110 мм. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR17 PN10 "питьевая" Ø110х6,0 мм. Трубопроводная арматура в колодце - чугунная, фасонные части - чугунные и полиэтиленовые. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта, установленного в колодце В-1/ПГ1 на водопроводной сети

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. В виду отсутствия поселковой канализации проектом предусматриваются выгреб для сбора бытовых сточных вод. Выгреб устанавливается в виде круглого колодца из сборных железобетонных элементов. Отвод сточных вод от зданий предусматривается самотеком. Сети канализации проектируются из полимерных труб Д=160 мм. Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки труб, а также в местах поворота трассы сооружаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов Ø1000 мм

НАРУЖНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Теплоснабжение дома культуры принято от существующей модернизированной собственной водогрейной котельной. Схема теплоснабжения закрытая. Трубопроводы тепловых сетей - двухтрубные, прокладываемые в подземных железобетонных каналах с гидроизоляцией лоткового типа КЛ 72х37. Трубопроводы теплотрассы приняты из стальных электросварных труб. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов используются компенсаторы и естественные углы поворота трассы. Опорожнение сети предусматривается в самых нижних точках трассы, с установкой сбросных вентилей в дренажные колодцы

СИСТЕМА СВЯЗИ. Для приема телевизионного сигнала на крыше здания устанавливается антенна эфирная телевизионная коллективного приема МВ ДМВ DVB-T2 Дельта Н375. Коробка распределительная телевизионная устанавливается в шкафу телевидения ШТВ, предусматриваемого в лестничной клетке второго этажа. От коробки распределительной телевизионной осуществляется разводка по телевизионным розеткам. Распределительная сеть выполняется кабелем марки RG-11, абонентская проводка-кабелями марки RG-6. Абонентская проводка прокладывается скрыто под слоем штукатурки. Локальная сеть выполняется с использованием коммутаторов разных портов и информационных розеток. Информационные розетки подключаются к коммутаторам кабелем типа "витая пара" UTP Cat.6. Для подключения компьютеров к розеткам предусмотрены коммутационные кабели (патчкорды). Кабели локальной сети UTP Cat.6 прокладываются по стене скрыто под слоем штукатурки. Выход в интернет осуществляется подключением коммутаторов к беспроводному маршрутизатору. Для визуального контроля обстановкой внутри и вне помещения принято цифровое онлайн-видеонаблюдение с возможностью доступа органов внутренних дел к просмотру видеоданных в онлайн-режиме. Для этого IP видеорегистратор подключается к беспроводному маршрутизатору. Проектом предусмотрены сетевые IP видеокамеры внутренней и наружной установки подключаемые к IP видеорегистратору с монитором, устанавливаемых в помещение охраны. Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки UTP Cat.5e, прокладываемыми по внутренней стене и по наружной стене скрыто под слоем штукатурки

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых типа ИП 212-45, тепловых типа ИП 101-1А и ручных пожарных извещателей типа ИПР 513-10. Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолке. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене. В качестве приемно-контрольного прибора используется прибор ППКОП "Гранит-8", устанавливаемый в помещении службы охраны. Основное электропитание прибора ППКОП "Гранит-8"осуществляется напряжением ~220 В от шита ШР, предусмотренного разделом ЭОМ, резервное напряжением =12 В от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор. Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КСВВнг (А) FRLS 2х0,5 , проложенным по стене и потолку защищаемых помещений скрыто под слоем штукатурки. В помещениях с подвесным потолком кабели прокладываются открыто за подвесным потолком. Проектом предусмотрена система оповещения 2-го типа (звуковое оповещение). Оповещение о пожаре осуществляется от звуковых оповещателей типа Маяк-12КП. Сети системы оповещения выполняются кабелем марки КСВВнг (А) FRLS 2х0,8, проложенным по стене скрыто под слоем штукатурки. Прибором предусмотрено отключение системы вентиляции при пожаре. Для этого пускатель ПМВ, предусмотренный

подключается к прибору "Гранит". Кабель марки КВВГнг (А) FRLS 4х1.5 для подключения ПМВ прокладывается по стене скрыто под слоем штукатурки ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ % и фактически применено ____ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Балхашского РЭС. Рахимбаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

г. Балхаш тоже ауд. Камзин. Б.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Карасайская ВОТС СЦЕП-14 ТУЕС-1 АО "Казахтелеком" Г. Дайлжаков

040800, Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Сейфуллин көшесі 2-үй, «Қазақтелеком» АК филиалы – «Жалпы дивизионы» бірлесуі 1-МЖТТ 14-ЖККЦ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Акжар, Балхашского района, Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатыбалдиева Эльмира Абдималиковна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Қазақстан Алматы облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казахстан Алматинская обл. Товарищество с ограниченной ответственностью
БҚ
БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ
БСН/БИН 100340020392