Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района",РК, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул. Д. Конаев, 66** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**230840006282**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100340020392**

Договор (контракт) Договор №05 от 04.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
59	21.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Аюкар Балхашского района, Алматинской области			Одна услуга	1	68 389 076,59	68 389 076,59	7 327 401,06
				Итого	1	x	68 389 076,59	7 327 401,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибаев Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392

Договор №05 от 04.03.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	04.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тг	В отчетном месяце без НДС, тг	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС, тг	Всего к оплате, тг
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области	112 157 908,46	61 061 675,53							7 327 401,06	68 389 076,59
Аванс 30%										20 516 722,98
Итого к оплате										47 872 353,61

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития

Шайбаев Д.А._____

должность, ФИО, подпись.БИН или ИИН,печать

Технадзор:
"RIZIM engineering" ЖШС

Мамадияров Д.Т_____

должность, ФИО, подпись.БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Тажибаев Д.М._____

859110301200

должность, ФИО, подпись.БИН или ИИН,печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-1

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01- 01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС-22/									
			Стены									
1	34	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	940,92	994,37	6,90	935623	6493	395534	428984	1473773
			НР - 80%, СП - 8%			567,10	2,80	533596	2635		109166	
2	36	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	оштукатуриваемой поверхности	89,67	922,73	8,27	82741	741	11644	56651	150543
			НР - 80%, СП - 8%			784,61	5,10	70356	457		11151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1018364	7234	407178	485635	1624316
								603952	3092	--	120317	
			РАЗДЕЛ 5. Проемы /АС-23/									
			Витражи									
3	62	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	66,81	9278,26	775,81	619881	51831	1023	411844	1114262
			НР - 69%, СП - 8%			8487,16	446,75	567027	29847		82538	
4	63	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	59,4828	101277,00	--	6024240	--	6024240	--	6506179
			СП - 8%			--	--	--	--		481939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	64	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	7,3272	112994,00	--	827930	--	827930	--	894164
			СП - 8%			--	--	--	--		66234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				7472051	51831	6853193	411844	8514605
								567027	29847	--	630711	
			РАЗДЕЛ 6. Кровля /АС-27/									
6	65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элемен ты каркаса из брусьев.Установка/Мауэрлат,Стойки,Прогоны,Подкос,Лежень/	$м^3$ древесины в конструкции	6,288	211063,38	1872,24	1327167	11773	1025841	265755	1720356
			НР - 90%, СП - 8%			46048,50	911,35	289553	5731		127434	
7	66	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,485	255482,83	1306,70	634875	3247	518916	102681	796561
			НР - 90%, СП - 8%			45356,95	554,54	112712	1378		59004	
8	67	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,773	12976,84	72,41	113846	636	76890	32962	158553
			НР - 90%, СП - 8%			4139,99	34,72	36320	305		11745	
9	68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	432,72	5555,47	34,32	2403963	14851	1468898	849836	3514102
			НР - 92%, СП - 8%			2126,58	8,14	920214	3522		260303	
10	69	224-101-0103 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	478,58832	4487,00	--	2147426	--	2147426	--	2319220
			СП - 8%			--	--	--	--		171794	
11	70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0095274	405165,00	--	3860	--	3860	--	4169
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
12	71	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0062155	409466,00	--	2545	--	2545	--	2749
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
13	72	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	4,455519	264,00	--	1176	--	1176	--	1270
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
14	73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-2,3/	т стальных элементов	0,02916	1239397,93	10724,75	36141	313	32433	4096	43456
			НР - 118%, СП - 8%			116442,90	2607,47	3395	76		3219	
15	74	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	104,25	653,53	20,20	68131	2106	50092	15219	90018
			НР - 92%, СП - 8%			152,83	5,86	15933	611		6668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	75	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	269,9	1170,74	179,49	315983	48445	151230	119199	469996
			НР - 92%, СП - 8%			430,93	49,11	116308	13255		34814	
17	76	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	269,9	393,08	39,94	106092	10780	88840	8783	124065
			НР - 92%, СП - 8%			23,98	11,39	6472	3074		9190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7161205	92151	5568147	1398531	9244515
								1500907	27952	--	684778	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								19383436
			Временные здания и сооружения	1,20%							232 601,23	19 616 037,23
			Климатические условия	0,70%							137 312,26	19 753 349,49
			Непредвиденные работы и затраты	2%							395 066,99	20 148 416,48
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								23 432 608,37
			НДС	12%							2 811 913,00	26 244 521,37
			Всего со скидкой	0,98								25 719 630,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таукенбаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-2

за <u>август 2024</u> (месяц, год) на <u>02-01- 02 Водопровод и канализация</u>

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой В1									
			Демонтажные работы									
1	1	1215-0101-0317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел водомерный массой до 100 кг.Снятие	шт.арматуры	1	2758,04	541,06	2758	541	--	1778	4899
			НР - 72%; СП - 8%			2216,98	252,96	2217	253		363	
2	2	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	1434,83	118,44	2870	237	--	2666	5979
			НР - 98%; СП - 8%			1316,39	43,88	2633	88		443	
3	3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб/ДЕМОНТАЖ/	м трубопровода	35	1540,53	10,59	53919	371	--	52481	114912
			НР - 98%; СП - 8%			1529,94	0,11	53548	4		8512	
4	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка/ДЕМОНТАЖ/	м трубопровода	45	869,42	45,04	39124	2027	--	37058	82276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			824,38	15,94	37097	717		6094	
5	5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка/ДЕМОНТАЖ/	м трубопровода	13	869,42	45,04	11302	585	--	10706	23768
			НР - 98%; СП - 8%			824,38	15,94	10717	207		1761	
6	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1	204,00	--	204	--		--	220
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
7	7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	20	56,00	--	1120	--		--	1210
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
			Монтажные работы									
8	8	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка	шт.	17	3401,58	97,12	57827	1651	21902	34401	99606
			НР - 98%; СП - 8%			2016,14	48,76	34274	829		7378	
9	9	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21324,00	--	85296	--	85296	--	92120
			СП - 8%			--	--	--	--		6824	
10	10	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1329,00	--	15948	--	15948	--	17224
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
11	11	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	15343,00	--	15343	--	15343	--	16570
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
12	12	519-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой,для воды,Т до+50°С,PN 25,марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	35883,00	--	35883	--		--	35883
						--	--	--	--	35883	--	
13	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	45	3478,05	75,06	156512	3378	91306	61763	235738
			НР - 98%; СП - 8%			1373,96	26,57	61828	1196		17462	
14	14	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	13	1937,69	75,06	25190	975	6354	17843	46475
			НР - 98%; СП - 8%			1373,96	26,57	17861	345		3443	
15	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2581,62	17,65	90357	617	494	87467	192051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			2549,89	0,18	89246	6		14226	
16	16	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	34,65	264,00	--	9148	--	9148	--	9880
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
17	17	241-102-0237 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	2	28278,00	--	56556	--	56556	--	61080
			СП - 8%			--	--	--	--		4524	
18	18	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	40,00	--	560	--	560	--	605
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
19	19	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
20	20	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	405,00	--	2430	--	2430	--	2624
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
21	21	241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	103,00	--	206	--	206	--	222
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
22	22	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
23	23	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	638,00	--	1276	--	1276	--	1378
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
24	24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	28	1267,78	46,85	35498	1312	7081	26834	67318
			НР - 99%; СП - 8%			968,03	--	27105	--		4987	
25	25	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	28	1847,00	--	51716	--	51716	--	55853
			СП - 8%			--	--	--	--		4137	
26	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	157,99	1,50	14693	140	181	14085	31081
			НР - 98%; СП - 8%			154,54	--	14372	--		2303	
27	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	110961,94	--	3884	--	65	3781	8278
			НР - 99%; СП - 8%			109126,44	--	3819	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5403,27	--	5403	--	1371	3952	10103
			НР - 98%; СП - 8%			4032,29	--	4032	--		748	
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство/УПОРЫ/	$м^3$	0,125	27506,84	1838,65	3438	229	2910	325	4064
			НР - 91%; СП - 8%			2394,04	458,96	299	57		301	
30	30	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	45662,29	197,40	91325	395	86542	4444	103430
			НР - 98%; СП - 8%			2193,98	73,13	4388	146		7661	
31	31	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32126,00	--	64252	--	64252	--	69392
			СП - 8%			--	--	--	--		5140	
32	32	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	4	18092,00	--	72368	--	72368	--	78157
			СП - 8%			--	--	--	--		5789	
			Насосная									
33	33	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	37277,61	681,91	74555	1364	11055	61392	146823
			НР - 98%; СП - 8%			31068,01	254,65	62136	509		10876	
34	34	511-201-0367 СпрСЦ 05.2023	Насос центробежный многоступенчатый со встроенным частотным преобразователем,вертикальный,уплотнение EPDM HELIX VE 1602-1/16/E/KS,арт.4148083	шт.	2	1591068,00	--	3182136	--		--	3182136
						--	--	--	--	3182136	--	
35	35	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	15343,00	--	61372	--	61372	--	66282
			СП - 8%			--	--	--	--		4910	
36	36	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	21324,00	--	170592	--	170592	--	184239
			СП - 8%			--	--	--	--		13647	
37	37	242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	11899,00	--	47596	--	47596	--	51404
			СП - 8%			--	--	--	--		3808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4544783	13822	886046	420976	5105576
								425572	4357	3218019	139818	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
			Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	51	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	30	888,69	1,34	26661	40	--	26103	56985
			НР - 98%; СП - 8%			887,35	0,50	26621	15		4221	
39	52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	30	854,15	3,26	25625	98	--	25050	54729
			НР - 98%; СП - 8%			850,89	1,15	25527	35		4054	
			Монтажные работы									
40	53	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	30	1494,89	2,23	44847	67	412	43505	95420
			НР - 98%; СП - 8%			1478,92	0,84	44368	25		7068	
41	54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	30	1455,00	5,44	43650	164	942	41750	92232
			НР - 98%; СП - 8%			1418,14	1,92	42544	58		6832	
42	55	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	29,94	339,00	--	10150	--	10150	--	10962
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
43	56	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	29,94	1934,00	--	57904	--	57904	--	62536
			СП - 8%			--	--	--	--		4632	
44	57	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм/ФУТЛЯР/	м	2	26501,00	--	53002	--	53002	--	57242
			СП - 8%			--	--	--	--		4240	
45	58	241-208-1805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	2907,00	--	11628	--	11628	--	12558
			СП - 8%			--	--	--	--		930	
46	59	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065,00	--	18130	--	18130	--	19580
			СП - 8%			--	--	--	--		1450	
47	60	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	8	1560,00	--	12480	--	12480	--	13478
			СП - 8%			--	--	--	--		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	61	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	4275,00	--	25650	--	25650	--	27702
			СП - 8%			--	--	--	--		2052	
49	62	241-209-0110 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	7205,00	--	14410	--	14410	--	15563
			СП - 8%			--	--	--	--		1153	
50	63	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	7061,00	--	70610	--	70610	--	76259
			СП - 8%			--	--	--	--		5649	
51	64	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
52	65	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	255,00	--	510	--	510	--	551
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
53	66	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
54	67	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1754
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
55	68	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	30	70,00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
56	69	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм/110/	шт.	30	242,00	--	7260	--	7260	--	7841
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
57	70	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5403,27	--	5403	--	1371	3952	10103
			НР - 98%; СП - 8%			4032,29	--	4032	--		748	
58	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство/УПОРЫ/	$м^3$	0,125	27506,84	1838,65	3438	229	2910	325	4064
			НР - 91%; СП - 8%			2394,04	458,96	299	57		301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				437467	598	293478	140685	624403
								143391	190	--	46251	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5729980
			в том числе оборудование									3218019
			Временные здания и сооружения	1,20%							30 143,53	5 760 123,53
			Климатические условия	0,70%							17 794,73	5 777 918,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	2%							51 197,99	5 829 116,25
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								6 779 262,20
			НДС	12%							813 511,46	7 592 773,66
			Всего со скидкой	0,98								7 440 918,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентифнкационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-3

за <u>август 2024</u> (месяц, год) на <u>02-01- 03 Отопление и вентиляция</u>

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	90	1830,32	3,03	164729	272	1335	159891	350590
			НР - 98%; СП - 8%			1812,47	0,36	163122	32		25970	
2	2	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1827,07	2,65	82218	119	625	79868	175053
			НР - 98%; СП - 8%			1810,53	0,53	81474	24		12967	
3	3	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1792,84	13,30	80678	598	965	77569	170907
			НР - 98%; СП - 8%			1758,11	0,83	79115	37		12660	
4	4	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	2671,55	24,39	213724	1951	1795	205834	453123
			НР - 98%; СП - 8%			2624,73	0,71	209978	57		33565	
5	5	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2855,61	27,58	28556	276	346	27386	60418
			НР - 98%; СП - 8%			2793,43	1,07	27934	11		4475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	89,1	239,00	--	21295	--	21295	--	22999
			СП - 8%			--	--	--	--		1704	
7	7	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	44,55	401,00	--	17865	--	17865	--	19294
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
8	8	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	44,55	679,00	--	30249	--	30249	--	32669
			СП - 8%			--	--	--	--		2420	
9	9	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	79,2	1115,00	--	88308	--	88308	--	95373
			СП - 8%			--	--	--	--		7065	
10	10	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	9,9	1768,00	--	17503	--	17503	--	18903
			СП - 8%			--	--	--	--		1400	
11	11	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	24,00	--	1200	--	1200	--	1296
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
12	12	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	44,00	--	440	--	440	--	475
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
13	13	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	200	138,00	--	27600	--	27600	--	29808
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
14	14	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	44	71,00	--	3124	--	3124	--	3374
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
15	15	241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x25 мм	шт.	4	136,00	--	544	--	544	--	588
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
16	16	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	29,03	1270,13	24,14	36872	700	--	35738	78419
			НР - 98%; СП - 8%			1245,99	10,21	36171	296		5809	
17	17	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	236	2231,00	--	526516	--	526516	--	568637
			СП - 8%			--	--	--	--		42121	
18	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж клапана терморегулятора с термостатической головкой диаметр трубопровода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	22	2365,94	--	52051	--	4502	35662	94730
			НР - 75%; СП - 8%			2161,34	--	47549	--		7017	
19	19	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20	шт.	22	8984,00	--	197648	--	197648	--	213460
			СП - 8%			--	--	--	--		15812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20	шт.	22	6042,00	--	132924	--	132924	--	143558
			СП - 8%			--	--	--	--		10634	
21	21	241-211-0301 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	44	130,00	--	5720	--	5720	--	6178
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
22	22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные//МАЕВСКОГО.Установка	комплект	22	349,56	--	7690	--	549	6998	15863
			НР - 98%; СП - 8%			324,57	--	7141	--		1175	
23	23	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°C,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	26716,00	--	106864	--	106864	--	115413
			СП - 8%			--	--	--	--		8549	
24	24	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	4	2002,00	--	8008	--	8008	--	8649
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
			Трубопроводы от БТП к теплоснабжению приточных установок									
25	27	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2855,61	27,58	22845	221	277	21909	48334
			НР - 98%; СП - 8%			2793,43	1,07	22347	9		3580	
26	28	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	7,92	1768,00	--	14003	--	14003	--	15123
			СП - 8%			--	--	--	--		1120	
			Магистральные трубопроводы от ТС до БТП									
27	31	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	8	3478,05	75,06	27824	601	16231	10980	41909
			НР - 98%; СП - 8%			1373,96	26,57	10992	213		3104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1916998	4738	1226436	661835	2785143
								685823	679	--	206308	
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция механическая									
28	43	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,2	9522,06	86,93	259000	2364	163369	92441	379556
			НР - 98%; СП - 8%			3428,94	38,98	93267	1060		28115	
29	44	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	26,6	10372,56	64,06	275910	1704	201949	71356	375047
			НР - 98%; СП - 8%			2716,43	20,87	72257	555		27781	
30	46	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,7	784,00	--	6821	--	6821	--	7367
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
			В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	50	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,5	9522,06	86,93	90460	826	57059	32286	132566
			НР - 98%; СП - 8%			3428,94	38,98	32575	370		9820	
32	52	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,5	784,00	--	1176	--	1176	--	1270
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
			В2									
33	56	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,79	9522,06	86,93	64655	591	40781	23076	94750
			НР - 98%; СП - 8%			3428,94	38,98	23283	265		7018	
34	58	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8	784,00	--	6272	--	6272	--	6774
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
			В3									
35	62	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	9522,06	86,93	285662	2608	180186	101957	418628
			НР - 98%; СП - 8%			3428,94	38,98	102868	1169		31010	
36	63	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7	10372,56	64,06	72608	448	53145	18778	98697
			НР - 98%; СП - 8%			2716,43	20,87	19015	146		7311	
37	65	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	43	784,00	--	33712	--	33712	--	36409
			СП - 8%			--	--	--	--		2697	
			Демонтажные работы									
38	66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	180	723,83	6,24	130289	1123	5963	88976	236806
			НР - 72%; СП - 8%			684,46	2,08	123203	374		17541	
39	67	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	90	1245,11	10,69	112060	963	5135	76523	203669
			НР - 72%; СП - 8%			1177,36	3,54	105962	319		15087	
40	68	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,7	204,00	--	143	--		--	154
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
41	69	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,5	82,00	--	287	--		--	310
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1339055	10627	755568	505393	1992003
								572430	4258	--	147556	
			РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	70	1337-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 1 т.Монтаж в помещении	шт.	1	144814,25	9715,50	144814	9716	36303	62952	224388
			НР - 61%, СП - 8%			98794,65	4405,81	98795	4406		16621	
43	71	513-201-0102 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1	6445886,00	--	6445886	--		--	6445886
						--	--	--	--	6445886	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6590700	9716	36303	62952	6670274
								98795	4406	6445886	16621	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге								11 447 418,00
			в том числе оборудование	тенге								6 445 886,00
			Временные здания и сооружения	1,20%							60 018,38	11 507 436,38
			Климатические условия	0,70%							35 430,85	11 542 867,24
			Непредвиденные работы и затраты	2%							101 939,62	11 644 806,86
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								13 542 910,38
			НДС	12%							1 625 149,25	15 168 059,63
			Всего со скидкой	0,98								14 864 698,43

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-4

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01- 04 Электрооборудование и освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
1	33	247-202-0606 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм.**	шт.	21	35,00	--	735	--	735	--	794
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
2	38	247-202-0415 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235,IP44,6 гермовводов,размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм.**	шт.	39	284,00	--	11076	--	11076	--	11962
			СП - 8%			--	--	--	--		886	
			Заземление и молниезащита									
3	54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования.**	шт.	12	5270,25	244,35	63243	2933	40098	15282	84807
			НР - 72%, СП - 8%			1684,34	84,47	20212	1014		6282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования.	м	84	1061,77	36,20	89189	3041	57851	21176	119195
			НР - 72%; СП - 8%			336,87	13,27	28297	1115		8829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				164243	5974	109760	36458	216758
								48509	2129	--	16056	
			РАЗДЕЛ 2. Внутреннее электроосвещение									
5	86	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм.	шт.	61	35,00	--	2135	--	2135	--	2306
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
6	89	247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235,IP44,6 гермовводов,размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм.	шт.	54	284,00	--	15336	--	15336	--	16563
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17471	--	17471	--	18869
								--	--	--	1398	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								235626
			Временные здания и сооружения	1,20%							2 827,51	238 453,51
			Климатические условия	0,70%							1 669,17	240 122,69
			Непредвиденные работы и затраты	2%							4 802,45	244 925,14
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								284 847,94
			НДС	12%							34 181,75	319 029,69
			Всего со скидкой	0,98								312 649,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Крылые Компания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-5

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01- 05 Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг.	м	445	522,10	225,46	232335	100329	21441	107134	366627
			НР - 72%; СП - 8%			248,46	85,92	110565	38234		27158	
2	12	243-305-0301 СпрСЦ 05.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.	км	0,28	105729,00	--	29604	--	29604	--	31972
			СП - 8%			--	--	--	--		2368	
3	13	243-305-0303 СпрСЦ 05.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.	км	0,14	145814,00	--	20414	--	20414	--	22047
			СП - 8%			--	--	--	--		1633	
4	14	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-FRLS 4х1,5.	км	0,025	756911,00	--	18923	--	18923	--	20437
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Демонтажные работы									
5	15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3,без учета материальных ресурсов.	шт.	45	745,66	0,27	33555	12	--	24151	62322
			НР - 72%, СП - 8%			745,39	--	33543	--		4617	
6	16	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель.Демонтаж.	м	440	168,13	0,34	73977	149	--	53222	137377
			НР - 72%, СП - 8%			167,79	0,21	73828	92		10177	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								640782
			Временные здания и сооружения	1,20%							7 689,38	648 471,38
			Климатические условия	0,70%							4 539,30	653 010,68
			Непредвиденные работы и затраты	2%							13 060,21	666 070,90
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								774 640,45
			НДС	12%							92 956,85	867 597,31
			Всего со скидкой	0,98								850 245,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-6

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01- 06 Слаботочные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
1	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг.	м	245	522,10	225,46	127915	55237	11805	58984	201851
			НР - 72% СП - 8%			248,46	85,92	60873	21050		14952	
2	13	243-304-0131 СпрСЦ 05.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC.	км	0,245	287898,00	--	70535	--	70535	--	76178
			СП - 8%			--	--	--	--		5643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				198450	55237	82340	58984	278029
								60873	21050	--	20595	
			РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
3	31	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж.	камера	9	6236,45	5,48	56128	49	--	40377	104225
			НР - 72% СП - 8%			6230,97	--	56079	--		7720	
4	32	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель.Демонтаж.	м	240	168,13	0,34	40351	81	--	29030	74933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			167,79	0,21	40270	50		5551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				96479	130	--	69407	179158
								96349	50	--	13271	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**457186**
			Временные здания и сооружения	**1,20%**							**5 486,23**	**462 672,23**
			Климатические условия	**0,70%**							**3 238,71**	**465 910,94**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**							**9 318,22**	**475 229,16**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1,163**								**552 691,51**
			НДС	**12%**							**66 322,98**	**619 014,49**
			Всего со скидкой	**0,98**								**606 634,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай бн, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-7

за **август 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	24,48	58,68	58,68	1436	1436	--	360	1939
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,40	--	499		144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1436	1436	--	360	1939
								--	499	--	144	
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10кВ									
			Устройство ответвления в комплекте УОП									
2	19	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1.	ответвление	1	3815,52	861,09	3816	861	--	2401	6714
			НР - 72%, СП - 8%			2954,43	379,73	2954	380		497	
			Заземление опор									
3	80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования.	шт.	6	5270,25	244,35	31622	1466	20050	7641	42404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1684,34	84,47	10106	507		3141	
4	81	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования.	м	120	1061,77	36,20	127412	4344	82644	30252	170277
			НР - 72%; СП - 8%			336,87	13,27	40424	1592		12613	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				162850	6671	102694	40294	219395
								53484	2479	--	16251	
			РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение									
5	96	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами//по стене.	м кабеля	119	1058,86	584,76	126004	69586	15024	52221	192483
			НР - 72%; СП - 8%			347,85	261,64	41394	31135		14259	
6	97	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66.	км	0,119	528452,00	--	62886	--	62886	--	67917
			СП - 8%			--	--	--	--		5031	
7	98	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях.	м	25	240,03	16,13	6001	403	95	3973	10772
			НР - 72%; СП - 8%			220,11	0,60	5503	15		798	
8	99	241-203-0408 РСНБ РК 2022 прим	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм.	м	25	921,00	--	23025	--	23025	--	24867
			СП - 8%			--	--	--	--		1842	
			Опора освещения									
9	100	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка.	опора	4	19133,31	7801,95	76533	31207	14883	32274	117512
			НР - 72%; СП - 8%			7610,66	3595,59	30443	14382		8705	
10	101	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А.	шт.	4	65668,00	--	262672	--	262672	--	283686
			СП - 8%			--	--	--	--		21014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	102	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм.	шт.	4	11543,00	--	46172	--	46172	--	49866
			СП - 8%			--	--	--	--		3694	
12	104	247-306-0926 СпрСЦ 05.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3).	шт.	4	17387,00	--	69548	--	69548	--	75112
			СП - 8%			--	--	--	--		5564	
13	105	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,006656	1528659,00	--	10175	--	10175	--	10989
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
14	106	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,032	345657,00	--	11061	--	11061	--	11946
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
15	107	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные.	100 шт.	0,08	5671,00	--	454	--	454	--	490
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
16	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство.	$м^3$	1,7	36491,79	1554,46	62036	2643	45461	10874	78743
			НР - 72%, СП - 8%			8195,52	688,55	13932	1171		5833	
17	109	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами.	м	8	817,53	49,20	6540	393	565	4134	11528
			НР - 72%, СП - 8%			697,80	19,91	5582	159		854	
18	110	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм.	м	8	331,00	--	2648	--	2648	--	2860
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
19	111	247-215-0401 РСНБ РК 2022 прим	Шина алюминиевая марки АД0 размерами 4х30 мм.	кг	8	4233,00	--	33864	--	33864	--	36573
			СП - 8%			--	--	--	--		2709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				799619	104232	598533	103476	975344
								96854	46862	--	72250	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1196680
			Временные здания и сооружения	1,20%							14 360,16	1 211 040,16
			Климатические условия	0,70%							8 477,28	1 219 517,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	2%							24 390,35	1 243 907,79
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								1 446 664,76
			НДС	12%							173 599,77	1 620 264,53
			Всего со скидкой	0,98								1 587 859,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажиев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3-8

за **август 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ в ЛСР	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из тротуарных плит.Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	352	229,04	135,23	80622	47601	--	45742	136474
			НР - 72%; СП - 8%			93,81	86,68	33021	30511		10109	
2	2	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка с помощью отбойного молотка	м	190,5	1912,73	465,62	364375	88700	--	230520	642486
			НР - 72%; СП - 8%			1447,11	233,56	275674	44493		47591	
3	3	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка/ОТМОСТКА/	$м^3$	20,7	5093,18	2032,27	105429	42068	--	60226	178907
			НР - 72%; СП - 8%			3060,91	980,00	63361	20286		13252	
4	4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	6,0264	83438,73	28080,80	502835	169226	77422	223144	784057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			42510,74	11152,55	256187	67210		58078	
5	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	7745,1	204,00	--	1580000	--		--	1706400
			СП - 8%			--	--	--	--		126400	
6	7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	154902	56,00	--	8674512	--		--	9368473
			СП - 8%			--	--	--	--		693961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11307773	347595	77422	559632	12816797
								628243	162500	--	949391	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								12816796
			Временные здания и сооружения	1,20%							153 801,55	12 970 597,55
			Климатические условия	0,70%							90 794,18	13 061 391,73
			Непредвиденные работы и затраты	2%							261 227,83	13 322 619,57
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163								15 494 206,56
			НДС	12%							1 859 304,79	17 353 511,35
			Всего со скидкой	0,98								17 006 441,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Баубір Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилхан Н.А