Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района",РК, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул. Д КОНАЕВ, 66** — **230840006282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 04.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
43	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здании сельского клуба в с. Аюжар Балхашского района, Алматинской области			Одна услуга	1	30 018 572,99	30 018 572,99	3 216 275,68
				Итого	1	x	30 018 572,99	3 216 275,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибаев Данат Маратович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. А. Шайтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 2308400062

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392

Договор №05 от 04.03.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		5	04.03.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС, тг	Всего к оплате, тг
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тг	В отчетном месяце без НДС, тг	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области	43 768 831,87	26 802 297,31							3 216 275,68	30 018 572,99
Аванс 30%										9 005 571,90
Итого к оплате										21 013 001,09

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"

Шайбаев Д.А. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

"RIZIM engineering" ЖШС

Мамадияров Д.Т. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Тажибаев Д.М. _____
850110301200

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Бакпнас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022АВР Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01- 01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы /АС-23/										
1	43	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых/ОК-1/**	м²	11,5	4980,10 1798,03	293,71 156,49	57 271 20 677	3 378 1 800	33 216	20 229 6 200	83 700	
2	44	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	11,5	49824,00		572 976		572 976	45 838	618 814	
3	45	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	6,25	3557,64 411,92	8,43 4,39	22 235 2 575	52 27	19 608	2 342 1 966	26 543	
4	46	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм**	м	6,25	798,00		4 988		4 988	399	5 387	
5	48	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) одностворчатых/ОК-2/**	м²	7,2	7934,31 2869,37	295,70 154,37	57 127 20 659	2 129 1 111	34 339	19 594 6 138	82 859	
6	49	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	7,2	57044,00		410 717		410 717	32 857	443 574	
7	50	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	4	3557,64 411,92	8,43 4,39	14 231 1 648	34 18	12 549	1 499 1 258	16 988	
8	51	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм**	м	4	798,00		3 192		3 192	255	3 447	
9	53	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно- откидных) двухстворчатых/ОК-3/**	м²	15	4980,10 1798,03	293,71 156,49	74 702 26 970	4 405 2 347	43 325	26 386 8 087	109 175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	15	49824,00		747 360		747 360	59 789	807 149	
11	55	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	8	3557,64 411,92	8,43 4,39	28 461 3 295	67 35	25 098	2 997 2 517	33 975	
12	56	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	м	8	798,00		6 384		6 384	511	6 895	
			Итого по разделу 1: Проемы /АС-23/					1 999 644 75 824	10 065 5 338	1 913 752 -	73 047 165 815	2 238 506	
			Раздел 2: Кровля /АС-27/										
13	65	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемен ты каркаса из брусьев.Установка/Мауэрлат,Стойки,Прогоны,Подкос,Лежень/	$м^3$ древесины в конструкции	6,288	211063,38 46048,50	1872,24 911,35	1 327 167 289 553	11 773 5 731	1 025 841	265 755 127 434	1 720 356	
14	66	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,485	255482,83 45356,95	1306,70 554,54	634 875 112 712	3 247 1 378	518 916	102 681 59 004	796 560	
15	67	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,773	12976,84 4139,99	72,41 34,72	113 846 36 320	636 305	76 890	32 962 11 745	158 553	
16	68	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	150	5555,47 2126,58	34,32 8,14	833 321 318 987	5 148 1 221	509 186	294 591 90 233	1 218 145	
17	69	224-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	165,9	4487,00		744 393		744 393	59 551	803 944	
18	70	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003303	405165,00		1 338		1 338	107	1 445	
19	71	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,002155	409466,00		882		882	71	953	
20	72	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические	кг	1,544481	264,00		408		408	33	441	
21	73	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-2,3/	т стальных элементов	0,02916	1239397,93 116442,90	10724,75 2607,47	36 141 3 395	313 76	32 433	4 096 3 219	43 456	
22	74	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	104,25	653,53 152,83	20,20 5,86	68 131 15 933	2 106 611	50 092	15 219 6 668	90 018	
23	75	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	288	1170,74 430,93	179,49 49,11	337 173 124 108	51 693 14 144	161 372	127 192 37 149	501 514	
24	76	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	288	393,08 23,98	39,94 11,39	113 207 6 906	11 502 3 280	94 798	9 372 9 806	132 385	
25	79	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		96,28	1490,00		143 457		143 457		154 934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							11 477		
			Итого по разделу 2: Кровля /АС-27/					**4 354 339**	**86 418**	**3 360 006**	**851 868**	**5 622 704**	
								907 914	**26 746**	**-**	**416 497**		
			ИТОГО по акту					**6 353 983**	**96 483**	**5 273 758**	**924 915**	**7 861 210**	
								983 738	**32 084**	**-**	**582 312**		
			Временные здания и сооружения	**1,20%**								**94 334,52**	**7 955 544,52**
			Климатические условия	**0,70%**								**55 688,81**	**8 011 233,33**
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**160 224,67**	**8 171 458,00**
			В прогнозных ценах на 2024 г.	**1,163**									**9 503 405,65**
			НДС	**12%**								**1 140 408,68**	**10 643 814,33**
			Всего со скидкой	**0,98**									**10 430 938,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балханского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022АВР Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сельский клуб**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-2

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01- 04 Электрооборудование и освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
1	39	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами.**	м кабеля	644	1058,86 347,85	584,76 261,64	681 906 224 015	376 585 168 496	81 305	282 607 77 164	1 041 677	
2	40	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.**	км	0,013	561509,00		7 300		7 300	584	7 884	
3	41	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,018	820061,00		14 761		14 761	1 181	15 942	
4	42	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,039	1333260,00		51 997		51 997	4 160	56 157	
5	43	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66.**	км	0,03	1980145,00		59 404		59 404	4 752	64 156	
6	44	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,386	588168,00		227 033		227 033	18 163	245 196	
7	45	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,038	1006815,00		38 259		38 259	3 061	41 320	
8	46	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66.**	км	0,087	1542892,00		134 232		134 232	10 739	144 971	
9	47	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-FRLS 4х1,5.**	км	0,05	756911,00		37 846		37 846	3 028	40 874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	48	243-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-FRLS 7х1,5.	км	0,003	1206192,00		3 619		3 619		3 908	
											289		
11	49	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	467	605,12	4,22	282 591	1 971	7 626	196 612	517 539	
						584,57	0,16	272 994	75		38 336		
12	50	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	197	711,78	4,32	140 221	851	3 140	98 136	257 425	
						691,52	0,35	136 229	69		19 068		
13	51	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	13,13	46,00		604		604		652	
											48		
14	52	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	458,54	55,00		25 220		25 220		27 238	
											2 018		
15	53	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм.	м	198,97	79,00		15 719		15 719		16 976	
											1 257		
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					1 720 712	379 407	708 065	577 355	2 481 915	
								633 238	168 640	-	183 848		
			Раздел 2: Внутреннее электроосвещение										
16	90	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	913	1058,86	584,76	966 739	533 886	115 266	400 652	1 476 787	
						347,85	261,64	317 587	238 877		109 396		
17	91	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,425	406276,00		172 667		172 667		186 480	
											13 813		
18	92	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,252	588168,00		148 218		148 218		160 075	
											11 857		
19	93	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,236	561509,00		132 516		132 516		143 117	
											10 601		
20	94	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	913	605,12	4,22	552 475	3 853	14 909	384 382	1 011 805	
						584,57	0,16	533 712	146		74 948		
21	95	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	667,61	46,00		30 710		30 710		33 167	
											2 457		
22	96	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	254,52	55,00		13 999		13 999		15 119	
											1 120		
			Итого по разделу 2: Внутреннее электроосвещение					2 017 324	537 739	628 285	785 034	3 026 550	
								851 299	239 023	-	224 192		
			Раздел 3: Демонтажные работы										
23	97	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка.	шт.	7	5861,88	1732,12	41 033	12 125		24 721	71 014	
						4129,76	775,17	28 908	5 426		5 260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	98	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки.Демонтаж.**		82	101,64	0,00	8 334	-		6 001	15 482	
				шт.		101,64	0,00	8 334	-		1 147		
25	99	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж.**		91	111,01	1,01	10 102	91		7 248	18 738	
				шт.		110,00	0,62	10 010	56		1 388		
26	100	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель.Демонтаж.**		950	168,13	0,34	159 724	324		114 912	296 610	
				м		167,79	0,21	159 401	200		21 974		
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					219 193	12 540	-	152 882	401 844	
								206 653	5 682	-	29 769		
			ИТОГО по акту					3 957 229	929 686	1 336 350	1 515 271	5 910 309	
								1 691 190	413 345	-	437 809		

Временные здания и сооружения	1,20%	70 923,71	5 981 232,71
Климатические условия	0,70%	41 868,63	6 023 101,34
Непредвиденные работы и затраты	2%	120 462,03	6 143 563,36
В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163		7 144 964,19
НДС	12%	857 395,70	8 002 359,90
Всего со скидкой	0,98		7 842 312,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, по праву)

Нуралиев Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"** Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"** Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022АВР Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-3

за **июль 2024 (месяц, год) на 06- 02 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³/КАНАЛ,ДК	м³ грунта	43,62672	249,88 0,00	249,88 90,45	10 901 -	10 901 3 946		2 841 1 099	14 841	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,34928	3151,76 3151,76	0,00 0,00	4 253 4 253	- -		3 062 585	7 900	
3	3	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	27,34042	28,98 0,00	28,98 10,08	792 -	793 276		198 79	1 069	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	0,84558	1643,92 1643,92	0,00 0,00	1 390 1 390	- -		1 001 191	2 582	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,186	291,18 160,26	130,92 66,45	8 207 4 517	3 690 1 873		4 601 1 025	13 833	
6	6	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	16,79	367,39 18,07	349,32 104,17	6 168 303	5 865 1 749		1 478 612	8 258	
7	7	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	587,65	56,00		32 908			2 633	35 541	
8	8	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 50 мм.Прокладка	км трубопровода	0,03	1828135,27 1093970,88	721068,87 233102,36	54 844 32 819	21 632 6 993	393	39 414 7 541	101 799	
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30,3	1711,00		51 843		51 843	4 147	55 990	
10	10	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	405,00		3 240		3 240	259	3 499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0016	1044650,00		1 671		1 671	134	1 805	
12	12	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,012	1044650,00		12 536		12 536	1 003	13 539	
13	13	242-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый,для воды,пара,Т до+425°С,PN 63,марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	31487,00		62 974		62 974	5 038	68 012	
14	14	242-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+200°С,PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	32028,00		64 056		64 056	5 124	69 180	
15	15	1113-0301-1416 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	$м^2$	5,5	324,63 30,46	2,47 0,49	1 785 168	14 3	1 604	117 152	2 054	
16	16	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,7	50432,64 36121,68	2545,13 1265,76	35 303 25 285	1 782 886	8 236	19 890 4 415	59 608	
17	17	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,721	18178,00		13 106		13 106	1 049	14 155	
18	18	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	16,8	1128,70 648,00	24,43 10,89	18 962 10 886	410 183	7 665	8 413 2 190	29 565	
19	19	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01932	552642,00		10 677		10 677	854	11 531	
20	20	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	110961,94 109126,44	0,00 0,00	3 329 3 274	- -	55	3 241 526	7 096	
21	21	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,095	258410,78 143628,08	2024,27 1012,61	24 549 13 645	192 96	10 712	11 542 2 887	38 978	
22	22	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/гильза,грундбукса,упоры: сальника,монолитного участка/	т фасонных частей	0,01383	2381956,61 945942,52	792449,09 284184,15	32 942 13 082	10 959 3 930	8 901	16 843 3 983	53 768	
23	23	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка	фланец	2	11391,61 7411,45	540,72 50,63	22 783 14 823	1 081 101	6 879	14 775 3 005	40 563	
24	24	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300/280 мм	шт.	2	24116,00		48 232		48 232	3 859	52 091	
25	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00092	1528659,00		1 406		1 406	113	1 519	
26	26	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	11778,60 6742,88	0,00 0,00	23 557 13 486	- -	10 071	13 216 2 942	39 715	
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,15	26580,68 2394,04	1838,65 458,96	3 987 359	276 69	3 352	389 350	4 726	
28	28	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство	$м^3$	1,3	81523,26 30165,70	10842,33 4831,55	105 980 39 215	14 095 6 281	52 670	41 402 11 791	159 173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,09372	194484,51 171217,15	9564,03 802,79	18 227 16 046	896 75	1 284	11 124 2 348	31 699	
30	30	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0607	1041212,00		63 202		63 202	5 056	68 258	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	363218,00		4 322		4 322	346	4 668	
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02112	340392,00		7 189		7 189	575	7 764	
33	33	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	1,52	119,93 62,11	4,31 0,98	182 94	6 1	81	66 20	268	
34	34	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	0,4	1765,22 346,96	5,82 1,99	706 139	3 1	565	151 69	926	
35	35	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,000847	194484,51 171217,15	9564,03 802,79	165 145	8 1	12	101 21	287	
36	36	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000847	1041212,00		882		882	71	953	
37	37	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,09	119,93 62,11	4,31 0,98	11 6	- -	5	4 1	16	
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000632	1528659,00		966		966	77	1 043	
39	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,3	26580,68 2394,04	1838,65 458,96	7 974 718	552 138	6 704	779 700	9 453	
40	47	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	14,1	4104,02 528,44	29,44 5,06	57 867 7 451	415 71	50 001	6 996 5 189	70 052	
41	48	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,32	26580,68 2394,04	1838,65 458,96	8 506 766	589 147	7 151	831 747	10 084	
42	49	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	$м^3$	0,502	36169,65 8073,24	3358,95 1284,34	18 157 4 053	1 686 645	12 418	4 275 1 795	24 227	
43	50	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03162	331233,00		10 474		10 474	838	11 312	
44	51	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,01102	1269824,46 107589,60	29588,86 12985,62	13 993 1 186	326 143	12 482	1 209 1 216	16 418	
45	52	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10	1935,12 380,00	39,74 7,85	19 351 3 800	398 79	15 154	3 568 1 834	24 753	
46	53	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5,499	19816,15 7886,91	4210,69 1656,04	108 969 43 370	23 155 9 107	42 444	61 922 13 671	184 562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	54	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2,объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**		4,554	116398,00		530 076		530 076		572 482	
				м^3							42 406		
48	55	225-202-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5**		9	27957,00		251 613		251 613		271 742	
				шт.							20 129		
49	56	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**		2	1502,00		3 004		3 004		3 244	
				шт.							240		
50	57	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство/ В15**		1,16964	81523,26	10842,33	95 353	12 681	47 388	37 250	143 211	
				м^3		30165,70	4831,55	35 283	5 651		10 608		
51	58	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1**		0,037848	331233,00		12 537		12 537		13 540	
				т							1 003		
52	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**		0,301	26580,68	1838,65	8 001	553	6 727	781	9 485	
				м^3		2394,04	458,96	721	138		703		
53	60	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**		0,692	19816,15	4210,69	13 713	2 914	5 341	7 792	23 225	
				м^3 сборных конструкций		7886,91	1656,04	5 458	1 146		1 720		
54	61	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92**		0,692	98283,00		68 012		68 012		73 453	
				м^3							5 441		
			ИТОГО по акту					1 985 833	115 872	1 540 313	319 272	2 489 515	
								296 741	43 729	-	184 410		

Временные здания и сооружения	1,20%	29 874,18	2 519 389,18
Климатические условия	0,70%	17 635,72	2 537 024,90
Непредвиденные работы и затраты	2%	50 740,50	2 587 765,40
В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163		3 009 571,16
НДС	12%	361 148,54	3 370 719,70
Всего со скидкой	0,98		3 303 305,31

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Нуралиев Е.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"** Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"** Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022АВР Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные сети электростнабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-4

за **июль 2024 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электростнабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.**	м³ грунта	34,475	249,88 0,00	249,88 90,45	8 615 -	8 614 3 118		2 245 869	11 729	
2	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство.**	м³ основания	10,14	10045,60 1982,88	289,02 88,60	101 862 20 106	2 930 898	78 825	15 124 9 359	126 345	
3	4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.**	м кабеля	63,5	396,04 149,08	246,96 123,98	25 149 9 467	15 682 7 873		12 484 3 011	40 644	
4	5	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301.**	м кабеля	65,5	120,46 49,69	70,77 35,53	7 890 3 255	4 635 2 327		4 019 953	12 862	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					143 516 32 828	31 861 14 216	78 825 -	33 872 14 192	191 580	
			Раздел 3: ВЛЗ-10кВ										
5	26	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка.**	опора	1	27822,09 13168,68	13719,02 6797,95	27 822 13 169	13 719 6 798	934	14 376 3 376	45 574	
6	27	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5.**	шт.	2	80309,00		160 618		160 618	12 849	173 467	
7	42	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.**	опора	4	13604,32 6738,49	5931,44 2939,76	54 417 26 954	23 726 11 759	3 738	27 873 6 583	88 873	
8	43	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5.**	шт.	4	80309,00		321 236		321 236	25 699	346 935	
9	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка.**	опора	1	27822,09 13168,68	13719,02 6797,95	27 822 13 169	13 719 6 798	934	14 376 3 376	45 574	
10	50	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5.**	шт.	2	80309,00		160 618		160 618	12 849	173 467	
			Итого по разделу 3: ВЛЗ-10кВ					752 533	51 164	648 078	56 625	873 890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								53 292	25 355	-	64 732		
			Раздел 6: Демонтажные работы										
11	112	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель.Демонтаж.**	м	100	168,13 167,79	0,34 0,21	16 813 16 779	34 21		12 096 2 313	31 222	
			Итого по разделу 6: Демонтажные работы					16 813 16 779	34 21	- -	12 096 2 313	31 222	
			ИТОГО по акту					912 862 102 899	83 059 39 592	726 903 -	102 593 81 237	1 096 692	
			Временные здания и сооружения	1,20%								13 160,30	1 109 852,30
			Климатические условия	0,70%								7 768,97	1 117 621,27
			Непредвиденные работы и затраты	2%								22 352,43	1 139 973,70
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163									1 325 789,41
			НДС	12%								159 094,73	1 484 884,14
			Всего со скидкой	0,98									1 455 186,45

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022 Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Выгреб 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-5

за июль 2024 (месяц, год) на 06- 03 Выгреб 50м3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0105-0110 *РСНБ РК 2022*	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³.Группа грунтов 2	м³ грунта	108,71469	581,55	567,24	63 223	61 667		14 394	83 827	
						14,31	169,58	1 556	18 436		6 210		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,36231	3782,12	0,00	12 717	-		9 156	23 623	
						3782,12	0,00	12 717	-		1 750		
3	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	112,077	71,97	71,97	8 066	8 066		1 987	10 858	
						0,00	24,62	-	2 759		805		
4	4	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	217,142	71,97	71,97	15 628	15 628		3 850	21 037	
						0,00	24,62	-	5 346		1 559		
5	5	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м² грунтовой подушки	14,58	839,41	836,40	12 239	12 195	2	2 914	16 365	
						2,88	274,75	42	4 006		1 212		
6	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	202,562	291,18	130,92	58 982	26 519		33 064	99 409	
						160,26	66,45	32 463	13 460		7 363		
7	9	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	59,31	71,97	71,97	4 269	4 268		1 052	5 747	
						0,00	24,62	-	1 460		426		
8	10	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	59,31	56,96	56,96	3 378	3 378		832	4 547	
						0,00	19,49	-	1 156		337		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**	15	839,41 2,88	836,40 274,75	12 591 43	12 546 4 121	2	2 998 1 247	16 836	
			ИТОГО по акту					191 093 46 820	144 267 50 744	4 -	70 247 20 908	282 248	
			Временные здания и сооружения	1,20%								3 386,98	285 635,26
			Климатические условия	0,70%								1 999,45	287 634,71
			Непредвиденные работы и затраты	2%								5 752,69	293 387,40
			В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163									341 209,55
			НДС	12%								40 945,15	382 154,69
			Всего со скидкой	0,98									374 511,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мамадияров Д.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 66 БИН 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Дорожный участок САРЫБАЙ БИ,78А БИН/ИИН 100340020392**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **105-2022АВР Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Акжар,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружное водоснабжение и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05 от 04.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2-6

за июль 2024 (месяц, год) на 06-01 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.	м³ грунта	211,848	249,88 0,00	249,88 90,45	52 937 -	52 937 19 162		13 796 5 339	72 072	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м³ грунта	6,552	3782,12 3782,12	0,00 0,00	24 780 24 780	- -		17 842 3 410	46 032	
3	3	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³,КОЛОДЦЫ.	м³	11,9079	219,26 10,50	208,76 75,57	2 611 125	2 486 900		738 268	3 617	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ.	м³	0,2121	3782,12 3782,12	0,00 0,00	802 802	- -		578 110	1 490	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1.	м³ грунта	9,1	1496,78 1496,78	0,00 0,00	13 621 13 621	- -		9 807 1 874	25 302	
6	6	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1.	м³ грунта	206,237804	33,61 0,00	33,61 11,50	6 932 -	6 932 2 372		1 708 691	9 331	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	206,237804	291,18 160,26	130,92 66,45	60 052 33 052	27 001 13 705		33 664 7 497	101 213	
8	8	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.	м³ грунта	6,082196	367,39 18,07	349,32 104,17	2 235 110	2 125 634		535 222	2 992	
9	9	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км.		212,876849	56,00		11 921				12 875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							954		
10	10	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,017	655197,09 377349,62	277847,47 102322,77	11 138 6 415	4 723 1 739		5 871 1 361	18 370	
11	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,074	698647,71 395780,42	302867,29 104457,87	51 700 29 288	22 412 7 730		26 653 6 268	84 621	
12	12	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм.	м	5,05	239,00		1 207		1 207	97	1 304	
13	13	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм.	м	12,12	522,00		6 327		6 327	506	6 833	
14	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	74,74	2466,00		184 309		184 309	14 745	199 054	
15	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм/ГИЛЬЗА/.	м	0,3	829,00		249		249	20	269	
16	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/ГИЛЬЗА/.	м	0,3	2466,00		740		740	59	799	
17	17	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/ГИЛЬЗА/.	м	0,6	8174,00		4 904		4 904	392	5 296	
18	18	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка.	задвижка или клапан	2	5000,23 3140,42	151,28 75,95	10 000 6 281	303 152	3 417	4 632 1 171	15 803	
19	19	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка.	задвижка или клапан	1	2933,66 1973,98	50,43 25,32	2 934 1 974	50 25	909	1 440 350	4 724	
20	20	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100.	шт.	2	25168,00		50 336		50 336	4 027	54 363	
21	21	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	1	18940,00		18 940		18 940	1 515	20 455	
22	22	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка.	т фасонных частей	0,0026	136491,62 89208,22	5294,65 2658,10	355 232	14 7	109	172 42	569	
23	23	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 32.	шт.	2	2709,00		5 418		5 418	433	5 851	
24	24	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка.	т фасонных частей	0,00079	1932251,61 945942,52	792449,09 284184,15	1 526 747	627 225	153	700 178	2 404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	241-113-0204 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм.	шт.	1	1098,00		1 098		1 098	88	1 186	
26	26	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ТРОЙНИК С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/.	т фасонных частей	0,052	2381956,61 945942,52	792449,09 284184,15	123 862 49 189	41 208 14 778	33 465	46 056 13 593	183 511	
27	27	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка.	шт.	1	7282,79 3856,51	311,63 148,26	7 283 3 857	311 148	3 115	2 883 813	10 979	
28	28	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм.	шт.	1	67148,00		67 148		67 148	5 372	72 520	
29	29	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101.	шт.	1	1808,89 1462,08	0,00 0,00	1 809 1 462	- -	347	1 053 229	3 091	
30	30	251-101-0129 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм/указатель пожарного гидранта/.	шт.	1	4838,00		4 838		4 838	387	5 225	
31	31	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка.	фланец	7	1267,78 968,03	46,85 0,00	8 874 6 776	328 -	1 770	4 879 1 100	14 853	
32	32	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка.	фланец	7	2642,16 1815,05	93,70 0,00	18 495 12 705	656 -	5 134	9 148 2 211	29 854	
33	33	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм.	шт.	4	1784,00		7 136		7 136	571	7 707	
34	34	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	3	2229,00		6 687		6 687	535	7 222	
35	35	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.	шт.	7	4156,00		29 092		29 092	2 327	31 419	
36	36	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ПЕРЕХОД СОБС.ИЗГ/.	т фасонных частей	0,0018	2381956,61 945942,52	792449,09 284184,15	4 288 1 703	1 427 512	1 158	1 594 471	6 353	
37	37	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	91	157,99 154,54	1,50 0,00	14 377 14 063	137 -	177	10 126 1 960	26 463	
38	38	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,091	110961,94 109126,44	0,00 0,00	10 098 9 931	- -	167	7 150 1 380	18 628	
39	39	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих.	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,69	40719,35 19510,78	15411,40 7132,96	28 096 13 462	10 634 4 922	4 000	13 237 3 307	44 640	
40	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	26916,00		26 916		26 916	2 153	29 069	
41	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1.		1	33528,00		33 528		33 528		36 210	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2 682		
42	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.		1	3641,00		3 641		3 641		3 932	
				шт.							291		
43	43	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).		1	36676,00		36 676		36 676		39 610	
				комплект							2 934		
44	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /Стремянки С-2/.		0,01708	1074856,00		18 359		18 359		19 828	
				т							1 469		
45	45	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Окраска стремянок.		0,49532	1597,40	1,79	791	-	99	498	1 392	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1395,41	0,94	691	-		103		
46	46	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.		10,83	4104,02	29,44	44 447	319	38 405	4 160	52 496	
				$м^2$ поверхности		528,44	5,06	5 723	55		3 889		
47	47	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/.		0,801	35075,98	11,48	28 096	9	22 599	3 951	34 611	
				$м^3$ подстилающего слоя		6851,52	0,00	5 488	-		2 564		
48	48	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж.		0,00942	267367,60	2904,76	2 519	28	341	1 555	4 400	
				т конструкций		228299,47	914,89	2 151	9		326		
49	49	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.		9,42	708,00		6 669		6 669		7 203	
				кг							534		
50	50	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании.		0,02748	93062,08	3401,39	2 557	94	348	1 550	4 436	
				т		77001,19	1344,44	2 116	37		329		
51	51	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.		0,02748	311740,00		8 567		8 567		9 252	
				т							685		
52	52	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/.		0,023	2936548,81	1087469,96	67 541	25 012	10 342	30 335	105 706	
				км трубопровода		1399446,72	432358,55	32 187	9 944		7 830		
53	53	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/.		0,006	2525119,96	860240,17	15 151	5 162	2 642	6 779	23 684	
				км трубопровода		1224515,88	344594,28	7 347	2 068		1 754		
54	54	241-102-0243 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм.		23	38731,00		890 813		890 813		962 078	
				м							71 265		
55	55	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/244,5х9,0/.		6	11153,00		66 918		66 918		72 271	
				м							5 353		
56	56	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб.		1	13321,65	6694,36	13 322	6 695	851	5 994	20 861	
				врезка		5776,50	2548,55	5 777	2 549		1 545		
57	57	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,7,5/.		0,03536	1239397,93	10724,75	43 825	379	39 328	3 031	50 604	
				т стальных элементов		116442,90	2607,47	4 117	92		3 748		
58	58	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка.		0,918	582,53	378,89	535	348		203	797	
				$м^3$		203,64	103,07	187	95		59		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство /20 см/.	$м^2$ основания или покрытия	4,59	1234,90 85,14	238,13 75,20	5 668 391	1 093 345	4 184	530 496	6 694	
60	60	1116-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 50 мм.Установка.	счетчик (водомер)	1	9485,07 2880,18	184,84 48,76	9 485 2 880	185 49	6 420	2 109 928	12 522	
61	61	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса C,DN 50,Qn 50 $м^3$/ч,Tmax 50°.	шт.	1	191826,00		191 826		191 826	15 346	207 172	
62	62	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка.	комплект	1	3468,83 573,84	0,00 0,00	3 469 574	- -	2 895	413 311	4 193	
63	63	241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм.	м	0,584	593,00		346		346	28	374	
64	64	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм.	шт.	2	1203,00		2 406		2 406	192	2 598	
65	65	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	1	3486,00		3 486		3 486	279	3 765	
66	66	241-115-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм.	шт.	1	391,00		391		391	31	422	
67	67	241-119-0404 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм.	шт.	1	293,00		293		293	23	316	
68	68	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32.	шт.	1	23535,00		23 535		23 535	1 883	25 418	
69	69	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой со встроенным фильтром,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	2	4766,00		9 532		9 532	763	10 295	
70	70	242-401-0302 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя",с наружной резьбой,латунный,диапазон настройки от 1 до 5 бар,для систем теплоснабжения,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч,.	шт.	1	504138,00		504 138		504 138	40 331	544 469	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					2 924 601 300 204	213 635 82 254	2 398 844 -	275 370 255 997	3 455 968	
			Раздел 2: Канализация К1										
71	71	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.	$м^3$ грунта	40,74	249,88 0,00	249,88 90,45	10 180 -	10 180 3 685		2 653 1 027	13 860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	$м^3$ грунта	1,26	3782,12	0,00	4 765	-		3 431	8 852	
						3782,12	0,00	4 765	-		656		
73	73	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$,КОЛОДЦЫ.	$м^3$	23,8158	219,26	208,76	5 222	4 972		1 476	7 234	
						10,50	75,57	250	1 800		536		
74	74	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ.	$м^3$	0,4242	3782,12	0,00	1 604	-		1 155	2 980	
						3782,12	0,00	1 604	-		221		
75	75	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	1,75	1496,78	0,00	2 619	-		1 886	4 865	
						1496,78	0,00	2 619	-		360		
76	76	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	51,684845	33,61	33,61	1 737	1 737		428	2 338	
						0,00	11,50	-	594		173		
77	77	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	51,684845	291,18	130,92	15 050	6 766		8 437	25 366	
						160,26	66,45	8 283	3 434		1 879		
78	78	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	11,055155	367,39	349,32	4 062	3 862		973	5 438	
						18,07	104,17	200	1 152		403		
79	79	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км.	т·км	386,930425	56,00		21 668				23 401	
											1 733		
80	80	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,0175	834814,57	385650,80	14 609	6 749		7 199	23 553	
						449163,77	122170,19	7 860	2 138		1 745		
81	81	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм.	м	17,675	5158,00		91 168		91 168		98 461	
											7 293		
82	82	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	2,54	51421,34	11937,41	130 610	30 321	43 239	51 203	196 358	
						22460,62	5537,58	57 050	14 065		14 545		
83	83	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	2	38591,00		77 182		77 182		83 357	
											6 175		
84	84	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	2	26916,00		53 832		53 832		58 139	
											4 307		
85	85	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2.	шт.	2	41772,00		83 544		83 544		90 228	
											6 684		
86	86	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	2	3641,00		7 282		7 282		7 865	
											583		
87	87	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.		21,66	4104,02	29,44	88 893	638	76 809	8 320	104 990	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		528,44	5,06	11 446	110		7 777		
88	88	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).		2	19329,00		38 658		38 658		41 751	
				комплект							3 093		
89	89	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /Стремянки С-2/.		0,0258	1074856,00		27 731		27 731		29 950	
				т							2 219		
90	90	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Окраска стремянок.		0,7482	1597,40	1,79	1 195	2	150	752	2 103	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1395,41	0,94	1 044	1		156		
91	91	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/.		1,596	35075,98	11,48	55 981	18	45 028	7 873	68 962	
				$м^3$ подстилающего слоя		6851,52	0,00	10 935	-		5 108		
92	92	241-102-0248 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм.		11	44556,00		490 116		490 116		529 325	
				м							39 209		
93	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-5,6/.		0,06368	1239397,93	10724,75	78 925	683	70 827	5 458	91 134	
				т стальных элементов		116442,90	2607,47	7 415	166		6 751		
94	94	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка.		0,84	582,53	378,89	489	319		185	728	
				$м^3$		203,64	103,07	171	87		54		
95	95	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство /20 см/.		4,2	1234,90	238,13	5 187	1 000	3 829	485	6 126	
				$м^2$ основания или покрытия		85,14	75,20	358	316		454		
			Итого по разделу 2: Канализация К1					1 312 309	67 247	1 109 395	101 914	1 527 364	
								114 000	27 548	-	113 141		
			ИТОГО по акту					4 236 910	280 882	3 508 239	377 284	4 983 332	
								414 204	109 802	-	369 138		

Временные здания и сооружения	1,20%	59 799,98	5 043 131,98
Климатические условия	0,70%	35 301,92	5 078 433,91
Непредвиденные работы и затраты	2%	101 568,68	5 180 002,59
В прогнозных ценах на 2024 г.	1,163		6 024 343,01
НДС	12%	722 921,16	6 747 264,17
Всего со скидкой	0,98		6 612 318,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шайбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора: Мамадияров Д.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Нуралиев Е.А