Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «НАЗ»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой»
Объект: Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1
Договор субподряда (контракт) № 01-23 от 27.06.2023г.

Акт выполненных работ №1
За август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы КРУ-3,15кВ									
1	1	**Е11-010203-0102** **1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**спланированной площади**	**225**	**11,24** --	**11,24** 2,69	**2529** --	**2529** 605	**--**	**436** 237	**3202**
2	2	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**уплотненного грунта**	**112,5**	**236,80** **120,60**	**116,20** **50,00**	**26640** **13568**	**13073** **5625**	**--**	**13819** **3237**	**43695**
3	3	**Е11-110101-0204** 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**подстилающего слоя**	11,25	6945,43 4483,84	2448,84 990,99	78136 50443	27550 11149	143	57896 10883	146915
4	4	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3**	**м3**	**11,25**	**10631,00** --	-- --	**119599** --	-- --	**119599**	-- **9568**	**129167**
5	5	**Е11-330101-0112** **1133-0101-0112**	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	**м3**	**3,43**	**16500,20** **4253,64**	**12246,56** **3165,85**	**56596** **14590**	**42006** **10859**	**--**	**20359** **6156**	**83111**
6	6	С1225-204-1403 225-204-1403 РСНБ	**Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.5**	шт.	7	98445,00 --	-- --	689115 --	-- --	689115	-- 55129	744244
7	7	**Е11-090601-0103** 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 К тр и Кзм=1,11	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,065	173376,24 166568,82	3651,20 892,44	184646 177396	3888 950	3362	123059 24616	332321
8	8	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	1,065	467809,00 --	-- --	498217 --	-- --	498217	-- 39857	538074
9	9	Е11-250130-0101 **1125-0130-0101**	Здания из многобоксовых блоков. Установка	**т блок-боксов**	**1**	**74321,85**	**36771,45**	**74322**	**36771**	**5361**	**39460**	**122885**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						32190,44	11172,45	32190	11172		9105	
10	10	Прайс-лист	**РП-3, 15кВ в Блочно-Модульном Здании, состоящий из панелии типа сэндвич с освещением, отоплением, вентиляцией, пожарно охранной сигнализацией. Состоящий из 19-и камер КСО-2-10: вводная с ВВ/АЕ 1250А, РЗиА с РС83-А2.0, со счетчиком ПСЧ.3АР-06 100В-4 шт.; линия к тр-у с ВВ/АЕ 1250А, РС83-А2.0, без учета-10шт., СВ с ВВ/АЕ 1250А, РС83-А2.0, без учета-2шт.; Камера КСО-2-10 СР с РВЗ 10/1000-1 шт.; Камера КСО-2-10 ТН с 3х3НОЛП-10000/100-2 шт.; ШС Н-1 шт.; без трансформатора**	комплект	1	179124890,56	--	179124891	--		--	179124891
						--	--	--	--	179124891	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				181268506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					328547			
			Оборудование, инвентарь	Тенге						179124891		

РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельная линия 3,15кВ									
11	11	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	180	805,84	420,01	145051	75601	9404	62826	224507
						333,59	151,18	60046	27212		15630	
12	12	С1243-101-0209 243-101-0209 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-6**	км	0,095	6025864,00	--	572457	--	572457	--	618254
						--	--	--	--		45797	
13	13	С1243-101-0208 243-101-0208 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6**	км	0,045	5403112,00	--	243140	--	243140	--	262591
						--	--	--	--		19451	
14	14	С1243-101-0207 243-101-0207 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	км	0,04	4603065,00	--	184123	--	184123	--	198853
						--	--	--	--		14730	
15	15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2800	452,86	196,76	1268010	550928	146272	547043	1960257
						203,86	67,49	570810	188972		145204	
16	16	С1243-201-5404 243-201-5404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х2,5-1	км	2,4	2901263,00	--	6963031	--	6963031	--	7520073
						--	--	--	--		557042	
17	17	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,4	654170,00	--	261668	--	261668	--	282601
						--	--	--	--		20933	
18	18	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	16	395,65	228,30	6330	3653	50	2642	9689
						164,18	65,12	2627	1042		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1241-207-1604 241-207-1604 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46	м	16	1607,00 --	-- --	25712 --	-- --	25712	-- 2057	27769
20	20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	35969,46 12349,26	23620,20 6073,91	3597 1235	2362 607	--	1124 378	5098
21	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	35969,46 12349,26	23620,20 6073,91	3597 1235	2362 607	--	1124 378	5098
22	22	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	40,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
23	23	Ц13-080201-2606 1308-0201-2606 РСНБ РК 2022 Кзтр	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	29914,60 27799,20	780,12 315,03	119658 111197	3120 1260	5341	80969 16050	216677
24	24	Ц13-080201-2405 1308-0201-2405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	45855,49 18532,80	26631,44 12142,85	183422 74131	106525 48571	2766	88346 21741	293509
25	25	С1243-903-0709 243-903-0709 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типаeks-10СКаТ-нг-3-150/240-СТ-М	шт.	4	167832,00 --	-- --	671328 --	-- --	671328	-- 53706	725034
26	26	С1243-903-1309 243-903-1309 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10ПН-3-120/240-М	шт.	4	34497,00 --	-- --	137988 --	-- --	137988	-- 11039	149027
27	27	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,952	59756,00 --	-- --	176400 --	-- --	176400	-- 14112	190512
		Опознавательный знак										
28	28	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2564,26 1001,66	1253,55 516,92	2564 1002	1254 517	308	1640 336	4540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0021195	453692,00	--	962	--	962	--	1039
						--	--	--	--		77	
30	30	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0009922	507569,00	--	504	--	504	--	544
						--	--	--	--		40	
31	31	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,08	783,00	--	63	--	63	--	68
						--	--	--	--		5	
32	32	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,512	1396,00	--	2111	--	2111	--	2280
						--	--	--	--		169	
33	33	С1261-107-0961 261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3	1438,00	--	431	--	431	--	466
						--	--	--	--		35	
34	34	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,004239	125825,97	20469,72	533	87	13	334	936
						102251,16	7020,56	433	30		69	
35	35	С1243-907-1213 243-907-1213 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	1,8	4123,00	--	7421	--	7421	--	8015
						--	--	--	--		594	
36	36	С1252-207-3001 252-207-3001 РСНБ РК 2022	Крышка фиксаторами	шт.	3	689,00	--	2067	--	2067	--	2232
						--	--	--	--		165	
37	37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Угол вертикальный листовой	шт	4	88000,00	--	352000	--	352000	--	380160
						--	--	--	--		28160	
38	38	С1261-404-0455 261-404-0455 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	25119,00	--	2010	--	2010	--	2171
						--	--	--	--		161	
39	39	С1261-404-0210 261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	4705,00	--	282	--	282	--	305
						--	--	--	--		23	
			КРУ - 3,15кВ									
			ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
40	40	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4981,45	215,83	39852	1727	28079	7596	51244
						1255,72	63,01	10046	504		3796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	981,62	31,89	58897	1913	41915	11277	75788
						251,14	9,90	15069	594		5614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13226850				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								658
			Сметная заработная плата	Тенге					1117001			
			РАЗДЕЛ 3. Строительные работы КЛ-3,15кВ									
42	42	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	92,2	2909,79	--	268282	--	--	193163	498361
						2909,79	--	268282	--		36916	
43	43	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,7	8923,00	--	336397	--	336397	--	363309
						--	--	--	--		26912	
44	44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,5	1237,52	--	67445	--	--	48560	125286
						1237,52	--	67445	--		9280	
45	45	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,5	2909,79	--	27643	--	--	19903	51350
						2909,79	--	27643	--		3804	
46	46	Е11-300101-0102 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,2	13483,17	310,49	43146	993	33071	7991	55227
						2838,18	134,48	9082	430		4091	
47	47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	1237,52	--	7796	--	--	5613	14482
						1237,52	--	7796	--		1073	
48	48	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	180	304,00	192,80	54719	34704	--	24502	85558
						111,20	77,86	20015	14015		6338	
49	49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24	2909,79	--	69835	--	--	50281	129725
						2909,79	--	69835	--		9609	
50	50	Е11-300101-0102 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные. Устройство	м3 подушки	2	13483,17	310,49	26966	621	20669	4994	34517
						2838,18	134,48	5676	269		2557	
51	51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1237,52	--	7425	--	--	5346	13793
						1237,52	--	7425	--		1022	
52	52	Е11-460302-0402 1146-0302-0402	Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	911,88	406,14	3648	1625	--	2275	6396
						505,74	171,24	2023	685		474	
53	53	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	16	575,59	97,49	9209	1560	532	5336	15709
						444,79	18,45	7117	295		1164	
54	54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная стойка ПЛ-600	шт	16	15000,00	--	240000	--	240000	--	259200
						--	--	--	--		19200	
55	55	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209 РСНБ РК 2022 Кзто	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	32	74,63	36,78	2388	1177	25	1196	3871
						37,07	14,85	1186	475		287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная полка 250мм	шт	32	18000,00	--	576000	--	576000	--	622080
						--	--	--	--		46080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2278866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					509694			
			РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы КЛ-3,15кВ									
57	57	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	805,84	420,01	145051	75601	9404	62826	224507
						333,59	151,18	60046	27212		16630	
58	58	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1205,77	548,56	48231	21943	3307	22003	75853
						574,52	189,49	22981	7580		5619	
59	59	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	989,38	487,29	15830	7797	916	7116	24782
						444,79	172,92	7117	2767		1836	
60	60	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12	2909,79	--	34917	--	--	25141	64862
						2909,79	--	34917	--		4805	
61	61	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1237,52	--	14850	--	--	10692	27586
						1237,52	--	14850	--		2043	
			Подземный кабельный канал									
62	62	Е11-070601-0101 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,312	15158,18	3780,00	65362	16299	23482	36527	110040
						5932,56	1246,26	25581	5374		8151	
63	63	С1225-203-0901 225-203-0901 РСНБ	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	2	14767,00	--	29534	--	29534	--	31897
						--	--	--	--		2363	
64	64	С1225-202-1203 225-202-1203 РСНБ	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	4	3887,00	--	15548	--	15548	--	16792
						--	--	--	--		1244	
65	65	С1225-203-0901 225-203-0901 РСНБ	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	2	14767,00	--	29534	--	29534	--	31897
						--	--	--	--		2363	
66	66	Е11-080101-0303 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30	4627,33	10,47	138820	314	129185	8741	159366
						310,71	2,58	9321	77		11805	
67	67	Е11-080201-0109 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1	43010,44	3342,25	43010	3343	30658	9016	56188
						9008,54	685,71	9009	686		4162	
68	68	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	16	575,59	97,49	9209	1560	532	5336	15709
						444,79	18,45	7117	295		1164	
69	69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная стойка ПЛ-600	шт	16	15000,00	--	240000	--	240000	--	259200
						--	--	--	--		19200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	32	74,63	36,78	2388	1177	25	1196	3871
						37,07	14,85	1186	475		287	
71	71	Прайс-лист СТИРАЙС-ЛИСТ	Кабельная полка 250мм	шт	32	18000,00	--	576000	--	576000	--	622080
						--	--	--	--		46080	
72	72	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	45	69,00	--	3105	--	3105	--	3353
						--	--	--	--		248	
73	73	С1252-201-0503 252-201-0503 РСНБ	Скоба типа верхняя	шт.	16	1787,00	--	28592	--	28592	--	30879
						--	--	--	--		2287	
74	74	С1252-201-0504 252-201-0504 РСНБ	Скоба типа нижняя	шт.	16	2489,00	--	39824	--	39824	--	43010
						--	--	--	--		3186	
75	75	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00126	498437,00	--	628	--	628	--	678
						--	--	--	--		50	
76	76	Е11-370103-0104 1137-0103-0104	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	гравия или песка в	1,9	12661,51	418,24	24057	794	20290	3027	29250
						1564,64	185,89	2973	353		2167	
77	77	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1	28750,00	--	28750	--	28750	--	31050
						--	--	--	--		2300	
			Демонтажные работы									
78	78	Е12-170101-0601 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	104	125,40	0,26	13042	27	--	9382	24218
						125,14	0,16	13015	17		1794	
79	79	Е11-210103-0101 1121-0103-0101	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Демонтаж	м лотков	18	633,48	4,14	11403	74	--	8176	21148
						629,34	1,52	11328	27		1566	
80	80	Ц13-080101-2603 1308-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0,3	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Демонтаж оборудования	шт.	1	7303,60	2299,74	7304	2300	--	4217	12443
						5003,86	852,92	5004	853		922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1920657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					270161			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								198694879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1853849				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1044896			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					371554			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13579398		
			- Накладные расходы	Тенге							1642215	
			- Сметная прибыль	Тенге							1449631	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							198694879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СТОИМОСТЬ СМР:					19569988				
			ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					179124891				
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,64%					516648				
			ИТОГО					20086636				
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ									
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%					0				
			ИТОГО					20086636				
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					401733				
			ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					199613259				
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,8					159690607,52				
			НДС, 12%					19162873				
			ИТОГО ПО АКТУ					178853480,42				

Подрядчик:

ТОО "Наз"

Директор: _____ Бұзаубагаров Т.Қ.

Субподрядчик:

ТОО "АлюмПрофСтрой"

Директор: _____ Арутюнян В. В.