Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» июль 2023 года

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» отдела образования г. Павлодара, управления образования Павлодарской области, руководитель Ахмадова З.Д., РК, г. Павлодар, ул. М. Горького, 33**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2023 г., ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс». Директор Нуртай Н.Н., Республика Казахстан. город Кызылорда, ул. Алты Алаш, 2**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« » 2023 г., ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», эксперт Таскарин А.С, аттестаты KZ06VJE00039180, KZ76VJE00039181 от 28.06.2018 г, KZ39VJE00039362 от 07.07.2018 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » 2023 г., ТОО «Коллегия», директор Шойбекова Н.Н.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) -экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт системы пожарной сигнализаций КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодар»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, г. Павлодар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от _____

_____

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

_____

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Коллегия»**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й))

приказом КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» от 29.07.2022 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь, 2023 г.**;
месяц, год
окончание работ **июль, 2023 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**
фактически, месяц: **2 (два).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы №39					
Система пожарной сигнализаций	комп	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Решение о необходимости применения средств обнаружения пожара принято на основании СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими средствами пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
Общие технические требования к пожарной сигнализации и оповещению по СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Произвести монтаж кабельных трасс и приборов согласно требованиям ПУЭ РК 2015, СН РК 4.04-07-2013. Выполнить наладку и осуществлять эксплуатацию схемы автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкциями по эксплуатации на приборы и устройства приемно-контрольные, извещатели пожарные дымовые, тепловые и ручные, оповещатели световые и звуковые.
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:
- раннего обнаружения пожара;
- формирования импульсов на управление инженерными системами при пожаре (запуск системы оповещения людей о пожаре).
Технические характеристики ПС
- Количество приборов "Сигнал-20М"..... - 2

- Количество приборов "Сигнал-10"..... - 1
- Количество пультов "С2000-М"..... - 1
- Количество блоков речевого оповещения Соната-К-120М..... - 4
- Количество оповещателей комбинированных "Маяк-12КП"..... - 3
- Количество оповещателей световых "ЛЮКС-12"..... - 47
- Количество извещателей пожарных ручных «ИПР 513-3М»..... - 32
- Количество извещателей пожарных тепловых «ИП114-5-А3»..... - 120
- Количество извещателей пожарных дымовых «ИП212-45М»..... - 71
- Количество акустических модулей Соната-Т-100-3/1-Л MINI..... - 149
- Общее количество коробок коммутационных ..... - 69
- Количество источников питания «РИП-12»..... - 1
- Общая длина соединительных линий ..... - 8443 м.

Система пожарной сигнализации построена с использованием оборудованияпроизводства ООО «Арсенал Безопсаности», ООО «Торгово-промышленный домПаритет», ЗАО НВП "БОЛИД". Функционирование системы пожарной сигнализации обеспечивается приборами приемно-контрольными охранно-пожарными Сигнал-20М (ARK) и Сигнал-10 (2ARK).

Приборы осуществляют непрерывный контроль состояния пожарных шлейфов сигнализации. принимает сигналы от пожарных извещателей, осуществляет их электропитание, при пожаре выдает сигнал «ПОЖАР», сигнал на включение устройств оповещения.. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СО): - способ оповещения - световой, звуковой, речевой; - очерёдность оповещения - оповещается сначала персонал, затемучащиеся; Ручное управление системы оповещения осуществляется от извещателейручных ИПР 513-3М Световое и звуковое оповещение по сигналу «ПОЖАР» осуществляется отоповещателей комбинированных «ЛЮКС-12К» и световых «ЛЮКС-12»Речевое оповещение по сигналу «ПОЖАР» осуществляется от акустических модулей «Соната-Т-100-3/1-Л MINI» Монтаж электропроводок. Шлейфы сигнализации и шлейфы световой и звуковой сигнализации, линииоповещения выполнить кабелем для монтажа систем ОПС и СОУЭ КСРЭВнг(А)-FRLS в кабельном канале. В рекреациях и коридорах кабель проложить в кабельном канале 60х40, вкабинетах и учебных классах в кабельном канале 10х15

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **11 983,361** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10 095,691** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге; прочие расходы **1 887,670** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов в эксплуатацию **12 390,992** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9 590,906** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге; прочие расходы **2 800,086** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт системы пожарной сигнализаций КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодар»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

Руководитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области Ахмадова З.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация

Директор ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ» Шайпранов Д.Т.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного эксперта, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт

Таскарин А.С, аттестаты KZ06VJE00039180, KZ76VJE00039181 от 28.06.2018 г. KZ39VJE00039362 от 07.07.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Коллегия», Шойбекова Н.Н., директор _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

2) эксперт

ТОО «Коллегия»,Самуратов Т.С., эксперт_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

3) эксперт

ТОО «Коллегия», Шойбекова Н.Н., эксперт _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Нұртай Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

« _____ » _____ 2023 г.

Место печати (при наличии)