Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336 "О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229 "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
050140007544	101140006154			Договор №69 Доп/с № 69/8	11.04.2021 23.10.2024		

Наименование пусковых коплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке, в том числе:	**839 150 830,82**	**94 323 245,00**						
в том числе в отчетном месяце			84 217 183,04				10 106 061,96	94 323 245
Удержание авансового платежа в размере 30% (Остаточная сумма)			2 148 412,12				257 809,46	2 406 221,58
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	41 957 541,54	4 716 162,25	4 210 859,15				505 303,10	4 716 162,25
Итого выполнено	797 193 289,28	89 607 082,75	77 857 911,77				9 342 949,40	87 200 861,17

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель Хаиржанов Ж.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор Колбик М.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора Сыздыков А.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей).

Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 16 за апрель 2025 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Разбивка осей										
1	1	ССЦИ РК8.03-04-2021 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-20 п.29	**Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов**	км	0,45		39907,00	–	17958	–	–	–	17958
							–	–	–	–		–	
2	2	ССЦИ РК8.03-04-2021 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-04 п.11, примечание п.1 кс=1,2	**Проложение ходов технического нивелирования**	км	1,4		6549,60	–	9169	–	–	–	9169
							–	–	–	–		–	
3	3	ССЦИ РК8.03-04-2021 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-03 п.10	**Изготовление и установка стенных марок**	знак	1		3664,00	–	3664	–	–	–	3664
							–	–	–	–		–	
4	4	ССЦИ РК8.03-04-2021 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-03 п.32	**Изготовление и установка геодезических знаков**	знак	19		618,00	–	11742	–	–	–	11742
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42533	–	–	–	42533
									–	–	–	–	
			Стоимость прочих работ	Тенге					42533				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					42533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42533				
			Локальная смета №2-1-1										
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	74	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,1976	1074856,00	–	212392	–	212392	–	229383
			СП - 8%			–	–	–	–		16991	
6	77	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	1,7	37649,58	156,01	64004	265	61327	2988	72352
			НР - 118%; СП - 8%			1419,10	70,67	2412	120		5359	
7	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	$м^2$	5,8	255,78	5,07	1484	30	902	385	2018
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	552	6		149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				277880	295	274621	3373	303753
								2964	126	–	22499	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				277880				
		Материалы		Тенге				62229				
		Всего заработная плата		Тенге					3090			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212392				
			Накладные расходы	Тенге				3373				
			Сметная прибыль	Тенге				22499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					3090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				303752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					3090			
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
			ДВЕРИ									
8	93	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	7	3346,00	–	23422	–	23422	–	25296
			СП - 8%			–	–	–	–		1874	
9	94	С1223-502-0601 223-502-0601 РСНБ РК 2022 прим.	**Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1 (скобяные изделия)**	шт.	7	1227,00	–	8589	–	8589	–	9276
			СП - 8%			–	–	–	–		687	
			ОБП-1(6ШТ)									
10	98	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99(ОБП-1,с одинарным остеклением)**	$м^2$	1,59	-43499,00	–	-69163	–	-69163	–	-74696
			СП - 8%			–	–	–	–		-5533	
11	102	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	12	-389,00	–	-4668	–	-4668	–	-5041
			СП - 8%			–	–	–	–		-373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-41820	–	-41820	–	-45165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								--	--	--	-3345	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-41820				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-41820				
			Сметная прибыль	Тенге				-3345				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-45165				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-45165				
			РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
			КРЫЛЬЦО (3 ШТ)									
12	123	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (К1,2,[.L)**	т конструкций	0,7893	138980,91	42674,43	109698	33683	19324	47916	170223
			НР - 69%; СП - 8%			71824,59	16156,54	56691	12752		12609	
13	124	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,7893	1074856,00	--	848384	--	848384	--	916255
			СП - 8%			--	--	--	--		67871	
14	125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	$м^2$	22,9	255,78	5,07	5857	116	3562	1519	7966
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	2179	22		590	
15	136	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	16,2	33259,58	144,50	538805	2341	519755	20956	604542
			НР - 118%; СП - 8%			1031,39	64,89	16709	1051		44781	
16	137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	$м^2$	3,1	255,78	5,07	793	16	482	206	1078
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	295	3		80	
17	138	Ц13-30501-502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования**	лифт	3	626960,63	8185,73	1880882	24558	1210806	399384	2462687
			НР - 61%; СП - 8%			215172,54	3069,87	645518	9210		182421	
18	139	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	3	2038168,00	--	6114504	--		--	6114504
						--	--	--	--	6114504	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			КОЗЫРЬКИ НАД КРЫЛЬЦАМИ									
19	144	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,27126	55020,16 31489,25	16871,03 5713,59	14925 8542	4577 1550	1806	6963 1751	23639
20	145	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,57027	23782,33 18951,24	2424,46 7,70	13562 10807	1382 4	1373	7460 1682	22704
21	146	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,08867	1041284,00 –	– –	1133615 –	– –	1133615	– 90689	1224304
22	147	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04788	1550580,91 467248,32	2375,59 1089,11	74242 22372	114 52	51756	20406 7572	102220
23	148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	31,1	255,78 95,15	5,07 0,97	7955 2959	158 30	4838	2063 801	10819
24	149	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство(и потолка и фронтона) *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	28,5	1450,08 1312,27	36,78 15,29	41327 37400	1048 436	2879	34809 6091	82227
25	150	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2022 ко=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	$м^2$	32,775	4736,00 –	– –	155222 –	– –	155222	– 12418	167640
26	151	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук с полимерным покрытием) *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3,04	2216,66 2088,02	25,28 6,93	6739 6348	77 21	314	5859 1008	13606
27	152	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков (лоток с полимерным покрытием) *НР - 72%; СП - 8%*	м	9,9	854,58 704,54	5,96 3,34	8460 6975	59 33	1426	5046 1080	14586
28	153	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,252	5005,00	–	36296	–	36296	–	39200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		2904	
29	154	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой УМС	м шва	7,6	5522,41	366,75	41970	2787	36044	5299	51050
			НР - 118%; СП - 8%			412,97	177,90	3139	1352		3782	
30	155	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	9	2810,82	161,44	25297	1453	973	21439	50475
			НР - 92%; СП - 8%			2541,24	48,04	22871	432		3739	
31	156	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	3347,00	–	30123	–	30123	–	32533
			СП - 8%			–	–	–	–		2410	
			ПРИЯМКИ НАРУЖНЫЕ (3ШТ)									
32	166	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05714	1226955,82	16867,27	70108	964	63646	5453	81606
			НР - 93%; СП - 8%			96220,66	6391,93	5498	365		6045	
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ (2ШТ)									
33	182	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,11	215364,03	1945,92	23690	214	18339	4714	30677
			НР - 90%; СП - 8%			46695,60	924,13	5137	102		2272	
34	183	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,11	13177,88	105,32	1450	11	1251	174	1754
			НР - 90%; СП - 8%			1708,76	49,14	188	5		130	
35	184	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	13,2	5511,57	20,61	72753	272	67782	3492	82344
			НР - 72%; СП - 8%			355,96	11,44	4699	151		6100	
36	185	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	13,2	460,57	4,89	6080	64	5161	797	7427
			НР - 90%; СП - 8%			64,77	2,28	855	30		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	186	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (с полимерным покрытием)**	$м^2$ покрытия	24	2216,66	25,28	53200	606	2482	46256	107413
			НР - 92%; СП - 8%			2088,02	6,93	50112	166		7956	
38	187	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	24,864	5005,00	--	124444	--	124444	--	134400
			СП - 8%			--	--	--	--		9956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11440381	74500	4342083	640211	12557879
								909294	27767	6114504	477288	
		Стоимость оборудования		Тенге				6114504				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6114504				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1880882				
		Материалы		Тенге				1210807				
		Всего заработная плата		Тенге					654728			
			Накладные расходы	Тенге				399384				
			Сметная прибыль	Тенге				182421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2462687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
			Сметная заработная плата	Тенге					654728			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3306810				
		Материалы		Тенге				780688				
		Всего заработная плата		Тенге					191987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2328084				
			Накладные расходы	Тенге				178488				
			Сметная прибыль	Тенге				278825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3764123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					191987			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138185				
		Материалы		Тенге				22503				
		Всего заработная плата		Тенге					90346			
			Накладные расходы	Тенге				62339				
			Сметная прибыль	Тенге				16042				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				216566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					90346			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12557880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	Тенге					937061			
			Локальная смета №2-1-2									
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
39	62	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном (,пенобетоном Y400,B4)**	$м^3$ утеплителя	37,0975	-58312,68	-2738,75	-2163255	-101601	-1819582	-248114	-2604278
			НР - 92%; СП - 8%			-6525,29	-744,44	-242072	-27617		-192910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	85	Е11-100115-201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ко=2	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (с двух сторон)	$м^2$ обработанной поверхности	47,6	921,14	9,77	43846	465	37215	5745	53558
			НР - 90%; СП - 8%			129,54	4,56	6166	217		3967	
41	86	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	61,6	3773,11	2890,88	232424	178079	5414	82029	339609
			НР - 92%; СП - 8%			794,33	653,11	48931	40232		25156	
42	87	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (уплотнитель для свеса кровли)	м планки	61,6	2972,34	2040,13	183096	125672	24310	56595	258866
			НР - 92%; СП - 8%			537,57	461,07	33114	28402		19175	
43	88	С1214-204-0616 214-204-0616 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (С-8-1150-0,6)	$м^2$	49,3136	3343,00	–	164855	–	164855	–	178043
			СП - 8%			–	–	–	–		13188	
44	89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (планки карнизной)	$м^2$ покрытия	15	2216,66	25,28	33250	379	1551	28910	67133
			НР - 92%; СП - 8%			2088,02	6,93	31320	104		4973	
45	90	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(100х69х2000)	$м^2$	15,54	5005,00	–	77778	–	77778	–	84000
			СП - 8%			–	–	–	–		6222	
46	98	Е11-100107-101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,05	5679,93	1272,88	5964	1336	2371	2364	8994
			НР - 90%; СП - 8%			2149,86	351,46	2257	369		666	
47	99	С1223-201-0101 223-201-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П(ДС16-9гт, размером 1,185х0,884мм)	$м^2$	1,05	14204,00	–	14914	–	14914	–	16107
			СП - 8%			–	–	–	–		1193	
48	100	Е11-100107-605 1110-0107-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	1,05	4799,02	16,88	5039	18	2388	2377	8009
			НР - 90%; СП - 8%			2507,40	7,77	2633	8		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	101	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	3346,00	–	3346	–	3346	–	3614
			СП - 8%			–	–	–	–		268	
50	102	С1223-502-0402 223-502-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания 3ЩД (скобяные изделия)	шт.	1	3235,00	–	3235	–	3235	–	3494
			СП - 8%			–	–	–	–		259	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (6шт)									
51	127	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство (СО-)	м планки	19,2	3773,11	2890,88	72444	55505	1688	25567	105852
			НР - 92%; СП - 8%			794,33	653,11	15251	12540		7841	
52	128	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	19,2	2972,34	2040,13	57069	39171	7577	17640	80686
			НР - 92%; СП - 8%			537,57	461,07	10321	8853		5977	
53	129	С1214-204-0616 214-204-0616 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (С-8-1150-0,6)	$м^2$	10,6708	3343,00	–	35672	–	35672	–	38526
			СП - 8%			–	–	–	–		2854	
			УЗЕЛ ПРОХОДА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ (16ШТ)									
54	130	Е11-120101-410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (фартук)	м примыканий	5,2	1566,99	19,25	8148	100	3109	4568	13734
			НР - 92%; СП - 8%			949,84	5,06	4939	26		1017	
55	131	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	1,82336	5005,00	–	9126	–	9126	–	9856
			СП - 8%			–	–	–	–		730	
56	132	Е11-260101-301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем (Утепление канализационных стояков в пределах чердака минплитой М125 тол.50мм,с последующим обертыванием стеклохолстом)	$м^3$	0,8	265595,89	1978,52	212477	1583	175451	27514	259190
			НР - 76%; СП - 8%			44303,62	949,80	35443	760		19199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1000572	300707	-1249582	5195	-1075007
								-51697	63894	–	-79632	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1000572				
		Материалы		Тенге				-1558509				
		Всего заработная плата		Тенге					12197			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308926				
			Накладные расходы	Тенге				5195				
			Сметная прибыль	Тенге				-79632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1075009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-44
			Сметная заработная плата	Тенге					12197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1075009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-44
			Сметная заработная плата	Тенге					12197			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
57	163	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Стремянка лаза на чердак МС-1)**	**т конструкций**	**0,084**	**137595,42**	**42674,43**	**11558**	**3585**	**1940**	**5099**	**17990**
			НР - 69%; СП - 8%			**71824,59**	**16156,54**	**6033**	**1357**		**1333**	
58	164	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,084**	**1074856,00**	**--**	**90288**	**--**	**90288**	**--**	**97511**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7223**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**101846**	**3585**	**92228**	**5099**	**115501**
								6033	**1357**	**--**	**8556**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**90288**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**90288**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7223**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**97511**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**11558**				
			Материалы	Тенге				**1940**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7390**			
			Накладные расходы	Тенге				**5099**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1333**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**17990**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					7390			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**115501**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					7390			
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
59	180	**Е11-100501-402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	**м**	**224,85**	**4858,47**	**17,09**	**1092427**	**3843**	**993866**	**87006**	**1273787**
			НР - 90%; СП - 8%			**421,25**	**8,69**	**94718**	**1954**		**94354**	
60	181	**С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**224,85**	**2662,00**	**--**	**598551**	**--**	**598551**	**--**	**646435**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47884**	
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ									
61	185	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**$м^2$ поверхности**	**345,48**	**825,64**	**11,50**	**285242**	**3973**	**--**	**215248**	**540528**
			НР - 76%; СП - 8%			**814,14**	**5,65**	**281269**	**1952**		**40038**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	186	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	$м^3$	17,79222	17888,00 –	– –	318267 –	– –	318267	– 25461	343728
63	187	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Облицовка откосов профилем из ПВХ *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	345,48	5691,84 1818,22	15,42 5,65	1966417 628159	5327 1952	1332931	478884 195625	2640925
64	188	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление (из ПВХ профиля) *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	785,17	162,18 154,15	2,09 1,03	127339 121034	1641 809	4664	109657 18962	255958
65	189	С1223-503-0105 223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида *СП - 8%*	м	879,3904	679,00 –	– –	597106 –	– –	597106	– 47768	644874
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4985349	14784	3845385	890795	6346235
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1125180	6667	–	470092	
			Материалы	Тенге				4985349				
			Всего заработная плата	Тенге				2331461				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1131847			
			Накладные расходы	Тенге				1513924				
			Сметная прибыль	Тенге				890795				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				470092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6346236				
			Сметная заработная плата	Тенге					1131847			542
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6346236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1131847			542
			РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
			Облицовка стен 5го этажа и парапета									
66	197	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (навесной каркас) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	7,00416	162666,10 126180,32	33985,36 11160,58	1139339 883787	238038 78170	17514	663751 144247	1947337
67	198	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	4,04316	994119,00 –	– –	4019382 –	– –	4019382	– 321551	4340933
68	200	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (облицовка профлистом с установкой планок обрамления углов (s=(31+13).2.0,23=20,24$м^2$) *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	511,24	3054,12 2387,52	13,10 2,95	1561388 1220596	6697 1508	334095	977685 203126	2742199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	201	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (Н57-750-0,7)**	$м^2$	444,4	5241,00	--	2329100	--	2329100	--	2515428
			СП - 8%			--	--	--	--		186328	
70	202	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (Н35-1000-0,7)**	$м^2$	95,7	4961,00	--	474768	--	474768	--	512749
			СП - 8%			--	--	--	--		37981	
71	203	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(планка угла наружного и внутреннего 115х115х2000)**	$м^2$	22,264	5005,00	--	111431	--	111431	--	120346
			СП - 8%			--	--	--	--		8915	
72	205	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (26,6:1=26,6м.п.)(АС-72). Устройство**	м	26,6	845,22	6,59	22483	175	241	17698	43395
			НР - 80%; СП - 8%			829,60	2,08	22067	55		3214	
73	206	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	89,355	5005,00	--	447222	--	447222	--	483000
			СП - 8%			--	--	--	--		35778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10105113	244910	7733753	1659134	12705387
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2126450	79733	--	941140	
			Материалы	Тенге				8965774				
			Всего заработная плата	Тенге				334335				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1244226			
			Накладные расходы	Тенге				7381903				
			Сметная прибыль	Тенге				995383				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				796893				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10758050				
			Сметная заработная плата	Тенге								591
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1244226			
			Материалы	Тенге				1139339				
			Всего заработная плата	Тенге				17513				
			Накладные расходы	Тенге					961957			
			Сметная прибыль	Тенге				663751				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1947337				
			Сметная заработная плата	Тенге								471
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					961957			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12705387				
			Сметная заработная плата	Тенге								1062
									2206183			

Локальная смета №2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ П1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	4	Е11-100502-101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м² перегородок (за вычетом проемов)	32,22	1605,73	30,94	51737	997	--	45954	105506
			НР - 90%; СП - 8%			1574,79	9,94	50740	320		7815	
75	5	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2022	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	м²	32,22	100354,00	--	3233406	--	3233406	--	3492078
			СП - 8%			--	--	--	--		258672	
76	6	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	6	4844,00	--	29064	--	29064	--	31389
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	
77	7	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	6	2441,16	2,66	14647	16	--	10095	26722
			НР - 69%; СП - 8%			2438,50	--	14631	--		1979	
78	8	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	комплект	6	3707,00	--	22242	--	22242	--	24021
			СП - 8%			--	--	--	--		1779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3351096	1013	3284712	56049	3679716
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				65371	320	--	272570	
			Всего заработная плата	Тенге				3336449				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					51060			
			Накладные расходы	Тенге				3284712				
			Сметная прибыль	Тенге				45954				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				270591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3652994				
			Сметная заработная плата	Тенге								25
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					51060			
			Всего заработная плата	Тенге				14647				
			Накладные расходы	Тенге					14631			
			Сметная прибыль	Тенге				10095				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26721				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14631			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3679715				
			Сметная заработная плата	Тенге								32
									65691			
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
79	13	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	464,47	3425,06	143,73	1590838	66758	512409	938225	2731386
			НР - 90%; СП - 8%			2178,12	66,31	1011671	30799		202323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	23	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	147,1	5514,46 4140,13	68,50 41,88	811177 609013	10077 6161	192087	492139 104266	1407582
81	24	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	147,1	3113,82 1841,52	32,08 12,33	458043 270888	4719 1814	182436	218161 54096	730300
82	26	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	2,91	5479,80 2567,33	1255,25 343,65	15946 7471	3653 1000	4822	7624 1886	25455
83	28	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	2,91	13635,45 3209,47	40,64 18,67	39679 9340	118 54	30221	8455 3851	51984
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2915683 1908383	85325 39828	921975 --	1664604 366422	4946707
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2915683				
			Материалы	Тенге				921976				
			Всего заработная плата	Тенге					1948211			
			Накладные расходы	Тенге				1664604				
			Сметная прибыль	Тенге				366422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4946709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
			Сметная заработная плата	Тенге					1948211			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4946709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
			Сметная заработная плата	Тенге					1948211			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			1 ЭТАЖ									
			Тип1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые (s=212,5+249,14=461,64м²)									
84	36	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	461,64	-1798,19 -809,95	-44,73 -25,82	-830116 -373905	-20650 -11920	-435561	-362674 -95421	-1288211
85	37	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	461,64	-1506,64 -47,51	-45,59 -25,62	-695525 -21933	-21046 -11827	-652546	-31733 -58180	-785439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип2 Ванные комнаты, санузлы (s=15,47+25,3=40,77м²)									
86	45	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	40,77	4557,15 2240,46	120,05 62,31	185795 91344	4894 2540	89557	88251 21924	295969
			Тип3 Лестничная площадка, тамбуры, подсобные помещения, вестибюль (s=37,91+50,98=88,89м²)									
87	46	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	91,34	4557,15 2240,46	120,05 62,31	416250 204644	10965 5691	200641	197715 49117	663082
			ТИП 4 Лоджии (s=18,16+27,08=45,24м²)									
88	49	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	45,24	260,23 239,24	6,28 2,27	11773 10823	284 103	666	10270 1763	23807
			2 ЭТАЖ									
			Тип1 Кухня над тамбурами (s=9,18+9,19=18,37м²)									
89	53	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	18,37	-1798,19 -809,95	-44,73 -25,82	-33033 -14879	-821 -474	-17333	-14432 -3797	-51262
90	54	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	18,37	-1506,64 -47,51	-45,59 -25,62	-27677 -873	-838 -471	-25966	-1263 -2315	-31255
			Тип7 Ванная комната (по оси 1с) (s=2,48м²)									
91	60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	2,48	4557,15 2240,46	120,05 62,31	11302 5556	298 155	5448	5368 1334	18004
			2-5 ЭТАЖ									
			Тип5 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые (s=901+1088,86=1989,86м²)									
92	63	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1989,86	-1798,19 -809,95	-44,73 -25,82	-3578146 -1611687	-89006 -51378	-1877453	-1563274 -411304	-5552724
93	64	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1989,86	-1506,64 -47,51	-45,59 -25,62	-2998003 -94538	-90718 -50980	-2812747	-136783 -250782	-3385568
			Тип6 Ванные комнаты, санузлы (s=62,48+101,2=163,68м²)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	68	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство	$м^2$ покрытия	163,68	4557,15	120,05	745914	19650	359546	354302	1188233
			НР - 94%; СП - 8%			2240,46	62,31	366718	10199		88017	
			Тип3 Лестничная площадка (s=69,44+64=133,44$м^2$)									
95	69	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство	$м^2$ покрытия	133,44	4557,15	120,05	608106	16020	293119	288844	968706
			НР - 94%; СП - 8%			2240,46	62,31	298967	8315		71756	
			ТИП 4 Лоджии (s=72,64+108,32=180,96$м^2$)									
96	72	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	180,96	260,23	6,28	47091	1137	2661	41082	95226
			НР - 94%; СП - 8%			239,24	2,27	43293	411		7054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-6136269	-169831	-4869968	-1124327	-7841432
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1096470	-99636	–	-580834	
		Материалы		Тенге				-6136269				
		Всего заработная плата		Тенге				-4869969				
			Накладные расходы	Тенге					-1196106			
			Сметная прибыль	Тенге				-1124327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-580834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7841430				
			Сметная заработная плата	Тенге								-791
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-1196106			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-7841430				
			Сметная заработная плата	Тенге								-791
									-1196106			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
97	74	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	226,2	1367,91	5,49	309421	1242	261197	38069	375290
			НР - 80%; СП - 8%			207,70	2,67	46982	604		27800	
98	80	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1163,04	1898,98	11,17	2208590	12991	708280	1193919	3674707
			НР - 80%; СП - 8%			1278,82	4,37	1487319	5082		272198	
99	81	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2907,59	844,16	5,28	2454471	15352	781153	1332490	4089932
			НР - 80%; СП - 8%			570,22	2,63	1657966	7647		302971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	90	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111) *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,95	464,50 302,65	4,29 2,15	11125 7248	102 51	3775	5840 1357	18322
101	91	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая) *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40,1	1693,20 1045,24	5,77 2,88	67897 41914	231 115	25752	33624 8122	109643
102	92	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	3311,34	1041,66 613,96	7,14 2,79	3449290 2033030	23643 9239	1392617	1633815 406633	5489738
103	93	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая) *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1187,65	1047,52 692,36	2,31 1,18	1244087 822281	2743 1401	419063	658944 152245	2055276
104	94	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7090,7	760,48 506,62	5,28 2,63	5392336 3592290	37439 18649	1762607	2888751 662484	8943571
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА (АС-35 РБС1-04)									
105	95	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (короба, ГКЛ т.9,5мм) *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	7	3633,99 1863,10	24,43 10,60	25438 13042	171 74	12225	11804 2979	40222
106	96	Е11-340108-0403 1134-0108-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (Изовер КТ-11) *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	7	870,48 858,98	11,50 5,65	6093 6013	81 40	--	4600 855	11548
107	97	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-KT-11 Y=11кг/$м^3$) *СП - 8%*	$м^3$	0,3605	15111,00 --	-- --	5448 --	-- --	5448	-- 436	5884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	98	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7	1990,43 1273,05	6,11 3,08	13933 8911	43 22	4979	7146 1686	22766
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15188129 9716996	94038 42924	5377096 --	7809002 1839766	24836899
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15188129				
			Материалы	Тенге				5371646				
			Всего заработная плата	Тенге					9759920			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5448				
			Накладные расходы	Тенге				7809002				
			Сметная прибыль	Тенге				1839766				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24836897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4653
			Сметная заработная плата	Тенге					9759920			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24836897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4653
			Сметная заработная плата	Тенге					9759920			

Локальная смета №9-1

РАЗДЕЛ 1.ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

109	1	Е11-460801-104 1146-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	звено длиной 12,5 м	2	920681,67 40007,12	101590,09 37260,63	1841363 80014	203180 74521	1558169	129810 157694	2128867
110	2	Е11-460801-401 1146-0801-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров** *НР - 84%; СП - 8%*	путь	1	307947,53 3893,03	836,15 410,73	307948 3893	836 411	303219	3615 24925	336488
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2149311 83907	204016 74932	1861388 --	133425 182619	2465355
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2149311				
			Материалы	Тенге				1861387				
			Всего заработная плата	Тенге					158839			
			Накладные расходы	Тенге				133425				
			Сметная прибыль	Тенге				182619				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2465355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					158839			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2465355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					158839			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2 (на включение)

Локальная смета №2-1-1

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	1	Е12-60101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проемы. Обрамление угловой сталью**									
			НР - 72%; СП - 8%	т	2,38391	102551,40	1920,90	244473	4579	3340	172111	449911
						99229,24	1044,26	236554	2489		33327	
112	2	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х7, 125х125х8)**									
			СП - 8%	т	2,38391	485835,00	--	1158187	--	1158187	--	1250842
						--	--	--	--		92655	
113	3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (анкер д.12 мм)**									
			СП - 8%	т	0,002816	372841,00	--	1050	--	1050	--	1134
						--	--	--	--		84	
114	4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** (за 2 раза)									
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	79,6	255,78	5,07	20360	403	12383	5279	27690
						95,15	0,97	7574	77		2051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1424070	4982	1174960	177390	1729577
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				244128	2566	--	128117	
		Материалы		Тенге				1424070				
		Всего заработная плата		Тенге				15723				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					246694			
			Накладные расходы	Тенге				1159237				
			Сметная прибыль	Тенге				177390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128117				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1729577				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					246694			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1729577				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								119
				Тенге					246694			
			РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ										
115	5	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**									
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	10,37	5323,65	82,74	55206	858	7757	32424	94641
						4492,91	38,60	46591	400		7010	
116	6	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ДС19-9гу,ДС19-9гт)**									
			СП - 8%	$м^2$	6,59	55871,00	--	368190	--	368190	--	397645
						--	--	--	--		29455	
117	7	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ДЛ 13-10)**									
			СП - 8%	$м^2$	3,78	55871,00	--	211192	--	211192	--	228087
						--	--	--	--		16895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБП-1(6ШТ)									
118	8	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	$м^2$	1,59	31080,00	--	49417	--	49417	--	53370
						--	--	--	--		3953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				684005	858	636556	32424	773743
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46591	400	--	57313	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				628799				
			Сметная прибыль	Тенге				628799				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50303				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				679102				
			Материалы	Тенге				55206				
			Всего заработная плата	Тенге				7757				
			Накладные расходы	Тенге					46991			
			Сметная прибыль	Тенге				32424				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94640				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					46991			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				773742				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
									46991			
			Локальная смета №2-1-2									
			РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
119	9	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	669,2	1094,06	190,37	732145	127395	312430	299594	1114278
						436,82	49,80	292320	33326		82539	
120	10	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=85	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^2$ стяжки	669,2	2382,32	240,21	1594249	160749	1341759	124705	1856468
						137,09	65,46	91741	43806		137514	
121	11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,7518263	405165,00	--	304614	--	304614	--	328983
						--	--	--	--		24369	
122	12	Е12-30101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом (пространство между покрытием крыши и парапета)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	1,994304	81942,77	3213,13	163419	6408	130023	20852	199012
						13532,46	989,32	26988	1973		14742	
123	13	Е12-050101-1601 1205-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки. Заделка щелей в верхней части (продухи под свесом крыши)** *НР - 72%; СП - 8%*	м заделанных щелей	127,84	1577,75	6,10	201700	780	102270	71304	294844
						771,67	3,00	98650	384		21840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2996127	295332	2191096	516455	3793585
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				509699	79489	--	281004	
			Материалы	Тенге				2996127				
								1886480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					589188			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304614				
			Накладные расходы	Тенге				516455				
			Сметная прибыль	Тенге				281004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3793586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					589188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3793586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					589188			
			РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
124	14	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (навесной каркас)**	т конструкций	0,8054	162666,10	33985,36	131011	27372	2013	76324	223922
			НР - 69%; СП - 8%			126180,32	11160,58	101626	8989		16587	
125	15	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более (100х80х3)**	т	3,3894	441326,00	--	1495830	--	1495830	--	1615496
			СП - 8%			--	--	--	--		119666	
126	16	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50х5)**	т	0,377	485835,00	--	183160	--	183160	--	197813
			СП - 8%			--	--	--	--		14653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1810001	27372	1681003	76324	2037231
								101626	8989	--	150906	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1678990				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678990				
			Сметная прибыль	Тенге				134319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813309				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131011				
		Материалы		Тенге				2014				
		Всего заработная плата		Тенге					110615			
			Накладные расходы	Тенге				76324				
			Сметная прибыль	Тенге				16587				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					110615			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2037231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					110615			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
			1 ЭТАЖ									
			Тип1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые (s=212,5+249,14=461,64м^2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	461,64	1094,06	190,37	505062	87883	215525	206672	768672
			НР - 92%; СП - 8%			436,82	49,80	201654	22990		56939	
128	18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	461,64	1261,23	127,17	582234	58706	490022	45545	678001
			НР - 92%; СП - 8%			72,58	34,66	33506	16000		50222	
129	19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5216532	405165,00	--	211356	--	211356	--	228264
			СП - 8%			--	--	--	--		16908	
			2 ЭТАЖ									
			Тип1 Кухня над тамбурами (s=9,18+9,19=18,37м^2)									
130	20	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	18,37	1094,06	190,37	20098	3497	8577	8224	30588
			НР - 92%; СП - 8%			436,82	49,80	8024	915		2266	
131	21	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	18,37	1261,23	127,17	23169	2336	19500	1812	26980
			НР - 92%; СП - 8%			72,58	34,66	1333	637		1998	
132	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0207581	405165,00	--	8410	--	8410	--	9083
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
			2-5 ЭТАЖ									
			Тип5 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые (s=901+1088,86=1989,86м^2)									
133	23	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	1989,86	1094,06	190,37	2177026	378810	929005	890840	3313296
			НР - 92%; СП - 8%			436,82	49,80	869211	99095		245429	
134	24	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	1989,86	1261,23	127,17	2509671	253051	2112196	196320	2922467
			НР - 92%; СП - 8%			72,58	34,66	144424	68969		216477	
135	25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,2485418	405165,00	--	911030	--	911030	--	983912
			СП - 8%			--	--	--	--		72882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6948056	784283	4905621	1349413	8961263
								1258152	208606	--	663794	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6948056				
		Материалы		Тенге				3774826				
		Всего заработная плата		Тенге					1466758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1130796				
			Накладные расходы	Тенге				1349413				
			Сметная прибыль	Тенге				663794				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8961263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	Тенге					1466758			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8961263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	Тенге					1466758			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76333760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16956607				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1966169			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537962			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32161100		
			- Прочие затраты	Тенге				42533				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6114504		
			- Накладные расходы	Тенге							13894566	
			- Сметная прибыль	Тенге							5198275	
		ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**76 333 760**				
		Временные здания и сооружения		Тенге		2,90%		1 963 630				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				78 297 390				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с		Тенге		1,02%		710 685				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР		Тенге				79 008 075				
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге		2%		1 457 021				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		Тенге				80 465 095				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079		Тенге		1,079		6 356 743				
		ИТОГО с коэффициентом		Тенге				86 821 838				
		Конкурсная скидка		Тенге		3%		2 604 655				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ		Тенге				84 217 183,04				
		НДС 12%		Тенге		12%		10 106 061,96				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%		**Тенге**				**94 323 245**				

Принял
Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

_____ **Хаиржанов Ж.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

_____ **Сыздыков А.Г.**

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ **Хуснутдинов Р.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

_____ **Колбик М.Л.**