Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ «SCS Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Куланды Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1840 М2								
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	1840	33,43	29,06	61511	53470	27629	0,01	17
				1,03	10,26	1895	18878	133	0,05	92
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см м3	276	1684,76	68,13	464994	18804	12532	0,14	40
				21,38	12,76	5901	3522	133	0,04	12
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1840	555,11	34,29	1021400	63095	36231	0,04	73
				6,01	8,79	11058	16183	133	0,03	55
4	Е0127-26-3 К=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1840	349,6	10,94	643267	20129	9808	-	9
				0,8	3,21	1472	5903	133	0,01	20
5	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	1840	497,13	-	914712	-	60568	0,14	265
				24,75	-	45540	-	133	-	-
6	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 м2	1840	315,52	-	580549	-	38959	0,02	43
				15,92	-	29293	-	133	-	-
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып.	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	716	639,01	6,63	457530	4748	105167	0,7	500
				108,68	1,76	77815	1258	133	0,01	4
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	32,22	29100	-	937602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 141 М2								
9	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	141	19,95	15,58	2813	2197	1225	0,01	1
				1,03	5,5	145	776	133	0,03	4
		м2								
10	Е0127-14-2 толщ10см	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	14,1	2462,28	73,75	34718	1040	620	0,14	2
				21,38	11,67	301	165	133	0,04	1
		м3								
11	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	141	1621,77	49,85	228670	7029	16255	0,46	65
				69,08	17,6	9740	2482	133	0,09	12
		м2								
12	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	282	469,01	6,63	132260	1870	41420	0,7	197
				108,68	1,76	30648	495	133	0,01	2
		м								
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	4,512	28300	-	127690	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		покрытие тип 7 - 875 М2								
14	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	875	33,43	29,06	29251	25428	13139	0,01	8
				1,03	10,26	901	8978	133	0,05	44
		м2								
15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	87,5	1684,76	68,13	147417	5962	3973	0,14	13
				21,38	12,76	1871	1117	133	0,04	4
		м3								
16	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	87,5	2462,28	73,75	215450	6453	3846	0,14	13
				21,38	11,67	1871	1021	133	0,04	4
		м3								
17	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	875	50,65	12,52	44318	10955	49369	0,24	213

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известнякового щебня толщиной 12 см		38,03	4,39	33276	3843	133	0,02	15
18	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать м2	875	-0,83	-	-726	-	-966	-0,01	-5
				-0,83	-	-726	-	133	-	-
19	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000 м3	61,25	730	-	44713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6088138	221179			1453
			Тенге			251002	64619			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6088138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	315621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5333625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			419775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6898389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378587	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6898389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	378587	-		-

Заказчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Аманбаев Н.

Подрядчик
Директор ТОО «НурТехСервис»

Бегимбаев Ж.